الهيئة العامة
للطـرق والكبـاري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 509+000 الى الكم 509+560 بطول 0.56 كم إستكمال اتجاة مطروح

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات

من بداية العمل حتى: 11-9-2023

# كشف رقم جاري ( 1 )

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد(2024/2023/268)

| رقم البند | بيـــــان الأعـــــمـــــال | الفئة جنيه | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة | مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه | قرش | استقطاع او حجز جنيه | قرش | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه | قرش | مـلاحـــظـات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | أعمال الردم<br>بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 %<br>- مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان<br>-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568 | 85.00 | متر مكعب | 16,163.1509 | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 510,000.00 | 0 | 0 | 0 | 510,000.00 | 0 | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشادية متواجدة<br>لوحات المشروع متواجدة<br>مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون<br>مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>التقارير متواجدة<br>يراعى خصم التجارب المعملية<br>الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (27-8-2024)<br>وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (27-8-2024)<br>يتم تسليم عدد (1) حاسب آلى (بجميع مشتملاته)بالإدارة بالقاهرة ويتم موافتنا بالتسليم |
| | علاوة مسافة النقل 287 كم | 399.00 | متر مكعب | 16,163.1509 | 0 | 6,000 | 6,000 | 2,394,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2,394,000.00 | 0 | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 13.00 | متر مكعب | 16,163.1509 | 0 | 6,000 | 6,000 | 78,000.00 | 0 | 0 | 0 | 78,000.00 | 0 | |
| 4-1 | أعمال طبقات الأساس<br>بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس ( prepared Subgrade ) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2 ) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي ( لاتقل عن 95 % ) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف<br>-مسافة النقل لا تقل عن 20 كم<br>- يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568 | 278.00 | متر مكعب | 4,510 | 0 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 1,061,960.00 | 0 | 0 | 0 | 1,061,960.00 | 0 | |
| | علاوة مسافة النقل 67 كم | 56.40 | متر مكعب | 4,510 | 0 | 3,820 | 3,820 | 215,448.00 | 0 | 0 | 0 | 215,448.00 | 0 | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 25.00 | متر مكعب | 4,510 | 0 | 3,820 | 3,820 | 95,500.00 | 0 | 0 | 0 | 95,500.00 | 0 | |
| 4-2 | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2 ) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصي كثافة جافة قصوي ( لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .<br>-مسافة النقل لا تقل عن 20 كم<br>- يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568 | 298.00 | متر مكعب | 3,300 | 0 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 825,460.00 | 0 | 0 | 0 | 825,460.00 | 0 | |
| | علاوة مسافة النقل 217 كم | 236.40 | متر مكعب | 3,300 | 0 | 2,770 | 2,770 | 654,828.00 | 0 | 0 | 0 | 654,828.00 | 0 | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 25.00 | متر مكعب | 3,300 | 0 | 2,770 | 2,770 | 69,250.00 | 0 | 0 | 0 | 69,250.00 | 0 | |
| | | | | | | | | إجمالي قيمة المستخلص | | | | 5,904,446.00 | | |

فقط : خمسة مليون وتسعمائة وأربعة ألف وأربعمائة وسته وأربعون جنية لا غير

تم الاعتماد فنياً
ER فقط

مدير المشروع المقاول: م / أحمد كمال

إستشاري (XYZ) م / محمد خليل

مدير المشروع الإستشاري مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
م / محمد السيد
23 / 2023

مدير المشروع ( الهيئة )
م / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "