الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النطرون / برج العرب) أعمال سن الفلتر
لتنفيذ المسافة من الكم ٣١٠,٣٠٠ إلى الكم ٣١٠,٦٤٠ بطول ٠,٣٤٠ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (١) جاري
المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٤٨)

من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٤/٠١/٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
بند (١-١)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن١:سن٢:سن٤ أو سن٦ بنسبة ١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١,٢ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣١٠,٠٠	م٣	٢١٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٠,٠٠	٩١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٩٦٠٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠-٠١-٢٠٢٥) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠-٠١-٢٠٢٥) يتم توريد عدد ٣٠ كرتونة ورق A4 وموافاة المنطقة بالتسليم - الكرفان المتحرك غير متواجد أحمد جلال
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (٢-٢) علاوة مسافة النقل ١٦٢ كم .	١٧٠,٤٠	م٣	٢١٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٠,٠٠	٩١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٠٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٠٨٦٤,٠٠	
علاوة بند (١-١)	علاوة بند (٢-٢) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للانحه الشركة الوطنية.	٢٥,٠٠	م٣	٢١٨٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٠,٠٠	٩١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٠٠٠,٠٠	

اجمالي المستخلص	٤٦٢٩٤٦٤,٠٠	فقط أربعة ملايين وستمائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون جنيهاً مصرياً لا غير
اجمالي ما سبق صرفه	٠,٠٠	
اجمالي المستحق	٤٦٢٩٤٦٤,٠٠	فقط أربعة ملايين وستمائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون جنيهاً مصرياً لا غير

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد فتحي الغول

أورانج للاستيراد و التصدير
ORANGECO
EXPORT&IMPORT
ب.ض:١٢٢/١١٠/٢٣٠ س.ت:٣٠١٣٩

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ أحمد عواد
عنه/

استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعه الصحيه فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

يعتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســــى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"