الهيئة العامة للطرق والكباري
الادارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر) مستخلص جاري (١)

اجمالي التعويضات المستحقه عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعيه بمقاطعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٨٥+٠٠٠ الى الكم ٢٨٧+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه الإقليمي (بالأمر المباشر)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣
شركة هليوبوليس الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية شاملة المدة من ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ حتى ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٢

العقد رقم : (٧٦٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة (قرش / جنيه)	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة من	الفترة الي	الكمية المنفذة خلال الفترة	نسبة التعويضات	قيمة التعويض (جنيه)
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى ملسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم إعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.									
	لمسافة النقل حتى ٢ كم = ٥٧ جنية علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم محجر السيوي (مسافة النقل المعتمدة ٩٤-٢ =٩٢) (110.4=1.2*92 ج)	١٦٧,٤٠	جاري	١٣٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٢٩	١٣٠٠	%١,٣٨	٣٠٠٣,١٦
	لمسافة النقل حتى ٢ كم = ٥٧ جنية علاوه ١,٤ جنية لكل ١ كم محجر السيوي (مسافة النقل المعتمدة ٩٤-٢ =٩٢) (128.8=1.4*92 ج)	١٨٥,٨٠	جاري	٥٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٢٩	٥٠٠	%١,٣٨	١٢٨٢,٠٢
	لمسافة النقل حتى ٢ كم = ٥٧ جنية علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم المصرية للاستثمار العقاري (مسافة النقل المعتمدة ٨٦-٢ =٨٤) (100.8=1.2*84 ج)	١٥٧,٨٠	جاري	٤٦٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢١	٤٦٠٠	%١,٣٥	٩٧٩٩,٣٨
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨٠ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.									
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر = ٢٠,١ جنية علاوه ٠,٨٠ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠-٠,٥ =٩,٥) (7.6=0.8*9.5 ج)	٢٧,٧٠	جاري	٣٤٩٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣٤٩٠٠	%٠,٣٤	٣٢٨٦,٨٨
١٠	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه (اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديله طبقا للاورنيك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربه الزائده لمسافة ٥٠٠ م من محور السكه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وتسليمها للجهه المسؤوله من هيئة الصرف. - يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.									
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر = ٢٣ جنية علاوه ١ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠-٠,٥ =٩,٥) (9.5=1*9.5 ج)	٣٢,٥٠	جاري	٣٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣٠٠٠٠	%١١,٨٩	١١٥٩٢٧,٥٠
	الإجمالى									١٣٣٢٩٨,٩٤

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة
م.المكتب
مدير المكتب

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير ادارة المشروعات م / كارم امام
مدير المشروع م / احمد ابو دقيقة
مهندس تنفيذ المشروع م / احمد الشاعر

الاستشاري العام
عن الاستشاري (KK)
مدير المشروع
المكتب الفني

شركة هليوبوليس الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية