الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع مشروعات الكباري

كشف رقم (١٢) جاري — عملية :الصيانة العاجلة والطارئة للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القنال وسيناء)
العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢١١ بتاريخ : ٦/١٣/ سنة ٢٠٢٢ نفذه شركة : شركة الصفا للمقاولات العموميه — شاملة المدة من : ....بداية العمل..... الى ٥ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة جنيه	الفئة قرش	مقدار العمل السابق اجرائه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان قرش	جارى ام نهائى	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
١	بالمتر المكعب رفع الأتربة والمخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية	م٣	٢٦,٠٠		٨٨٢	٧٠٠	١٥٨٢	١٨٩٨٤٠,٠٠					١٨٩٨٤٠		
٢	بالمتر المسطح تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية باى سمك	م٢	٥٠,٠٠		٦٢٤٨٠	٨٨٠	٢٣٣٦٠	١١٦٨٠٠٠,٠٠					١١٦٨٠٠٠		* المهندسون والمشرفون متواجدون
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للأجزاء التالفة	م٣	٣٠٠,٠٠		٢٠٦	٠	٢٠٦	٦١٨٠٠,٠٠					٦١٨٠٠		* تجهيزات الموقع موجوده
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية للارصفة والجزر	م٣	١٠٠,٠٠		٥٨	٠	٥٨	٥٨٠٠,٠٠					٥٨٠٠		* التقارير الاسبوعيه موجوده
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	م٣	١٥٠,٠٠		٣	٥٠	٥٣	٧٩٥٠,٠٠					٧٩٥٠		* الافحات موجوده
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأرصفة أو الجزر	م٣	١٦٠,٠٠		٥٣	٠	٥٣	٨٤٨٠,٠٠					٨٤٨٠		* العمال متواجدون
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء المنهارة من الجزء العلوى للكبارى	م٣	٢٩٠,٠٠		٢٤٢	٠	٢٤٢	٧٠١٨٠٠,٠٠					٧٠١٨٠٠		* وثيقة التامين موجودة
١٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد - السملات - الخ)	م٣	٢٢٠,٠٠		٠	٥٠	٥٠	١١٠٠٠٠,٠٠					١١٠٠٠٠		
١٤	بالمتر المسطح عمل قمصان من الخرسانة المسلحة للاعمدة والكمر الرئيسى والثانوى														
	١- بالبير	م٢	٩٠٠,٠٠		٥٥٦	٠	٥٥٦	٥٠٠٤٠٠,٠٠					٥٠٠٤٠٠		
١٥	بالمتر المسطح تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shoterete														
	١- بالبير	م٢	٤٥٠,٠٠		٣٠٠٤	٥٦	٣٠٦٠	١٣٧٧٠٠٠,٠٠					١٣٧٧٠٠٠		
	٢- بالمجرى المائى	م٢	٦٠٠,٠٠		٨٨٣	٠	٨٨٣	٥٢٩٨٠٠,٠٠					٥٢٩٨٠٠		
١٨	بالمتر المسطح معالجة واصلاح الشروخ الشعرية بالدهان او بالرش بمادة ايبوكسية	م٢	١٠٠,٠٠		٩٠٠	٠	١٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠					١٠٠٠٠٠		
١٩	بالطن توريد وتركيب صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة	طن	٢٥٠٠٠,٠٠		٢٥٠	٦٦	٣١٦	٧٩٠٠٠٠,٠٠					٧٩٠٠٠٠		
٢٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير معدنية (صلب ٣٧) بنفس القطاعات القديمة	م.ط	٦٠٠,٠٠		٦٧	٠	٦٧	٤٠٢٠٠,٠٠					٤٠٢٠٠		
٢٥	بالطن توريد وتركيب درابزين معدنى (صلب ٣٧) بنفس القطاعات المركبة	طن	٣٨٠٠٠,٠٠		٨	٢	١٠	٣٨٠٠٠٠,٠٠					٣٨٠٠٠٠		
٢٦	بالمتر الطولى استعدال درابزين من أى نوع واعادته لوضعه الطبيعى	م.ط	١٢٠,٠٠		٢١٩	٠	٢١٩	٢٦٢٨٠٠,٠٠					٢٦٢٨٠٠		
٢٨	بالعدد توريد وتركيب كراسى من الذيوبرين المسلح بالحمولات الآتية:														
	٣- بالعدد كرسى ارتكاز حمولة ١٦٠طن.	عدد	١٨٠٠٠,٠٠		٣٦	٠	٣٦	٦٤٨٠٠٠,٠٠					٦٤٨٠٠٠		
٣٠	بالعدد مراشمة ودهان الركائز الحديدية (Cast Steel 55) بمادة ايبوكسية مقاومة للصدأ.	عدد	٢٥٠٠,٠٠		١٨	٠	١٨	٤٥٠٠٠,٠٠					٤٥٠٠٠		
٣٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب وعمل فواصل التمدد الانشائية للانواع الآتية:														
	٤- فاصل تمدد بيتومينى therma joint بحركة ± ٣سم	م.ط	٣٦٠,٠٠		٣٦٣	٠	٣٦٣	١٣٠٦٨٠٠,٠٠					١٣٠٦٨٠٠		
٣٩	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية على الساخن للكوبرى او لمداخله سمك ١٠سم	م٢	٤٢٠,٠٠		١٧٧٣٥	٠	١٧٧٣٥	٧٤٤٨٧٠٠,٠٠					٧٤٤٨٧٠٠		
٤٠	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية على الساخن للمداخل بسمك ١٨ سم	م٢	٧٤٠,٠٠		٣٤	٠	٣٤	٢٥١٦٠,٠٠					٢٥١٦٠		
٤١	بالمتر المكعب توريد وعمل ترميمات لضبط مناسيب الكوبرى ومداخله من الخرسانة الاسفلتية	م٣	٢٠٠٠,٠٠		١١٩	٠	١١٩	٢٣٨٠٠٠,٠٠					٢٣٨٠٠٠		
٤٢	بالمتر المكعب عمل طبقة اساس من احجار جيرية ناتج الكسارات بالسمك المطلوب	م٣	٣٤٠,٠٠		٠	٥٠	٥٠	١٧٠٠٠,٠٠					١٧٠٠٠		
٤٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسى او حوائط من الدبش	م٣	٤٥٠,٠٠		١٥	٠	١٥	٦٧٥٠,٠٠					٦٧٥٠		
٤٥	بالمتر المسطح توريد وعمل كحلة خاصة او بارزة للندبش الموجود بمونة الاسمنت	م٢	١١٠,٠٠		١٢٢٤٧	٠	١٢٢٤٧	١٣٤٧١٧٠,٠٠					١٣٤٧١٧٠		
٤٨	بالمتر المسطح مراشمة ودهان القطاعات المعدنية	م٢	٣٨٠,٠٠		٥٦٧٩	٤٧٠٠	١٠٣٧٩	٣٩٤٤٠٢٠,٠٠					٣٩٤٤٠٢٠		
٤٩	بالمتر الطولى مراشمة ودهان درابزين (أى نوع) لجسم الكوبرى	م.ط	٤٠٠,٠٠		٧٠٨١	٢٥٠	٧٣٣١	٢٩٣٢٤٠٠,٠٠					٢٩٣٢٤٠٠		
٥٠	بالمتر المسطح دهان سطح الخرسانة المسلحة لجسم الكوبرى بمادة مقاومة للرطوبة	م٢	١١٠,٠٠		٢٤٤٩٥	٠	٢٤٤٩٥	٢٦٩٤٤٥٠,٠٠					٢٦٩٤٤٥٠		
٥١	بالمتر الطولى دهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري	م.ط	١٥٠,٠٠		٥٦٠	٠	٥٦٠	٨٤٠٠٠,٠٠					٨٤٠٠٠		
٥٢	بالمتر الطولى مراشمة ودهان مواسير معدنية لدرابزين المداخل (عدد ٣ مواسير)	م.ط	١٥٠,٠٠		٤٤١	٠	٤٤١	٦٦١٥٠,٠٠					٦٦١٥٠		
٥٣	بالمتر الطولى دهان بردورات الكبارى وجهين لاكيه مقاومة للعوامل الجوية	م.ط	٦٠,٠٠		٨٧٥٠	٠	٨٧٥٠	٥٢٥٠٠٠,٠٠					٥٢٥٠٠٠		
٥٤	بالمتر المكعب توريد وبناء مباني من الطوب الطفلي سمك طوبة فاكثر	م٣	١٥٠٠,٠٠		٢٢	٠	٢٢	٣٣٠٠٠,٠٠					٣٣٠٠٠		
٥٥	بالمتر المسطح بياض الأجزاء الخرسانية للكبارى (سقف - كمرات-اعمدة-الخ)														
	سمك ٦ سم	م٢	١٤٠,٠٠		٦١١٠	٠	٦١١٠	٨٥٥٤٠٠,٠٠					٨٥٥٤٠٠		
٥٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب حواجز معدنية للمداخل guard rail بسمك ٤,٥ مم	م.ط	٢٢٠٠,٠٠		٠	٣٠	٣٠	٦٦٠٠٠,٠٠					٦٦٠٠٠		
٧٢	بالعدد تخويم وتزويع أشاير حديد تسليح باى قطر	عدد	٦٠,٠٠		٦٥١٨	٠	٦٥١٨	٣٩١٠٨٠,٠٠					٣٩١٠٨٠		
٧٣	بالعدد نقل وتركيب عواكس صاج يتم استلامها من مصنع العلامات المرورية بالهيئة	عدد	١٥٠,٠٠		٢٧٢	٠	٢٧٢	٤٠٨٠٠,٠٠					٤٠٨٠٠		
٧٤	بالعدد عمل اختبارات (Core test) القالب الخرسانى لعناصر الكبارى الخرسانية	عدد	٦٠٠٠,٠٠		٣٦	٥	٤١	٢٤٦٠٠٠,٠٠					٢٤٦٠٠٠		
	اعمال الكهرباء														
٧٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية بدرجة حماية IP54 عدد ١ مفتاح رئيسى ٢٠٠ A	عدد	٤٥٠٠٠,٠٠		١	٠	١	٤٥٠٠٠,٠٠					٤٥٠٠٠		
٨٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل نحاس نيرمويلاستيك قطاع ٢×٣ مم٢ نحاس نرمو	م.ط	١٤٠,٠٠		١٢٨٠	٨٠	١٣٦٠	١٩٠٤٠٠,٠٠					١٩٠٤٠٠		
٨٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل قطاع ٤×٣٥ مم٢ الومنيوم مسلح	م.ط	٣٢٠,٠٠		٢٠٠	٠	٢٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠					٦٤٠٠٠		
٨٩	بالعدد نقل وفك الأعمدة القديمة ونقلها الى مخازن الهيئة	عدد	٢٠٠٠,٠٠		٢٨	٠	٢٨	٥٦٠٠٠,٠٠					٥٦٠٠٠		
٩٢	بالعدد كاليند السابق ولكن الكشاف ١٠٠ وات LED.	عدد	٤٠٠٠,٠٠		٤٠٦	١٨	٤٢٤	١٦٩٦٠٠٠,٠٠					١٦٩٦٠٠٠		
١٠٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار عامود إنارة من الحديد المجلفن بارتفاع ١٠ متر	عدد	١٢٠٠٠,٠٠		٩	٠	٩	١٠٨٠٠٠,٠٠					١٠٨٠٠٠		
١٠٣	بالعدد مراشمة ودهان عامود الإنارة ببوية الهمرفنش وتغيير التالف من باب العامود	عدد	٩٥٠,٠٠		٢٠٢	٠	٢٠٢	١٩١٩٠٠,٠٠					١٩١٩٠٠		
١٠٦	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال للمداخل بطبقة من السن والرمل بنسبة ١:٢	م٣	٣٤٠,٠٠		٠	٢٧٥	٢٧٥	٩٣٥٠٠,٠٠					٩٣٥٠٠		
	بنود مستحدثه (خارج المقايسة)														
١	بالمتر الطولى توريد و تركيب درج جرانيت جندولا رمادي و محمل على البند تلابيس الوزر	م٢	١١٠٠,٠٠		٣٢٦	٠	٣٢٦	٣٥٨٦٠٠,٠٠					٣٥٨٦٠٠		
٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب ترابيع جرانيت جندولا رمادي و محمل على البند الوزر	م.ط	١٧٠٠,٠٠		١٥٠	٠	١٥٠	٢٥٥٠٠٠,٠٠					٢٥٥٠٠٠		
٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب بالمجرى المائى	م٣	٥٦٠٠,٠٠		٢٦٦	٠	٢٦٦	١٤٨٩٦٠٠,٠٠					١٤٨٩٦٠٠		
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه للبلاطات العلويه اعلى الكمرات سابقه الصب	م٣	٤٠٥٠,٠٠		٢٢٤	٠	٢٢٤	٩٠٧٢٠٠,٠٠					٩٠٧٢٠٠		
٥	بالمتر المربع توريد و عمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعة للنفاذية أ- بالبير	م٢	١٤٠,٠٠		٦٥٥٤	٢٥٤	٦٨٠٨	٩٥٣١٢٠,٠٠					٩٥٣١٢٠		
٦	بالمتر المربع توريد و عمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعة للنفاذية بـ- بالمجرى المائى	م٢	١٦٠,٠٠		٣٣٢	٠	٣٣٢	٥٣١٢٠,٠٠					٥٣١٢٠		
٧	بالمتر المسطح صلب الجزء العلوى للكوبرى (كمرات - بلاطات) باستخدام الشدات المعدنية	م٢	٢٤٠,٠٠		٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	٦٠٠٠٠٠,٠٠					٦٠٠٠٠٠		
٨	بالمقطوعية / رفع وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب لعدد (١٨) كمره باستخدام أوناش خاصة	مقطوعية	٨٨٠٠٠٠,٠٠		١	٠	١	٨٨٠٠٠٠,٠٠					٨٨٠٠٠٠		
٩	بالمتر الطولى / توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ١×٢٥ مم الومنيوم هوائى	م.ط	١٢٠,٠٠		٣٠٤٠٥	٣٠٠٠	٣٣٤٠٥	٤٠٠٨٦٠,٠٠					٤٠٠٨٦٠		
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي المصبوبة في الموقع cast in situe	م٣	٣٥٥٠,٠٠		٢٨٣	٢٨٣	٠	١٠٠٤٦٥٠,٠٠					١٠٠٤٦٥٠		
١١	علاوة استخدام مادة سيلكا فيوم طبقاً للخلطة التصميمية	كجم	١٧,٧٥		٨٤٨٩	٨٤٨٩	٠	١٥٠٦٧٩,٧٥					١٥٠٦٧٩,٧٥		
١٢	بالمتر المسطح صنفرة ومراشمة ودهان حديد التسليح الناتج عن تكسير البلاطات العلوية لاعادة الصب عليه بعد تدعيمه	م٢	٤٠٠,٠٠		١٢١	١٢١	٠	٤٨٤٠٠,٠٠					٤٨٤٠٠		
	تشوينات														
١٩	بالطن توريد وتركيب صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة	طن	٢٥٠٠٠,٠٠		١٩٥	١٠٠-	٩٥	٢٣٧٥٠٠٠,٠٠			٩٥٠,٠٠٠,٠٠		١٤٢٥٠٠٠		تعلية ٤٠% لحين نحو الأعمال
٢٨	بالعدد توريد وتركيب كراسى من الذيوبرين المسلح بالحمولات الآتية:														
	٣- بالعدد كرسى ارتكاز حمولة ١٦٠طن.	عدد	١٨٠٠٠,٠٠		١٢	٠	١٢	٢١٦٠٠٠,٠٠			٦٤٨٠٠,٠٠		١٥١٢٠٠		تعلية ٣٠% لحين نحو الأعمال
	إجمالي المستخلص							٥١,١٨٢,٥٨٩,٧٥			١٠٠٤٨٠٠				
	قيمة المستخلص السابق							٤٦,٥٨٠,٩٠٠,٠٠							
	صافى قيمة المستخلص الحالي من السابق							٤,٦٠١,٦٨٩,٧٥							

قرر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بظهره وقدره ..... جنيه فقط ..... قرش

المقاول

المهندس

مدير ادارة الكباري

مدير الاعمال المدنية

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية
م / بدر عبدالتواب بدر

مدير عام المشروعات
محمود حسين

الصفا للمقاولات العمومية