الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 522+000 الى الكم 530+000 بطول 8.0 كم اتجاة فوكة

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

كشف رقم جاري (4)

المقاول: شركة ايه جي ار انترناشيونال رقم العقد(2023/2022/1476)

من بداية العمل حتى: 2024-09-02

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الي 568											مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة
	علاوة مسافة النقل 308 كم	459.00	متر مكعب	260,425.77	238,100.00	-238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	260,425.77	238,100.00	-238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحد الأدنى من المعدات متواجد
3-1-1	السعر في فبراير طبقا للجنة المفاوضة	97.50	متر مكعب	84,138.75	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرنامج الزمني للمشروع متواجد
3-1-2	السعر في مايو طبقا للجنة المفاوضة	101.40	متر مكعب	176,287.02	158,100.00	-158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	يراعى تطبيق نصوص العقد
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الي 568	101.40	متر مكعب	259,853,500	246,807.40	0.00	246,807.40	0.00	25,026,270.36	0.00	0.00	0.00	25,026,270.36	وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2025-02-22) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-02-22) يوجد مهندس حاسب آلي
	علاوة مسافة النقل 308 كم	459.00	متر مكعب	259,853,500	246,807.40	246,807.40	0.00	0.00	113,284,596.60	0.00	0.00	0.00	113,284,596.60
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	259,853,500	246,807.40	246,807.40	0.00	0.00	3,208,496.20	0.00	0.00	0.00	3,208,496.20
	اجمالى قيمة المستخلص												141,519,363.16

فقط : مائة وواحد واربعون مليونا وخمسمائه وتسعة عشر الفا وثلاثمائة وثلاثة وستون جنيها وستة عشر قرشا لاغير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها الى المقاول
: تحريرا في
.....بلغ للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الاستشاري العام
م / اسامة جواد احمد

مدير المشروع الاستشارى مكتب
م / خالد قنديل
م / خالد ابو السيد

المهندس الاستشارى (XTZ)
م / محمد شبل خليل

مدير المشروع المقاول
م / سمير عبد العزيز حسن