الهيئة العامة للطـرق والكبـاري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

**مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 504+180 الى الكم 505+000 بطول 0.82 كم اتجاة مطروح**

**تنفيذ : شركة كنوز سيناء للمقاولات العامه والتوريدات**

## كشف جارى رقم (2)

المقاول: شركة كنوز سيناء للمقاولات العامه والتوريدات رقم العقد(2023/2022/663)

من بداية العمل حتى: 01-08-2024

| رقم البند | بيـــــان الأعـــــمـــــال | الفئة | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراوه | مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة | مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن | | استقطاع او حجز | | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع | | ملاحـــظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | جنيه | | | | | | جنيه | قرش | قرش | جنيه | جنيه | قرش | |
| 1-1 | **أعمال الردم**<br>بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 %<br>- مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان<br>-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568 | 85.00 | متر مكعب | 26,492.77 | 26,000 | 26,000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشادية متواجدة<br>لوحات المشروع متواجدة<br>مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>التقارير متواجدة<br>يراعى خصم التجارب المعملية<br>الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (13-05-2025)<br>وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (13-05-2025)<br>سوف يتم توريد عدد(1) حاسب آلي طبقا لقائمه المواصفات المسلمه من الهيئه العامه للطرق والكباري |
| | علاوة مسافة النقل 282.5 كم | 392.70 | متر مكعب | 26,492.77 | 26,000 | 26,000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 13.00 | متر مكعب | 26,492.77 | 26,000 | 26,000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-1 | **أعمال الردم**<br>بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 %<br>- مسافة النقل حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية | | | | | | | | | | | | | | |
| | علاوة مسافة النقل 282.5 كم | 420.75 | متر مكعب | 24,821.000 | 0 | 24,500.00 | 24,500.000 | 0 | 10,308,375.000 | 0 | 0 | 0 | 10,308,375.000 | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 13.00 | متر مكعب | 24,821.000 | 0 | 24,500.00 | 24,500.000 | 0 | 318,500.000 | 0 | 0 | 0 | 318,500.000 | |
| | السعر فى نوفمبر 2022 طبقا للمفاوضه | 90.00 | متر مكعب | 24,821.000 | 0 | 24,500.00 | 24,500.000 | 0 | 2,205,000.000 | 0 | 0 | 0 | 2,205,000.000 | |
| | | | | | | | | | إجمالي قيمة المستخلص | | | | | 12,831,875.000 |

**فقط : اثنا عشر مليون وثمانمائه و واحد وثلاثون الفا وثمانمائه وخمسه وسبعون جنيه لاغير**

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في

.....يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع ( الهيئة )
م / ابراهيم [illegible] الحناوي

مهندس الاستشاري العام
م / [illegible] جودة احمد

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د. خالد قنديل
م / [illegible]

استشاري (XYZ)
م / محمد شهاب [illegible]

مدير المشروع المقاول
م / أحمد عبدالعاطى حامد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد - مهندس /
" هالى محمد محمود طه "