٦٢

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية " استكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس لمشروع انشاء دورانات كوبري البرقان من المحطة (0+000) إلى المحطة (820+0) بطول (820 م)
(المنطقة الخامسة-غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والانشاءات

كشف جاري رقم (1)

المقاول : شركة القاهرة للطرق والانشاءات رقم العقد(847/ 2024 / 2025) المؤرخ في 15/ 4 / 2025

من بداية العمل حتى: 22/ 4 / 2025

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة
1	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم - يتم احتساب علاوة 2.5 جنية لكل 1 كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 2.15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة 100 كم . - يتم زيادة مبلغ 6 جنية فى حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة وذلك طبقا لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقدسم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	52.26	م3	58,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	2,900,430.00	0	0	0	2,900,430.00	0	- الملاحظات
	علاوة مسافة النقل 72.5 كم	176.25	م3	58,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00			9,781,875.00	0	0	0	9,781,875.00	0	- يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية .	13.00	م3	58,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00			721,500.00	0	0	0	721,500.00	0	- الحد الادنى من المعدات متواجد
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	73.125	م3	58,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00			4,058,437.50	0	0	0	4,058,437.50	0	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى 16/7/2025 -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 15/7/2025 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	طبقات الاساس													
2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات و التدرج الوارد بالاشترطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % والا يزيد الامتصاص عن 10% و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 2.5 جنيه لكل 1 كم زيادة وذلك حتي مسافه 100 كم و 2.15 جنيه لكل 1كم زياده عن مسافه نقل 100 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلي الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة علي المحاجر	324.00	م3	3,350.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,004,400.00	0	0	0	1,004,400.00	0	
	علاوة مسافة النقل 70 كم	125.00	م3	3,350.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	387,500.00	0	0	0	387,500.00	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	3,350.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	77,500.00	0	0	0	77,500.00	0	
								إجمالي قيمة المستخلص						18,931,642.50

ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وأربعون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً فقط لا غير

الشركة المنفذة :شركة القاهرة للطرق والانشاءات

مدير المشروع

م/ بلال محمود عبدالتواب

مدير المشروع (الهيئة)

م/ ابراهيم عبدالله الحناوي

مدير عام مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : القائمة ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

على الحساب نهائياً

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

القاهرة للطرق والانشاءات
س.ت: ١٠٦٧٠٥
ب.ض: ٠٤٦ - ٥٩٢ - ٥٤٥