الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٥٨+٢٢٠ إلى الكم ٣٦٣+٠٠٠ بطول ٤,٧٨٠ كم اتجاة النوبارية.

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

مستخلص جارى رقم (٢)

المقاول: شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٣/٨٣٠/٢٠٢٤)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٣/١٢/٢٠)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١-٣	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85.00	م٣											
	السعر خلال شهرمايو طبقا للمفاوضة سنة-٢٠٢٣	101.40	م٣	4,603.9407	0.00	4,372	4,372	0.00	443,320.80	0.00	0.00	0.00	443,320.80	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ٩٨ كم -٢ كم = ٩٦ كم (٩٦* ١,٥ = ١٤٤)	144.00	م٣	3,683.1526	0.00	3,497.6	3,497.6	0.00	503,654.40	0.00	0.00	0.00	503,654.40	مكتب جهاز الاشراف متواجد
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨ كم -٢ كم =٥٦كم (٥٦* ١,٥ = ٨٤)	84.00	م٣	920.7881	0.00	874.4	874.4	0.00	73,449.60	0.00	0.00	0.00	73,449.60	العلامات الارشادية متواجده
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	4,603.9407	0.00	4,372	4,372	0.00	56,836.00	0.00	0.00	0.00	56,836.00	
٢-٣	بالم ٣ - توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. - -مسافة النقل ٢٠ كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة او النقصان.	310.00	م٣	32,405.18	30,690	-30,690	0.00	0.00						مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة ٢٠٢٢	320.90	م٣	28,472.46	0.00	27,048	27,048	0.00	8,679,703.20	0.00	0.00	0.00	8,679,703.20	الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =١,٢*٦٨ =٨١,٦ جنيه	81.60	م٣	32,405.18	30,690	-30,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =١,٣*٦٨ =٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	28,472.46	0.00	27,048.00	27,048	0.00	2,391,043.20	0.00	0.00	0.00	2,391,043.20	وثيقة التأمين متواجدة يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	32,405.18	30,690	-30,690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	28,472.46	0.00	27,048	27,048	0.00	676,200.00	0.00	0.00	0.00	676,200.00	
									إجمالي قيمة المستخلص				12,824,207.20	

اثنى عشر مليون وثمنمائة واربعة وعشرون الفا وربعمائة وثلاثة وخمسون جنيها وستون قرشا فقط لا غير

لوحات المشروع غير متواجده منذ ٢٠٢٣/١١/٢٠

خصم ١٠ يوم عدم تواجد مدير مشروع

الشركة ا شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

مهندس الشركة — م/محمد نظير

استشارى المساحة (XYZ) — م/ محمد خليل

(SYSTRA)إستشارى عام — م/ علاء عبداللطيف — تمت المراجعة فنيا فقط

مدير مشروع الاستشارى — مكتب د/ جمال نبيل — م/ عبدالعزيز مصطفى

مدير مشروع (الهيئة) — م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة) — م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريرا في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا في :

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "