الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة)المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاة العلمين

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

كشف رقم جاري (3)

المقاول: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير رقم العقد(2023/2022/407) مؤرخ في : 22 /9/ 2022 من بداية العمل حتى: 20 /1/ 2024

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3	أعمال الردم													
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -وفي حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن(95%)يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان .. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	88.60	م3	22700.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.0	1,949,200.00	0.0	0.0	0.0	1,949,200.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ 2025/02/17 - وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ 2025/02/17 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل 155 كم	229.50	م3	22700.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.0	5,049,000.00	0.0	0.0	0.0	5,049,000.00	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	22700.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.0	286,000.00	0.0	0.0	0.0	286,000.00	
4	طبقات الاساس													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس(Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -يتم احتساب علاوة 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة . - مسافة النقل 20 كم .	119.00	م3	3400.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.0	392,700.00	0.0	0.0	0.0	392,700.00	
	قيمة المادة المحجرية	161.00	م3	3400.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.0	531,300.00	0.00	0.00	0.00	531,300.00	
	علاوة مسافة النقل 130 كم	143.00	م3	3400.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.0	471,900.00	0.00	0.00	0.00	471,900.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	3400.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.0	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	
5	أعمال البلاطات الخرسانية													
5-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش ,والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى)والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	457.00	م2	702.04	595.00	0.00	595.00	0.0	271,915.00	0.00	0.00	0.00	271,915.00	
									إجمالي قيمة المستخلص				9,034,515.00	

فقط : تسع ملايين واربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر جنيها فقط لاغير

مدير المشروع (شركة دريم واي) — م/ عبدربه عبدالله عثمان

استشارى المشاهدة — م/محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى دايسعد الجيوشى) — م / مصطفى نجم

الاستشارى العام (سيسترا) —

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ابن القيم الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة) — مهندس / محمد حسني أبياض

تحريرا في : ..... بالغ للتحويل مبلغ .....

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الكمية المحدث من .....

تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "