المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) قطاع العلمين _ لوتة المسافة من الكم ٤١٩+٦٠٠ الى الكم ٤٢٢+١٠٠ بطول ٢,٥ كم اتجاه مطروح

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

كشف رقم جاري ٢

المقاول/شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد(١٢٩٤/٢٩-٢٠٢٢/٢٠٢٣) المورخ في ٢٠٢٣/١/٢٤

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٢/٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق (جملة)	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (قرش)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (قرش)	استقطاع أو حجز (جنيه)	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (قرش)	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (جنيه)
١٠٢	١-أعمال الردم يشمل المقاس أعمال توريد وتشكيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التدريجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع متعلقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم يتم احتساب علاوة ٠,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل التوريدات والخلط والاختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٨,٠٠	م٣	٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
	علاوة مسافة النقل ١١٠ كم	١٩٣,٢٠	م٣	٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا لائحه الشركه الوطنيه	١٢,٠٠	م٣	٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	١-أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التدريجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع متعلقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب ١ جنية علي الزيادة لنسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم يتم احتساب علاوة ٠,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل التوريدات والخلط والاختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٩٣,٤٠	م٣	٦,٣٢١,٧٠٩	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠	٥٦٠,٤٠٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٥٦٠,٤٠٠,٠٠٠
	علاوة مسافة النقل ١١٠ كم	٢٠٧,٠٠	م٣	٦,٣٢١,٧٠٩	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠	١,٢٤٢,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٢٤٢,٠٠٠
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا لائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٦,٣٢١,٧٠٩	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠	٧٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٨,٠٠٠
١	طبقات الاساس												
١٠٤	يشمل المقاس أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكسرة تقع تحت القضبان والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و لا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % ولا يزيد الانتفاش عن ١٥ % و لا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية المحملة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع متعلقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	٢٢٨,٠٠	م٣	٧,٥٠٣,٢٠١	٧,١٠٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	علاوة مسافة النقل ١٥٨ كم	١٦٥,٦٠	م٣	٧,٥٠٣,٢٠١	٧,١٠٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	٢٣,٠٠	م٣	٧,٥٠٣,٢٠١	٧,١٠٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	يشمل المقاس أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكسرة تقع تحت القضبان والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و لا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % ولا يزيد الانتفاش عن ١٥ % و لا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية المحملة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع متعلقاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٣٠,١٠	م٣	٧,٥٠٣,٢٠١	٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠	٠	٩٢٣,٧١٠	٠	٠	٠	٩٢٣,٧١٠
	قيمة المادة المحجرية	١٦١,٠٠	م٣	٧,٥٠٣,٢٠١	٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠	٠	١,١٤٣,١٠٠	٠	٠	٠	١,١٤٣,١٠٠
	علاوة مسافة النقل ١٨٥ كم	١٧٩,٤٠	م٣	٧,٥٠٣,٢٠١	٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠	٠	١,٢٧٣,٧٤٠	٠	٠	٠	١,٢٧٣,٧٤٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	٧,٥٠٣,٢٠١	٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠	٧,١٠٠,٠٠	٠	١٧٧,٥٠٠	٠	٠	٠	١٧٧,٥٠٠
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٣٩٨,٤٥٠

ملاحظات:
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- المهندسين متواجدين
- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسين المعمل متواجدين
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- تم عمل التجارب المعملية
- الحد الادني من المعدات متواجد
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
- التقرير المبدئي متواجد
- - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/١/٢٤
- وثيقة التأمين من المرضيات الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/١/٢٤
- مراعي تطبيق الخصم الضريبي الخاص بالعقد

فقط : خمسة مليون و ثلاثة مائة و ثماني و تسعون الف و اربعة مائة وخمسون جنيه مصري لاغير

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم) | استشاري المساحة | استشاري (....) | استشاري العام سيسترا | مدير المشروع (الهيئة) | مدير عام المشروع قطاع (الهيئة)

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالهوامش و قدرها .... تم صرفها إلى المقاول
تحريرا في :
.... وقدره المبلغ بالمقاول

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسي مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"