مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) الخط الأول (مرحلة تشكيل الجسر الترابي والعمليات الخرسانية) لطاح الخضين _ فرعة المسافة من الكم ٤٧٢+٧٠٠ الى الكم ٤٧٣+١٠٠ بطول ٠,٤٠ كم

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري ٢

المقاول:شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد(٢٠٢٣/٤٨٩/٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٠٨

من بداية العمل حتى ٢٠٢١/٠٢/٢٧

م.بند	بيـــــان الأعمـــــال	الوحدة	الكمية	الفئة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع تأمين		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
				جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	١-أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	م٣	٥٥,٠٠	٢٧,٦٠٠,٨٤٠	١٨,١٠٠,٠٠	٩٩٨,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	- مكاتب ديوان الاشراف مترابعه - العلامات الارشادية مترابعه - لوحات المشروع مترابعة - الكرفان المشترك مترابعه - الموظفون مترابعون - مستودع تخزين معالجة الدرزن مترابعه - العمال وموظفون العمل مترابعون - الكاتبو الشهرية والاسبوعية مترابعة - ثم عمل التجارب المعمله - الحد الادنى من المعدات مترابعه - البرنامج الزمني للمشروع مترابعه - التقرير الميداني مترابعه - - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٠٧/٠٤ وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٠٣/٢٩ - الاثبات الشكلية اللازمة مترابعة وفي توريد عدد ٣٠ كرتونة اورق فط - - برامج تطبيق لمسرس الخط
	علاوة مسافة النقل ٢-٤ كم	م٣	٢٨٢,٨٠	٢٧,٦٠٠,٨٤٠	١٨,١٠٠,٠٠	٩٩٨,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٣	علاوة تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	م٣	١٢,٠٠	٢٧,٦٠٠,٨٤٠	١٨,١٠٠,٠٠	٩٩٨,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	١-أعمال الردم اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	م٣	١٠١,٤٠	٢٧,٥٥١,٥٠٩	٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠	١,٨٣٥,٢٤٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٨٣٥,٢٤٠,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢-٤ كم	م٣	٣٠٢,٠٠	٢٧,٥٥١,٥٠٩	٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	٠	٥,٤٨٤,٣٠٠	٠	٠	٠	٥,٤٨٤,٣٠٠	
	علاوة تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	م٣	١٢,٠٠	٢٧,٥٥١,٥٠٩	٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	٠	٢٣٥,٣٠٠	٠	٠	٠	٢٣٥,٣٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٧,٥٥٤,٩٤٠	

فقط : سبعة مليون وخمسة مائة و اربعة وخمسون الف و تسعة مائة و اربعون جنيه مصري لاغير

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم) — استشاري السيلمه — مدير المشروع (الاستشاري : سعد الجوهري) — استشاري العام سيمسترا — مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات (الهيئة)

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطابق و ان المبالغ المبينة بالغيه و قدرها .....سبق صرفها الى صاحبه

تحريرا في :

..... بالغ المقابل مبلغ

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"