وزارة النقـــل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة-غرب الدلتا

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)

تنفيذ شركة
الاسكندرية للإنشاءات
(طلعت مصطفى)
Alexandria Construction Company

عملية / تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع تعديل رفع الخلوص الرأسى لكوبرى البحيرات أعلى الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين) عند محطة ٦٦٠+٣٨٨

عقد رقم : ٧٧٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (١) جارى

عن الفترة من بدأ العملية حتى (٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢٥)

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئه بالجنية	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن بالجنية	إستقطاع أو حجز بالجنية	الباقى بعد الإستقطاع بالجنية	ملاحظات
اولا	أعمال الكبارى											
	أعمال الجسات والتكسير والأعمال الترابية والتزريع											
	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري											١. المعمل متواجد. ٢. المهندسون متواجدون. ٣. المكاتب متواجدة. ٤. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٥. المعدات متواجدة. ٦.وثيقة التأمين متواجدة. ٧. البرنامج الزمني متواجد. ٨. التقارير (اليومية . الاسبوعية . الشهرية) متواجدة ٩. لوحات المشروع متواجدة ١٠. تراجع جميع المحملات شاملة السيارات من خلال قطاع التنفيذ و المرافق.
١	في التربة العادية والمتماسكة إجهاد أقل من ٢٥٠ كجم/سم٢.	٥٠	٦٥٠	م.ط	.	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	١٦,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٢٥٠,٠٠	
	في التربة الصخرية إجهاد أعلى من ٢٥٠ كجم/سم٢.	١٥٦	٧٢٠	م.ط	.	٦٤,٠٠	٦٤,٠٠	جاري	٤٦,٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٨٠,٠٠	
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل لكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً بأمان و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك.					٠,٠٠	٠,٠٠					
	باستخدام العمالة اليدوية	٢٧٢	٣٥٠	م٣	.	٨٩,٠٠	٨٩,٠٠	جاري	٣١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,١٥٠,٠٠	
٣	بالعدد تزريع أشابر حديد تسليح البند يشمل تخريم الخرسانة المسلحة باستخدام المعدات اللازمة والعمالة المدربة وتنظيف الفتحات بالكمبروسر أو البلاور وإزالة الأتربة وحقن ودهان الفتحات بمادة تزريع معتمدة والبند لا يشمل حديد التسليح والسعر يشمل عمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٥٧٦	٣٥٥	عدد	.	٥,٩٩٦,٠٠	٥,٩٩٦,٠٠	جاري	٢,١٢٨,٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٢٨,٥٨٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الكشف عن الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب المطلوب لزوم أعمال الإختبارات المطلوبة (القلب الخرساني - الموجات فوق الصوتية - مطرقة شميدت) وأعمال تدعيم القواعد المسلحة بناء على توصيات استشاري المشروع حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق ونزح مياه الرشح إذا لزم الأمر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٥٢	١٢٥	م٣	.	١,٣٦٣,٠٠	١,٣٦٣,٠٠	جاري	١٧٠,٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٣٧٥,٠٠	
٥	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موردة من الخارج حول القواعد والسعر يشمل الردم علي طبقات مع عمل الدمك ورش المياة حتي الوصول لأقصي كثافة جافة مع عمل الاختبارات المطلوبة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة.	٩١٠	١٩٠	م٣	.	٨٥٤,٠٠	٨٥٤,٠٠	جاري	١٦٢,٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٢٦٠,٠٠	
	أعمال الخرسانات وحديد التسليح											
٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بمحتوى اسمنت لايقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥	٢٢٩٠	م٣	.	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	جاري	٩٦,١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦,١٨٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والبلاطة الانتقالية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بمحتوى اسمنت لايقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.	٦٧٤	٣١٥٠	م٣	.	٤٩٢,٠٠	٤٩٢,٠٠	جاري	١,٥٤٩,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٤٩,٨٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والبند لايشمل حديد التسليح.	١٨٠٠	٤٠٥٠	م٣	.	٩٠٤,٠٠	٩٠٤,٠٠	جاري	٣,٦٦١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٦١,٢٠٠,٠٠	
	ارتفاع أعلى من ٦ متر		٤١٥٠	م٣	.	٣٢٥,٠٠	٣٢٥,٠٠	جاري	١,٣٤٨,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٤٨,٧٥٠,٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامات) مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والبند لايشمل حديد التسليح.	١٧٩٨	٤٢٥٠	م٣	.	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ارتفاع أعلى من ٦ متر		٤٣٥٠	م٣	.	١,١٦٦,٠٠	١,١٦٦,٠٠	جاري	٥,٠٧٢,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٧٢,١٠٠,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة العلوية أعلى الكمرات سابقة الصب وكوبستاتها و الكمرات العرضية بمحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ و إجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ مع استخدام شدات مناسبة للحصول على سطح أملس (Fair Face) على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والبند لا يشمل حديد التسليح	٣٧٦٣	٣٥٠٠	م٣	.	٣,١٠٢,٠٠	٣,١٠٢,٠٠	جاري	١٠,٨٥٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٨٥٧,٠٠٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على خوازيق وكوبستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي إجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ محتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ ومع استخدام شدات مناسبة للحصول على سطح أملس على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والبند لا يشمل حديد التسليح	٣٣٢٦	٤٣٣٠	م٣	.	٢,٤٥٨,٠٠	٢,٤٥٨,٠٠	جاري	١٠,٦٤٣,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٦٤٣,١٤٠,٠٠	
١٢	بالطن توريد وتشكيل وتركيب وزهر أسباخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لكافة العناصر الانشائية للكوبري حتى ١٢ م ، والبند يشمل عمل جميع ما يلزم لنهو العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٤١٤	٥٨٠٠٠	طن	.	٢,٢٠٨,٠٠	٢,٢٠٨,٠٠	جاري	١٢٨,٠٦٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨,٠٦٤,٠٠٠,٠٠	
							إجمالي الورقة الأولي (٣/١)		١٦٣,٨٤٦,٨٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٣,٨٤٦,٨٦٥,٠٠	

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ قدرها سبق صرفها الى المقاول

التاريخ
يدفع للمقاول
ملاحظة

اعتمدت من

عن الشركة المنفذة:
مدير المكتب الفنى م/ مصطفى بدير محمد محفوظ
مدير المشروع م/ محمد مكرم
عن الاستشاري/ م. كريم هاني
مدير المشروع الاستشاري م/ مصطفى

الرائد للاستشارات الهندسية
ELRAED ENGINEERING CONSULTANTS
25 MAY 2025
المكتب الرئيسى

مدير المشروع
م/ محمد حاتم

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسنى فياض

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/
هانى محمد محمود طه

وزارة النقـــل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة-غرب الدلتا

الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى (GARBLT)

عملية / تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع تعديل رفع الخلوص الرأسى لكوبرى البحيرات أعلى الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين) عند محطة ٦٦٠+٣٨٨

عقد رقم : ٧٧٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (١) جارى

عن الفترة من بدأ العملية حتى (٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢٥)

تنفيذ شركة
الاسكندرية للإنشاءات
(طلعت مصطفى)

Alexandria Construction Company

البند	نـــوع العـــمل	الكمية بالتعاقد	الفئه بالجنية	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن بالجنية	إستقطاع أو حجز بالجنية	الباقى بعد الإستقطاع بالجنية	ملاحـــظات
	إجمالي ما سبق								١٦٣,٨٤٦,٨٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٣,٨٤٦,٨٦٥,٠٠	
	أعمال الفواصل والعزل والدهانات											
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل (Therma Joint) في أرضية الكوبري و تحقق التشكلات الموضحة بالرسومات وكل مايلزم طبقاً للمواصفات الفنية و السعر يشمل تركيب جميع الأجزاء وكل مايلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٦٢	٦٠٠٠	م.ط	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين من عينة معتمدة والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوآ كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٦١	٨٠	م٢	٠	١,٣٩١,٢٥	١,٣٩١,٢٥	جاري	١١١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١١,٣٠٠,٠٠	
١٥	بالمتر المسطح أعمال دهان وتفويط للأسطح الظاهرة من الكوبري بدهان مقاوم للعوادم والأدخنة بإساس أكريلك والبند يشمل توفير كافة المواد والادوات ونهو العمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٨٣٥٦	١٢٥	م٢	٠	٣٢,٦٤٩,٠٠	٣٢,٦٤٩,٠٠	جاري	٤,٠٨١,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٨١,١٢٥,٠٠	
	أعمال الركائز ورفع الكمر											
١٦	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات و السعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخلة مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين و الصلب العالى المقاومة و تكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات و يجب ان الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 والحاملة العلامة التجارية سامكو أو ما يماثلها و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و فى مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة و النيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترفق مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحة حصائص المواد المكونة لها و بمقدار الانفعال تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامتها السابقة فى مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزه في حالة اختلاف حمولتها طبقا لمقاسات الركيزه من نفس النوع والتي تقاربها في الحموله والفئة تشمل صب طبقة جراوت أسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز ودفع جميع الكارتات اللازمة وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الأشراف في المركز القومي للبحوث وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مماجميعه طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف والفئة لاتشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة .											
	أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بدون جوايط	٢٨٨	٢٠٠٠٠	عدد	٠	٢٨٨,٠٠	٢٨٨,٠٠	جاري	٥,٧٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٧٦٠,٠٠٠,٠٠	
	ب- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ حتى ٢٥٠ طن بجوايط	١٦	٤٧٠٠٠	عدد	٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	جاري	٧٥٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٢,٠٠٠,٠٠	
	ج- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ حتى ٢٥٠ طن بدون جوايط	٣٢	٣٢٥٠٠	عدد	٠	٣٢,٠٠	٣٢,٠٠	جاري	١,٠٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤٠,٠٠٠,٠٠	
١٧	بالعدد نقل ورفع وتركيب الكمرات سابقة الإجهاد بإستخدام الأوناش ويتم الرفع من أماكن محددة طبقاً لتوصيات المهندس الإستشاري مع مراعاة عوامل الأمان أثناء الرفع والتركيب طبقاً لخطة التنفيذ الموصى بها لعدم الضرر بأي عنصر من عناصر الكوبري والحفاظ على الكمرة والكابلات أثناء عملية الرفع والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوآ كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٦٠	١٥٢١٠٠	عدد	٠	١٦٠,٠٠	١٦٠,٠٠	جاري	٢٤,٣٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٣٣٦,٠٠٠,٠٠	
	أعمال الإختبارات وتجربة التحميل											
١٨	بالعدد تنفيذ تجربة تحميل استاتيكي للكوبري قبل افتتاحه للاجزاء المختلفة والمداخل وفقا للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحميل والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوآ كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١	١٢٥٠٠٠	عدد	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٩	بالعدد تنفيذ إختبار القلب الخرساني Core Test للعناصر الخرسانية والسعر يشمل الإنتقال للموقع وأخذ العينات ونقلها للمعامل المعتمدة وإجراء الإختبارات المطلوبة طبقاً لتعليمات استشاري المشروع وإصدار التقارير وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوآ كاملاً طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٤	٣٩٠٠	عدد	٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	جاري	١٧١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١,٦٠٠,٠٠	
٢٠	بالعدد تنفيذ إختبار الموجات فوق الصوتية Ultrasonic Test للعناصر الخرسانية والسعر يشمل الإنتقال للموقع وإجراء الإختبارات المطلوبة طبقاً لتعليمات استشاري المشروع وإصدار التقارير وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوآ كاملاً طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢	١٦٣٤	عدد	٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	جاري	٢٦,١٤٤,٠٠	٠,٠٠	٢٦,١٤٤,٠٠	
٢١	بالعدد تنفيذ إختبار مطرقة شميدت Schmidt Hammer Test للعناصر الخرسانية والسعر يشمل الإنتقال للموقع وإجراء الإختبارات المطلوبة طبقاً لتعليمات استشاري المشروع وإصدار التقارير وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوآ كاملاً طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢	٤٣٧	عدد	٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٨٧٤٠	٠,٠٠	٨٧٤٠	
	إجمالي الورقة الثانية (٢/٢)								٢٠٠,١٣٣,٧٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,١٣٣,٧٧٤,٠٠	

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ قدرها ..... سبق صرفها الي المقاول

التاريخ

يدفع للمقاول

ملاحظة

اعتمدت من

عن الشركة المنفذة:

مدير المكتب الفني م/ مصطفي زدير محمد محفوظ

مدير المشروع م/ محمد مكرم

عن الاستشاري/ م. كريم هاني

مدير المشروع الاستشاري م/ مصطفى

الرافد للاستشارات الهندسية
RIFAED ENGINEERING CONSULTANTS
25 MAY 2025
المكتب الرئيسي

مدير المشروع
م/ محمد حاتم

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسنى فياض

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا الأسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هانى محمد محمود طه

وزارة النقـــل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة-غرب الدلتا

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)

تنفيذ شركة
الاسكندرية للإنشاءات
(طلعت مصطفى)

Alexandria Construction Company

عملية / تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع تعديل رفع الخلوص الرأسى لكوبرى البحيرات أعلى الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين) عند محطة ٦٦٠+٣٨٨

عقد رقم : ٧٧٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (١) جارى

عن الفترة من بدأ العملية حتى (٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢٥)

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئه بالجنية	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن بالجنية	إستقطاع أو حجز بالجنية	الباقى بعد الإستقطاع بالجنية	ملاحظات
	إجمالي ما سبق								٢٠٠,١٣٣,٧٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,١٣٣,٧٧٤,٠٠	
ثانيا	أعمال الكهرباء											
٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل ألومنيوم مسلح قطاع ٤×٢٥ مم٢ داخل ماسورة PVC قطر ٣ بوصة والفئة تشمل النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠٠	٥١٠	م.ط	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل ألومنيوم قطاع ١×١٦مم٢ لزوم شبكة الأرضي والفني تشمل النقل وكل ما يلزم لنهو الأعمال كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠٠	١١٠	م.ط	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٤	بالعدد أعمال توريد وتركيب شبكة أرضي عمومية بكل ما يلزم من أعمال التوصيل والحفر والردم والتكسير إذا لزم الأمر، والشبكة عبارة عن عدد من آبار الأرضي للحصول على مقاومة الشبكة الأرضي لا تزيد عن ٣ أوم وتوصيل الآبار فيما بينها بسلك نحاس غير معزول وذلك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١	١٠٥٠٠٠	عدد	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تراي ١٠×٢٠ سم من الصاج المجلفن والفئة تشمل النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	١٢٠٠	م.ط	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (LP-IN) واللوحة ذو حماية لا تقل عن (IP 55) واللوحة مزودة بخلية ضوئية ومدهونة اليكتروستاتيك طبقاً للمواصفات والرسومات والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١	١١٠٠٠٠	عدد	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٧	بالعدد تركيب عمود إنارة بطول ١٠ م (موجود بمخازن الهيئة) ومحمل على البند مراشمه ودهان العمود وعمل فلنشة بسمك ١٥ مم وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٨٤	٨٠٠٠	عدد	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٨	بالعدد تركيب كشاف إنارة (موجود بمخازن الهيئة) ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٨٤	١٢٠٠	عدد	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع (٣*١٨٥+٩٥) مم٢ ألومونيوم مسلح والفئة تشمل النقل ودفع جميع الكارتات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠	١٤٥٠	م.ط	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٠	بالمتر الطولي توريد واختبار عدايات PVC بأقطار مختلفة طبقاً للمواصفات والبند يشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكارتات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف										
	أ- ماسورة ٣ بوصة	٧٨٠	٣١٢	م.ط	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ب- ماسورة ٦ بوصة	٢٠٠	٥١٠	طن	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي أعمال الكهرباء								٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الورقة الثالثة (٣/٣)								٢٠٠,١٣٣,٧٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,١٣٣,٧٧٤,٠٠	
	إجمالي ما تم إدراجه سابقاً								٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي المستحق خلال المدة								٢٠٠,١٣٣,٧٧٤,٠٠	فقط مائتان مليوناً ومائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيهاً		

عن الشركة المنفذة:

مدير المكتب الفني م/ مصطفى بدير محمد محفوظ

مدير المشروع م/ محمد مكرم

عن الاستشاري/ م. كريم هاني

مدير المشروع الاستشاري م/ مصطفى

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول

التاريخ

يدفع للمقاول

ملاحظة

اعتمدت من

مدير المشروع
م/ محمد حاتم

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسنى فياض

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هانى محمد محمود طه

الدافعة الهندسية
ELDAFEA Engineering Construction
25 MAY 2025
المكتب الرئيسى