المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع:توسعة مسافات متفرقه من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم بطول اجمالي 61.125 كم لتنفيذ ((لتنفيذ المسافة من كم 140 حتي كم 155 بطول 15كم) بالامر المباشر
تنفيذ :شركة اوراسكوم لانشاء الطرق

كشف رقم (1) جاري

المقاول:شركة اوراسكوم لانشاء الطرق رقم العقد(2024/2023/1663)

من بداية العمل حتى: 20 /09/ 2024

رقم البند	بيـان الأعـمـال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحـظات
1	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي العي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	20.00	متر مكعب	46,200	0	25,000	25,000	0	500,000	0	0	500,000	0	.مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لافتات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة نقل العينـات متواجدة - يراعى تطبيق نصوص العقد - وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ 01-02-2026
3	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة من ناتج مخلفات محاجر الكسارات بمرسى مطروح مطابقة للمواصفات والتحجير باستخدام بلدوزر للارض المتماسكة طبقاً لتحليل التربة و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	123.82	متر مكعب	27,500	0	26,000	26,000	0	3,219,320	0	0	3,219,320	0	
	رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الاتربة	13.00	متر مكعب	27,500	0	26,000	26,000		338,000		0	338,000		
4	بالمتر المكعب اعمال ردم(Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر بمسار الطريق وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلاحية علي ان يتم التاكد من ان الناتج مطابق للتدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المداخل وتصنيف التربة والمعدة وعلي ان يتم الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصي كثافة جافة طبقا لمواصفات المشروع مع الإلتزام بأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء من جهة الإشراف بعد تحديد صلاحية ناتج الحفر من عدمه لاستخدام المواد كبديلة لطبقات الردم من جهاز الاشراف ولتعليمات المهندس المشرف .	65.50	متر مكعب	33,000	0	12,500	12,500	0	818,750	0	0	818,750	0	
5	بالمتر المسطح اعمال كشط وازلة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت الاتوماتيكة بسمك 5 سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالوبرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتي 10 كم والتسوية والنظافة وكل مايلزم لنهو العمل	16.50	متر مسطح	31,900	0	30,000	30,000	0	495,000	0	0	495,000	0	
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 10% وفرشها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة(لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	235.40	متر مكعب	95,700	0	65,000	65,000	0	15,301,000	0	0	15,301,000	0	
	رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأساس	25.00	متر مكعب	95,700	0	65,000	65,000		1,625,000	0	0	1,625,000		
7	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30بمعدل من (1.2-1.5 كجم/م^2) ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية و النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	30.25	متر مسطح	148,500	0	114,000	114,000	0	3,448,500	0	0	3,448,500	0	
15	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر 50 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط(350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات +0.8م^3 زلط +0.4 م^3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عاذب المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 5 10 للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 9 للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن و الفئة شاملة اعمال الحفر حتي المنسوب التصميمي اسفل قواعد المواسير ونزح المياة ان وجدت مع تدعيم نهايات الماسورة والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة.	807.69	م.ط	54	0	30	30		24,231		0.0	24,231		
16	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير الربايع طبقا للرسومات التنفيذية ذات المحتوي الاسمنتي 250 كجم / م^3 اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي الا يقل اجهاد الكسر العينات عن 250 كجم / م^2 مع اجره الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة .	1250.00	متر مكعب	70	0	32	32		40,000		0.0	40,000		
	إجمالي قيمة المستخلص								25,809,801	0				

فقط و قدره خمسة وعشرون مليوناً و ثمان مائة وتسعة الفا و ثمان مائة و واحد جنيهاً مصرياً لاغير .

الشركة المنفذة :شركة اوراسكوم لإنشاء الطرق

مدير المشروع (شركة اوراسكوم لانشاء الطرق)

ORASCOM CONSTRUCTION
مشروع طريق السلوم مطروح

م/ محمد سمير

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس/ ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات

مهندس/ محمد قياض

يعتمد ...

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول علي الحساب نهائياً

تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ :.....

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من..... .

: تحريراً في

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"