الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص ختامي رقم (٢)

عن عملية : أعمال الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة (A4) القطاع الثالث (بالأمر المباشر)

العقد رقم : (١٦٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ :٨/ ٨ / ٢٠٢٣ مع شركة جبال مصر للاستثمار العقاري والمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٢/ ١٥/ ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	القيمة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	الحفر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة) ... التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة وموصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقا بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٠,٨ جنيه/م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه/م٣ متر عمق اسفل منسوب الارض الطبيعية .										التقرير (الميداني-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة قبل ٤/٥/٢٠٢٣)	٣٠	١٤٧٨٧	م٣	١٢٥٠٠,٠٠	٢٢٨٧	١٤٧٨٧	نهائي	٤٤٣٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٣٦١٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة واحد جنية لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة ١٠٠٥ متر - ٥٠٠ متر)	٠,٥٠٥	١٤٧٨٧	م٣	١٢٥٠٠,٠٠	٢٢٨٧	١٤٧٨٧	نهائي	٧٤٦٧,٤٤	٠,٠٠	٧٤٦٧,٤٤	المعمل متواجد
٤	الحفر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة تقل عن ٥ متر. ٢- ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وشحنها باستخدام الات التسوية والدمك الجيد بالمهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (١٠٠% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم احتساب علاوة ٢ جنيه/م٣ متر عمق اسفل منسوب الارض الطبيعية .										
	...ات اجهاد (٠,٠١٠ - ٢) كجم / سم ٢ - علاوة ١,٢ جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣.	٦٠	٠	م٣	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحة متواجدة
	...ات اجهاد (٠,٠٢٠ - ٣) كجم / سم ٢ - علاوة ١,٥ جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣.	٧٠	٠	م٣	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	...ات اجهاد (٠,٠٣٠ - ١) كجم / سم ٢ - علاوة ٢,٢ جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣.	٨٢	٢٥٥٢٥	م٣	٢٥٥٢٥	٠	٢٥٥٢٥	نهائي	٢٠٩٣٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٣٠٥٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	...علاوة ٢,٢ جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣ .	٢,٢	٢٥٥٢٥	م٣	٢٥٥٢٥	٠	٢٥٥٢٥	نهائي	٥٦١٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٦١٥٥,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	...ات اجهاد (٠,٠٤٠ - ٥) كجم / سم ٢ - علاوة ٤,٤ جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣.	٨٨	٩٨١٦٥	م٣	٩٨١٦٥	٠	٩٨١٦٥	نهائي	٨٦٣٨٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٣٨٥٢٠,٠٠	لافتات المشروع متواجدة
	...علاوة ٤,٤ جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣ .	٢,٤	٩٨١٦٥	م٣	٩٨١٦٥	٠	٩٨١٦٥	نهائي	٢٣٥٥٩٦,٠٠		٢٣٥٥٩٦,٠٠	تامين وسلامة المرور متواجد
	...ات اجهاد (٠,٠٥٠ - ٦) كجم / سم ٢ - علاوة ٢,٥ جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣.	٩٤	٠	م٣	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وثيقة التامين متواجدة .
	...ات اجهاد (٠,٠٦٠ - ٧) كجم / سم ٢ - علاوة ٢,٧ جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤/٥/٢٠٢٣.	١٠٠	٠	م٣	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يراعى ماجاء بمحضر الاستلام الابتدائي
	علاوة ١ جنيه من عمق ١م من منسوب الارض الطبيعية وحتى عمق ٨ م من منسوب الارض الطبيعية	١	٢٥٦٠٠	م٣	٢٥٦٠٠	٠	٢٥٦٠٠	نهائي	٢٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٠٠,٠٠	والتقييم.
	الاجمالي								١١٤٩٩٩٩٨,٤٤	٠,٠٠	١١٤٩٩٩٩٨,٤٤	

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١١٤٩٩٩٩٨,٤٤
اجمالي قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١١٤٩٩٩٩٨,٤٤
ما سبق صرفه	١١٤٣٠٢٣٣,٥٠
اجمالي قيمة المستخلص ختامي رقم (٢)	٦٩٧٦٤,٩٤

تحريرا في ..... / ..... سنة ٢٠٢٣

المنفذ
شركة جبال مصر للمقاولات
ش.م.م
ب.ك ٦٤١
س.ت : ٦٤١
شركة توصية بسيطة

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب فكر فن كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب فكر فن كونسلتنج

الاستشاري العام
سيكترا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ اسلام مجيد
م/ كارم عالم

مدير المشروعات
م/ مشيرة السيد

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ/ مصطفى ...

يعتمد ....
رئيس الادارة المركزية
مهندس/ نصر محمد نصر طبيخ

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner