الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 554+000 الى الكم 557+500 بطول 3.5 كم اتجاة راس الحكمة

تنفيذ : شركة ممدوح عبد المنعم للمقاولات العامة

من بداية العمل حتى: 03-03-2024

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة ممدوح عبد المنعم للمقاولات العامة رقم العقد(2023/2022/1405)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		الفئة جنيه					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	متر مكعب	59,772.86	51,000.00	-51,000.00	0	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (16-09-2024) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (09-05-2024)
	علاوة مسافة النقل 171 كم	متر مكعب	59,772.86	51,000.00	-51,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	59,772.86	51,000.00	-51,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	متر مكعب	43,821.21	0	41,630.00	41,630	0	4,221,282	0	0	0	4,221,282	
	علاوة مسافة النقل 230 كم	متر مكعب	43,821.21	0	41,630.00	41,630	0	14,237,460	0	0	0	14,237,460	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	43,821.21	0	41,630.00	41,630	0	541,190	0	0	0	541,190	
	إجمالي قيمة المستخلص											18,999,932	

فقط : ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيها فقط لاغير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس / "هانى محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني قياص

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم الكفاوي

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م/ محمد السيد
6 2024

مدير المشروع الإستشاري
مكتب م/ خالد قنديل
م/ خالد فوزي

إستشاري (XYZ)
م/ محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م/ محمد ممدوح عبد المنعم