الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري

القاهرة للطرق والانشاءات
المقاول

مستخلص رقم (1) جاري
العقد رقم : 46 /2023 /2024

عن مشروع تنفيذ 3 بربخ رقم 5 محطة 258+522 بربخ رقم 6 محطة 753+522 بربخ رقم 7 محطة 966+524 أسفل جسر القطار السريع
تنفيذ/شركة القاهرة للطرق والانشاءات

في المدة من بدء العمل حتى (25-12-2023 )

| البند | نوع العمل | الكمية بالتعاقد | الفئة | الوحدة | مقدار العمل السابق اجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة | اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان | جاري/نهائي | قيمة الأعمال التي تمت حتى الان | استقطاع/حجز | الباقي بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الأعمال الإستشارية والجسات : - بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة وعلى أن يتم تحديد (Q unconfined ) لكل طبقة طبقا لتقرير التربة والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها إلى الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها إلى الموقع ثم نقلها لخارج الموقع بعد الإنتهاء من كافة الأعمال وإستخراج التقارير وإعتمادها من جهة الإشراف وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية لهيئة الطرق والكباري و الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف. | 120 | 400 | م/ط | 0 | 150 | 150 | جاري | 60000.00 | 0.00 | 60000 | - مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>- العلامات الارشادية متواجده<br>-لوحات المشروع متواجدة<br>- المهندسون متواجدون<br>- مسئول تامين سلامة المرور متواجد<br>- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة<br>- تم عمل التجارب المعمليه<br>- الحد الادنى من المعدات متواجد<br>- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد<br>- التقرير المبدئي متواجد<br>- وثيقة التأمين حوادث ساريه<br>- وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه |
| 2-1 | بالمتر المكعب حفر في أي نوع من أنواع التربه العادية والمتماسكة وشديدة التماسك (ما عدا الصخر) والبند يشمل الحفر حتي المناسيب المطلوبه ويشمل دمك قاع الحفر للوصول الي أقصي كثافه وإزالة أي تربه مفككه او ردم ان وجدت ونقل ناتج الحفر خارج الموقع إلى الأماكن المعتمده والمخصصة لنقل ناتج الحفر طبقاً للرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير الجسات وتعليمات الإستشاري .. | 3461 | 45 | م3 | 0 | 4047.15 | 4047.15 | جاري | 182121.75 | 0.00 | 182122 | |
| 4 | بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال من الرمل السيليسي النظيف والزلط (2سن : ١)رمل علي أن يتم الإحلال علي طبقات لا يزيد سمك الطبقه عن ٢٥ سم بعد الدمك علي إن يتم دمك كل طبقه باستخدام الهراس الميكانيكي في الإتجاهين بحيث لاتقل الكثافه الحقليه عن ٩٥% من اقصي كثافه جافه من إختبار الدمك المعدل وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتقرير الجسات و الأصول الفنية وتعليمات الإستشاري | 1100 | 300 | م3 | 0 | 4047.15 | 4047.15 | جاري | 1214145.00 | 0.00 | 1214145 | |
| 7-1 | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عاديه بالسمك المطلوب أسفل البربخ بإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ خرسانة عادية والفئه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجه والإختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات | 210 | 2130 | م3 | 0 | 180.96 | 180.96 | جاري | 385444.80 | 0.00 | 385445 | |
| 7-2 | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمن ر ت لا يقل عن 420 كجم / م 3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة ) CORROISION INHIBITOR )واضافة السليكا فوم مع الدمك الميكانيك جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن 450 كجم /سم 2 ) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى ( واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على ) DUARABILTY ( لا تقل عن 120 سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح الفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | 1500 | 4550 | م3 | 0 | 997.93 | 997.93 | جاري | 4540581.50 | 0.00 | 4540582 | |
| 8 | بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه. | 195 | 53000 | طن | 0 | 176 | 176 | جاري | 9328000.00 | 0.00 | 9328000 | |
| 9-1 | بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسه للتربه علي أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه للعزل | 1200 | 83 | م2 | 0 | 1648.03 | 1648.03 | جاري | 136786.49 | 0.00 | 136786 | |
| 10 | بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الإنشائية بعمق ٢,٥ سم وبعرض 1 سم بمادة قابلة للإنضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش ومانعه لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة Sealant ذات مركب واحد بأساس Silyl-Terminated Polyether Polymer لحشو فواصل التمدد والإنكماش الإنشائية والمادة تسمح بسماحية حركة (او - )50 طبقاً للمواصفة القياسية ASTM 719 ولها استطالة ١٠٠% طبقاً للمواصفة القياسية ASTMC 1382 ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقاً للمواصفة ASTMD412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها ٦٤ كجم / سم ٢ طبقاً للمواصفة ASTMC794 كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوادم والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الإستشاري للإعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوالق وتنفيذ المادة بإستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. | 180 | 280 | م.ط | 0 | 12.7 | 12.7 | جاري | 3556.00 | 0.00 | 3556 | |
| 11 | بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مرنه من ماده بي في سي بعرض ٣٢ سم وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البربخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال سطح اللبشة المسلحة بالحائط الخرساني ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة. . . | 1505 | 220 | م.ط | 0 | 1040.34 | 1040.34 | جاري | 228874.80 | 0.00 | 228875 | |
| اجمالي الاعمال | | | | | | | | | 16079510.34 | 0 | 16079510 | |
| اجمالي ما سبق صرفه | | | | | | | | | | | 0 | |
| الاجمالي | | | | | | | | | | | 16,079,510 | |

ستة عشر مليونا و تسعة و سبعون ألفا و خمسمائة و عشرة جنيها مصري فقط لاغير

| عن الشركة المنفذة | استشاري سيسترا | مدير المشروع | مدير مشروعات الهيئة |
|---|---|---|---|
| مدير مشروع مقاول/م/ محمد ضيف | م/محمد صبري | م/محمد حاتم | م/محمد حسني فياض |
| التوقيع/ | التوقيع/ | التوقيع/ | التوقيع/ |

تحريرا في / ....../...... سنة 2024

قرش

يدفع الى المقاول مبلغ ...... ..............

ملاحظة" الفئات:..................................

المحاسب/..............................

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/..............

مدير المصلحة/........................

تحريرا في / ....../...... سنة 2024

يعتمد،

رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد.مهندس / هاني محمد محمود طه

٣٠/٤/٢٠٢٤