عملية اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الأدارية – العلمين – مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 000+480 الي الكم 000+484 كم بطول 4 كيلومتر اتجاه العلمين .
(قطاع العلمين - لوكة)
تنفيذ: شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية رقم العقد(2023/2022/989) المؤرخ في 2022/12/15

من بداية العمل حتى: 22 /5 / 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3	اعمال الردم													
	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل بإستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف(نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والروسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم . - يتم إحتساب علاوة 1.4 جنية لكل 1 كم زيادة .	85.00	م3	14,751.55	14,000	14,000-	0	0	0	0	0	0	0	. مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي 29/4/2025 -وثيقة تأمين المسئولية المدنية العامة سارية حتى 2025/1/1 - عدد (1) حاسب آلي متواجد - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل 208كم	288.40	م3	14,751.55	14,000	14,000-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	14,751.55	14,000	14,000-	0	0	0	0	0	0	0	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الأت التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 - متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف(نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والروسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتي 2 كيلو مترويتم إحتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	91.70	م3	13,778.100	0	13,200.00	13,200	0	1,210,440	0	0	0	1,210,440	
	علاوة مسافة النقل 208كم	309.00	م3	13,778.100	0	13,200	13,200	0	4,078,800	0	0	0	4,078,800	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	13,778.100	0	13,200	13,200	0	171,600	0	0	0	171,600	
									إجمالي قيمة المستخلص				5,460,840	

خمس ملايين وأربعمائة وستون ألفاً وثمانمائة وأربعون جنيهاً فقط لا غير

الشركة المنفذة : شركة الفتح للشحن و التفريغ و الاعمال البحرية

مهندس الشركة | مهندس استشارى المساحة | مهندس استشارى (مكتب/ أ. سعد الجبوشى) | مدير المشروع (الهيئة) | مدير عام مشروعات (الهيئة) | الاستشارى العام (سيستترا)

م/ مصطفى نجم | م/ مصطفى خليل | مهندس/ ابراهيم المنتوي | مهندس / أحمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ:.....

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد -مهندس /
هاني محمد محمود طه