الهيئة العامة للطرق و الكباري (هـ ق ع ك)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم 387+000 إلى الكم 388+000 بطول 1 كم اتجاه فوكة (قطاع برج العرب/العلمين)

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة

كشف جاري رقم (2)

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة رقم العقد (2023/2022/682) المؤرخ في 2022/11/7

من بداية العمل حتى: 2024 /5/13

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق (بيان)	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع أو حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
3	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى 7/9/2024 -وثيقة التامين من الحوادث الشخصية سارية حتى 7/9/2024 -تم توريد عدد (1) حاسب آلي بالطابعة - يراعى تطبيق نصوص العقد
1-3	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	85	م3	22898.925	21800	21800-	0	0			0		
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	90	م3	21533.811	0	20670	20670	1,860,300				1,860,300		
	علاوة مسافة نقل للتربة 120 كم = 118*1.4 = 165.2	165.2	م3	18319.140	17450	17450-	0	0				0		
	علاوة مسافة نقل للتربة 120 كم = 118*1.5 = 177	177	م3	17227.049	0	16536	16536	2,926,872				2,926,872		
	علاوة مسافة نقل للرمل 69 كم = 67*1.4 = 93.8	93.8	م3	4579.785	4350	4350-	0	0				0		
	علاوة مسافة نقل للرمل 69 كم = 67*1.5 = 100.5	100.5	م3	4306.762	0	4134	4134	415,467				415,467		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	22898.925	21800	21800-	0	0				0		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	21533.811	0	20670	20670	268,710				268,710		
	إجمالي قيمة المستخلص							5,471,349						

خمس ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيه مصري فقط لاغير

الشركة المنفذة : شركة التوكل للمقاولات العامة

مدير المشروع
م/محمد متولي

مهندس الاستشاري (المقيم)
م/محمد خليل

مهندس الاستشاري (رئيس الفريق)
م/ميار عصامي

المهندس الاستشاري العام(سبيكترا)
م/ علاء عبد اللطيف
تمت المراجعة فنيا فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة
م/مجدة حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطابق و ان المبالغ المبينة بظهره و اقرها ..... حق صرفها في المعادن : تحريرا في
..... دفع تحقيق دفع
بالمرطة : الفات ..... عن الوارد بحساب الشريط أحصت من .....
مجموع ..... في

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"فتحي محمد محمود طه"