الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 600+427 الى الكم 600+430 بطول 3 كم اتجاه النوبارية

تنفيذ : شركة الامل للمقاولات

من بداية العمل حتى:08/01/2024

كشف رقم جارى (5)

المقاول: شركة الامل للمقاولات رقم العقد(2023/2022/873) المؤرخ بتاريخ 29/11/2022

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الاقدمة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او دهز دهز	جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظـات
3	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 60 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 16 %) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 %. -مسافة النقل حتى 2كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.												- العلامات الارشادية متواجده
														- لوحات المشروع متواجدة
														- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	الكميات المنفذة خلال شهر ديسمبر 2022	91.70	م3	40,910	40,000	0	40,000	3,668,000			3,668,000		3,668,000	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	الكميات المنفذة خلال شهر مارس 2023	100.70	م3	21,800	19,500	0	19,500	1,963,650			1,963,650		1,963,650	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	الكميات المنفذة خلال شهر مايو 2023	101.40	م3	12,627.42	0,000	10,900	10,900	1,105,260			1,105,260		1,105,260	
	علاوة مسافة النقل 155 كم	229.50	م3	75,337.42	59,500	10,900	70,400	16,156,800			16,156,800		16,156,800	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00	م3	75,337.42	59,500	10,900	70,400	915,200			915,200		915,200	
4	طبقات الاساس													- يراعى خصم التجارب المعملية
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 16 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100 %) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3جنيه لكل 1 كم بالزيادة -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية												- الحد الادنى من المعدات متواجد
														- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
														-سيارة بيك اب دوبل كابينة دفع رباعى متواجدة
	الكميات المنفذة خلال شهر ديسمبر 2022	131.10	م3	7,888.88	7500	0	7500	983250			983250		983250	-وثائق التأمين سارية حتى 12/12/2024
	الكميات المنفذة خلال شهر مارس 2023	148.10	م3	5,536.72	5200	0	5200	770120			770120		770120	- يراعى تطبيق نصوص العقد
	الكميات المنفذة خلال شهر مايو 2023	151.30	م3	4,154.40	3900	0	3900	590070			590070		590070	
	قيمة المادة المحجرية (SUB-BALLAST)	175.00	م3	17,580	16,600	0	16,600	2,905,000			2,905,000		2,905,000	
	علاوة مسافة النقل 140 كم	156.00	م3	17,580	16,600	0	16,600	2,589,600			2,589,600		2,589,600	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	25.00	م3	17,580	16,600	0	16,600	415,000			415,000		415,000	
5	البلاطات الخرسانية													
5-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومضول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	457.00	م2	22,431.26	9,400	0	9,400	4,295,800			4,295,800		4,295,800	
5-2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف و مضول والرمل خالي من الشوائب و الطفلة والأملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل إعمال الحفر والمدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2665.20	م3	1,000	350	0	350	932,820			932,820		932,820	
	إجمالي قيمة المستخلص												37,290,570	

فقط و قدره سبعة و ثلاثون مليون و مائتان و تسعون الفا و خمسمائة و سبعون جنيها

الشركة المنفذة : شركة الامل للمقاولات

مدير المشروع: م/ محمد شحاتة — استشارى المنطقة: م/ محمد عقل — مدير المشروع (الاستشارى): م/ مصطفى نجم — (الاستشارى العام (سيسترا)): م/ سعد الجيوشى

مدير المشروع (الهيئة): م/ وليد ابراهيم الحناوى

مدير عام المشروعات (الهيئة): مهندس / محمد حسنى فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفات .....غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....
تحريراً في :

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "