مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 392+000 الى الكم 394+500 بطول 2.5 كم اتجاة رأس الحكمة

تنفيذ : الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول : شركة الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق رقم العقد(1045/2022/2023)

عن المدة من (24/01/2023) حتى (25/02/2024)

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استطاع او حجز جنيه	استطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستطاع قرش	ملاحظات
3	اعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتي 28 / 12 / 2023 - يراعى تطبيق نصوص العقد
1/3	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85.00	م3	24,177.1	22,860	22,860.0-	0.00	0.00			0.00		
	عن شهر اكتوبر 2022 بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023	89.80	م3	7,050.00	0	6,760.00	6,760.00	607,048.00				607,048.00		
	عن شهر نوفمبر 2022 بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023	90.00	م3	4,850.00	0	4,656.00	4,656.00	419,040.00				419,040.00		
	عن شهر ديسمبر 2022 بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023	91.70	م3	9,830.00	0	9,436.00	9,436.00	865,281.20				865,281.20		
	عن شهر يناير 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023	93.40	م3	941.58	0	803.00	803.00	75,000.20				75,000.20		
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 112.5 كم =110.5*1.4= 154.7 (112.5) (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.4 للكم)	154.70	م3	19,341.7	18,288	18,288.0-	0.00	0.00				0.00		
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 112.5 كم =110.5*1.5 = 165.75 (112.5) (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	165.75	م3	18,137.3	0	17,324.0	17,324.00	2,871,453.00				2,871,453.00		
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال 52 كم =50*1.4= 70 (52 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.4 للكم)	70.00	م3	4,835.4	4,572	4,572.0-	0.00	0.00				0.00		
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال 52 كم =50*1.5 = 75 (52 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	75.00	م3	4,534.3	0	4,331.0	4,331.00	324,825.00				324,825.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	24,177.1	22,860	22,860.0-	0.00	0.00				0.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	22,671.6	0	21,655.0	21,655.00	281,515.00				281,515.00		
							إجمالي قيمة المستخلص					5,444,162.40		

خمسة ملايين وربعمائة واربعة واربعون الفا ومائة واثنان وستون جنيها واربعون قرشا فقط لا غير.

الشركة المنفذة : الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق

مدير المشروع — استشارى المساحة — مدير المشروع الاستشارى — استشارى عام (SYSTRA) — مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

م/محمد خليل — م / عبد العزيز مصطفي — م / علاء عبد اللطيف — م / مارجريت مجدي — مهندس / محمد حسنى فياض

تمت المراجعة الفنية فقط

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "