الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) - هيئة النقل

المنطقة الخامسة -غرب الدلتا
(العلمين-فوكة)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) (قطاع العلمين -فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٣٩+٦٠٠ الى الكم ٤٤٢+٦٠٠ بطول ٣ كم اتجاة فوكة

تنفيذ : شركة سما جروب للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

ختامي (٣)

المقاول: شركة سما جروب للاستثمار العقاري والمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/١٠٤٤/٢٠٢٢) بتاريخ (٢٠٢٢/٤/٢٧)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/٧/٦

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	اعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الاثنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التامين الحوادث الشخصية سارية حتي تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٠ - وثيقة التامين جميع اخطار المقاولين سارية حتي ٢٠٢٥/٢/٢٠ - يراعى تطبيق نصوص العقد - سيارة بيك اب دوبل كابينة دفع رباعي متواجدة
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي)ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨٠ جنية للكيلومتر الزيادة .	٢٠,١٠	م٣	١١٨,٣٦١,٤٠	١١٨,٠٠٠,٠	٣٦١,٤٠	٠	١١٨,٣٦١,٤٠	٠	٢,٣٧٩,٠٦٤,١٤	٠	٠	٠	٢,٣٧٩,٠٦٤,١٤	
٢	اعمال الازالة والتطهير													
٢-٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥,٠٠	م٢	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٥٠,٠٠٠	
٣	اعمال الردم													
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من ٣٥٥+٠٠٠ الي ٥٠٤+٠٠٠	٨٥,٠٠	م٣	٨٦٠٦,٠٦	٨,٥٠٠,٠٠	١٠٦,٠٦	٠	٨,٦٠٦,٠٦	٠	٧٣١,٥١٥,١٠	٠	٠	٠	٧٣١,٥١٥,١٠	
	علاوة مسافة النقل ١٦٥ كم	٢٢٨,٢٠	م٣	٨٦٠٦,٠٦	٨,٥٠٠,٠٠	١٠٦,٠٦	٠	٨,٦٠٦,٠٦	٠	١,٩٦٣,٩٠٢,٨٩	٠	٠	٠	١,٩٦٣,٩٠٢,٨٩	
	علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٨٦٠٦,٠٦	٨,٥٠٠,٠٠	١٠٦,٠٦	٠	٨,٦٠٦,٠٦	٠	١١١,٨٧٨,٧٨	٠	٠	٠	١١١,٨٧٨,٧٨	
										إجمالي قيمة المستخلص				٥,٦٣٦,٣٦٠,٩١
										فقط :خمسة مليون وستة مائة وستة وثلاثون الفا وثلاثة مائة وستون جنيها وواحد وتسعون قرشا لاغير				

الشركة المنفذة : شركة سما جروب للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير المشروع | م/ حسن مصطفى عيد

مدير الجودة والسلامة | م/ أحمد شعبان قابيل

(الاستشاري (أ) سامح الحوشي) مدير المشروع | م/ المصطفى محفوظ نجم

الاستشاري العام (سيسترا) | م/

مدير المشروع (الهيئة) | م/ ابراهيم عبد الحناوي

مدير المشروع (الهيئة) | م / محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

تحريرا في :

.....يدفع للمقاول مبلغ

مشروطة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....

تحريرا في :