الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

أعمال انشاء عدد (2) بريخ خرساني اسفل مسارالقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (310+650 &310+655) ST
تنفيذ : "شركة جي بي للمقاولات"

مستخلص (2) جاري
المقاول: "شركة جي بي للمقاولات" رقم العقد (2024/2023/1493)

من بداية الاعمال حتى 2024/12/31

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنية	الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنية	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنية	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنية	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
4	باليوم أعمال النزح السطحي للمياه بإستخدام مجموعة مكونة من عدد 2 طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	1,443.00	باليوم	220.00	22.00	32.00	54.00	77922	00	00	00	77922	00	المهندسون متواجدون
9	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و اجهاد لا يقل عن 250 كجم/ سم²	2,100.00	م3	40.00	8.00	17.00	25.00	52500	00	00	00	52500	00	التقارير متواجدة
10	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمة للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه وممشوحه وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3,325.00	م3	490.00	84.00	175.00	259.00	861175	00	00	00	861175	00	الحد الأدنى من المعدات متواجد
11	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سايفة التجهيز بالقطر داخلية (1.00 م) (رتبة 2/) وسمك 8سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 10φ 5 مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 16φ 6 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	1,590.00	م.ط	490.00	45.00	95.00	140.00	222600	00	00	00	222600	00	برنامج الزمني للمشروع متواجد
12	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشغل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	44,000.00	طن	135.00	14.00	28.00	42.00	1848000	00	00	00	1848000	00	براعى تطبيق نصوص العقد
13	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة افقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى ايثيلين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	25.00	م2	100.00	82.00	18.00	100.00	2500	00	00	00	2500	00	وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-05-18)
14	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك 4 مم والفنة تشمل الدهان بالبيتومين أسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم	105.00	م2	1,200.00	150.00	1050.00	1200.00	126000	00	00	00	126000	00	كرفان غير متواجد
15	بالمتر المسطح – توريد وفرش طبقة حمايه بسمك 4 مم من رقائق الكارتونال من عينه تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ .	115.00	م2	410.00	0.00	315.00	315.00	36225	00	00	00	36225	00	
16	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقال محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن 150 كجم /م3 لكل 1م3	800.00	م3	50.00	3.00	16.00	19.00	15200	00	00	00	15200	00	
17	في حالة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنية / 50 كجم/ اسمنت (شكارة) سواء بالزيادة او النقصان (كمسون بالعدد)	125.00	بالعدد	50.00	0.00	50.00	50.00	6250	0	00	00	6250	00	
18	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين باطنات وحوائط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	220.00	م.ط	50.00	26.00	10.00	36.00	7920	00	00	00	7920	00	
19	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين باطنات وحوائط البريخ عند فواصل الصب بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	220.00	م.ط	575.00	68.00	115.00	183.00	40260	00	00	00	40260	00	
20	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب شرائح مانعه للتقاطيه (سوليتج بار) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه الي العناصر الانشائية والبند يشمل المادة الاصلية وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف	631.00	م.ط	75.00	0.00	45.00	45.00	28395	00	00	00	28395	00	
	اعمال التشوينات													
12	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشغل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	44,000.00	طن	135.00	18.00	18.00-	0.00	0	00	00	00	0	00	
14	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك 4 مم والفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم	105.00	م2	1,200.00	465.00	465.00-	0.00	0	00	00	00	0	00	

اجمالي المستخلص	3,324,947.00	
اجمالي ما سبق صرفه	1,666,894.75	
اجمالي المستحق	1,658,052.25	مليون وستمائة وثمانية وخمسون الفا واثنان وخمسون جنيها مصريا و 25/100 مئة لا غير

يعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ رنا فودة

الاستشاري العام (سيستر)
م/ جابر ابراهيم

الاستشاري العام (سيستر)
م/ أحمد ابو عافية

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد بيومي