مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع العلمين -فوكة(مرحلة تشكيل الجسور والتاسيس والحمايات) المسافة من الكم ٤٣٩,٦٠٠ الى الكم ٤٤١,٦٠٠ بطول ٢ كم .

تنفيذ : شركة دعائم للمقاولات العامة

المنطقة الخامسة -غرب الدلتا
(العلمين-فوكة)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (١)

المقاول: شركة دعائم للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٤/٤٣٣) [٢٠٢٥/٢٠٢٤] المورخ في [٢٠٢٤/١١/٦]

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/١١/٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق المرفوع	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	قرش	المستخلص لو مبلغ جنيه	قرش	القيمة المستحقة به للاستخلاص جنيه	قرش	ملاحـــظـات
٤	طبقات الاساس													- مكاتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تامين اخطار المقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦ - وثيقة تامين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦ - توريد الادوات المكتبية متواجدة - يراعى تطبيق لصوص العقد
٤-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤	م٣	١٨١٠,٧٣	٠	١٧٠٠	١٧٠٠		٢٤٨٨٨٠		٠	٠	٠	٢٤٨٨٨٠	
	قيمة المادة المحجرية	١٦١,٠	م٣	١٨١٠,٧٣	٠	١٧٠٠	١٧٠٠	١,٧٠٠		٢٧٣,٧٠٠	٠	٠	٠	٢٧٣,٧٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٧١ كم	١٩٦,٣	م٣	١٨١٠,٧٣	٠	١٧٠٠	١٧٠٠	١,٧٠٠		٣٣٣,٧١٠	٠	٠	٠	٣٣٣,٧١٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكثرة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	١٨١٠,٧٣	٠	١٧٠٠	١٧٠٠	١,٧٠٠		٤٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٤٢,٥٠٠	
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٥٦,٣	م٣	٦٦٨٩,٦٣	٠	٦٣٠٠	٦٣٠٠		٩٠٣١٩٠		٠	٠	٠	٩٠٣١٩٠	
	قيمة المادة المحجرية	١٣٥,٠	م٣	٦٦٨٩,٦٣	٠	٦٣٠٠	٦٣٠٠	٦,٣٠٠		١,١٠٢,٥٠٠	٠	٠	٠	١,١٠٢,٥٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٧١ كم	١٩٦,٣	م٣	٦٦٨٩,٦٣	٠	٦٣٠٠	٦٣٠٠	٦,٣٠٠		١,٢٣٦,١٩٠	٠	٠	٠	١,٢٣٦,١٩٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكثرة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٦٦٨٩,٦٣	٠	٦٣٠٠	٦٣٠٠	٦,٣٠٠		١٥٧,٢٥٠	٠	٠	٠	١٥٧,٢٥٠	
٥	البلاطات الخرسانية													
٥-١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ,ويتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر راسي علي ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن ٥ متر راسي) .	٥٥٣	م٢	١٠,٥٣٩,٤٦	٠	٩,١٠٠,٠٠	٩,١٠٠,٠٠		٤١٨٨٢٠٠		٠	٠	٠	٤,١٨٨,٢٠٠	
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لتمام العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ويتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر راسي علي ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن ٥ متر راسي) .	٢,٦١٧,٢	م٣	٧٥٠,٠٠	٠	٦٤٠,٠٠	٦٤٠,٠٠		١,٧٠٥,٧٢٨		٠	٠	٠	١,٧٠٥,٧٢٨	
								إجمالي قيمة المستخلص						١٠,٢١٣,٠٩٨
								عشرة ملايين ومائتان وثلاثة عشرة الفا وثمانية وتسعون جنيها فقط لا غير						

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

الشركة المنفذة : شركة دعائم للمقاولات العامة

المشروع | استشاري المساحة | (الاستشاري / اسم الجهة) مدير المشروع | الاستشاري العام (سيسترا) مدير المشروع (الهيئة) | مدير المشروعات (الهيئة)

م/ رضى مهدي عبد | م/ محمد كمال رمضان | م/ مصطفى محمد | م/ ابراهيم عبد الحكيم | م/ مجدة حسني الباشا

بطاقة تمغون منتج

مدموغة : الثمن ..... غير الواردة بحساب الكمية اعلاه من .....
تحريرا في :

غير ذلك هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان اصناف الحديد بالجهد و قدرها ..... حق صرفها إلى المقاول غير المحسب نهائيا
تحريرا في