الهيئة العامة
الطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة المركزية الأولى

العقد رقم : 952 / 2021 / 2022 بتاريخ : 10 / 4 / 2022

مستخلص رقم (3) جاري

الشركة المنفذة / ورثة بحرى وابو الفتوح للمقاولات العامة والتوريدات الفنية

الاستشارى : مكتب حياه للاستشارات الهندسية

عن عملية: أعمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحانوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الاول) بطول 7 كم

شاملة المدة من 11/12/2022 حتى 09/ 6 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	الكمية خلال الفترة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	المتبقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
1	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او رصفة او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف لمسافة نقل حتى 30 كم والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب	80	م3	47	0	47	جاري	3760	0	3760	1- مستلزمات المهمات متواجدة 2- تراجع السيارات بمعرفة الادارة 3-المقالب متواجدة 4- تجهيزات المعمل متواجدة 5- المحدات متواجدة 6- تواجد العلامات الارشادية والتحذيرية (تامين سلامة المرور) 7- لوحات المشروع متواجدة 8 - التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة 9- البرنامج الزمنى متواجد. 10- تقرير ضبط الجودة متواجد 11- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون.
2	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك 25سم وذلك بنظام اعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة تنظيف سطح الاسفلت الحالى والخلط وكل ما يلزم لتهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	58	م2	38000	1000	39000	جاري	2262000	210000	2052000	
3	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لتهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف.	2000	طن	815	20	835	جاري	1670000	0	1670000	
4	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م2 ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموزجية و الرسومات المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	27.5	م2	32000	3000	35000	جاري	962500	0	962500	
5	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك بأستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموزجية و الرسومات المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	140	م2	44500	9500	54000	جاري	7560000		7560000	
6	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم /م2 ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموزجية و الرسومات المعتمده و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	9.2	م2	12000	2658	14658	جاري	134854	0	134854	
7	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافات 500 م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	20	م3	560	0	560	جاري	11200	0	11200	
8	اعمال تخليه او خفض غرف تفتيش الخاصة بالمرافق (مياة - صرف) طبقا لمنسوب الطريق والفئة شاملة كل ما يلزم لتهو العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالعدد.	475	عدد	45	0	45	جاري	21375	0	21375	
9	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% و الا يزيد الامتصاص عن 10 % وفرزها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل أجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل 160 م اضافة ١٠٪ الكيلومتر الثاني	340	م3	308	0	308	جاري	104720	0	104720	
11	بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمموجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك 5سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى 10كم والتسوية والتنظيف وكل ما يلزم لتهو العمل. -علاوة 3.2 جنيه لكل سم الواحد كشط فى حالة الزيادة او النقصان	16.5	م2	18000	0	18000	جاري	297000	0	297000.00	
13	انشاء بلاعات مطر كاملة مقاس 60*60 والارتفاع حسب ميول الصرف فى الشارع من الخرسانة العادية مكونه من 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل + 30كم اسمنت بورتلاندي ويكون سمك الارضية والحوائط 15 سم والفئة محمل عليها اعمال الحفاره بالغرفه وعزلها بمادة غير قابله لتسريب المياه مع توريد وتركيب الشنبر والغطاء والمواسير بين غرف صرف الامطار والمطابق والسعر يشمل الفرد والردم بالرمل والفئة شاملة كل ما يلزم لتهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والفئة شاملة بالعدد	4500	عدد	7	0	7	جاري	31500	0	31500.00	
	اجمالى قيمة الاعمال									12848908.60	
	خصم قيمة 0.5 % طبقا للمفاوضة									64244.543	
	اجمالى قيمة الأعمال بعد خصم 0.5 % طبقا للمفاوضة									12784664.06	

عن الشركة المنفذة (ورثة بحرى وابو الفتوح للمقاولات العامة والتوريدات)
التوقيع /
مهندس المقاول: م / [illegible]

استشارى المشروع (مكتب حياة للاستشارات الهندسية)
مهندس الاشراف
التوقيع /
م / أمير أحمد أنور
مهندس المكتب الفنى
التوقيع/
م / ابراهيم الصاوى
أ.د / ابراهيم [illegible]
التوقيع

ممثل المالك
التوقيع /
مهندس الهيئة: م / أحمد صديق

مدير عام التنفيذ والصيانة
التوقيع /
م / محمد عبد الرؤف راجح

يعتمد ....
رئيس الادارة للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع /
م / نصر محمد طبيخ

مدير عام الشئون المالية والإدارية: محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد

ملاحظات: [illegible] بعد التأكد من أن الشروط اعتمدت من المنطقة الأولى المركزية

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالجهه وقدره سبق صرفها الى

المحاسب

المقاول تحريرا فى سنة 2023

تحريرا فى سنة 2023

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner