الهيئة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الإدارية الغربية

القابضة العربية

عملية / تنفيذ كوبرى تقاطع الاوتوستراد على مسار الخط الأول للمترو الكهربائى السريع (السخنة -القاهرة - الاسكندرية- العلمين-مطروح)من كم (504+111) حتى كم (564+111) بالامر المباشر

الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب
العقد رقم : 481 / 2023 / 2024

El-RAEID

SYSTRA

مستخلص رقم (4) من بدء العملية 29 /2/ 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئات قرش	الفئات جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الان	جارى او نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الان قرش	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الان جنيه	استقطاع أو حجز قرش	استقطاع أو حجز جنيه	المبالغ بعد الاستقطاع قرش	المبالغ بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	أولاً : أعمال الكبارى															
	أ - أعمال البر															
1	بالمتر الطولى تنفيذ جسات فى جميع انواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وافية للتربة ومراجعة وتنفيذ كافة المتطلبات اللازمه للتصميمات الخاصة بالأساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة لتشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفنى ونقل ماكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية	0.00	805	مرط	805	243	0	243	جارى	0	195,615.00			0.00	195,615.00	
1-أ	اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	0.00	755	مرط	345	15.5	0	15.5	جارى	0	11,702.50			0.00	11,702.50	
1-ب	علاوة اجهاد تربة اكبر من 125كجم/سم2 واقل من 400كجم/سم2 rqd واقل من 20%	0.00	1107	مرط	230	14	0	14	جارى	0	15,498.00			0.00	15,498.00	
1-ج	علاوة اجهاد تربة اكبر من 400كجم/سم2 واقل من 800كجم/سم2 rqd واقل من 20%	0.00	60	م3	25000	23676.5	0	23676.5	جارى	0	1,420,590.00	71,029.50		0.00	1,349,560.50	
2	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع انواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكبارى وطريق الخدمة طبقا للمناسيب الموضحة بالرسومات والفئة تشمل أعمال التكليب والرش بالماء مع الدمك للاماكن المحظورة للوصول الى نسبة الدمك المطلوبة مع عمل التجارب المعملية اللازمة															
3	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق الصبورية لتفراغ الصلبة بالعمل المطلوب فى جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتلقيا خارج الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه وترح مياة الرشح والبلل تشمل عدا جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.															
3-أ	اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2(الف وخمسمائة متر مكعب)	0.00	101.00	م3	1500	1269	0	1269	جارى	0	128,169.00			0.00	128,169.00	
9	بالمتر الطولى اعمال خوازيق بقطر 120 سم بالغير فى جميع انواع التربة عدا الصخرية مخطورة ومصبوبة فى مواقعها على الارض الطبيعية وتصب بفرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلطة والدمك الميكانيكى على الايقل اجهاد القصر من 370 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بوزلانى عادى لا يقل عن 400 كجم / م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا فيوم والسوبر بلاستيزر والحفر بقطر الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونيت لسند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه وترح مياة الاضافات المحددة للصمود على (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر وانواع فل للموصفات المطبقة لعمل حلة تصدريج وتقوين الصبة عادية للوصول بالخوازيق الى سطحات الاعمال بالقطر المطلوب والفئة لا تشمل صب التسريح والفيبرجلاس لعادية وتنفيذ كل ما تقع الحفر الى المطالب العمومية و تشمل تقسير رؤوس الخوازيق واجراء تكامل لجسم الخازوق بطريقة الثق و الصدر (Echo test) و اعداد تقرير التجربة (والمقاس من منسوب اسفل الهامة حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تقدر الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.															
9-أ	اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2(الف وستة متر طولى)	0.00	6343	مرط	1006	367	0	367	جارى	0	2,327,881.00			0.00	2,327,881.00	
15	بالمد عمل اختبار"Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة 10 % من اجمالى عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ الاختبار كاملاً من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .															
15-أ	قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنة (خمسة عشر بالمد)	0.00	117085	عدد	15	3	0	3	جارى	0	351,255.00			0.00	351,255.00	
16	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل كاملاً طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (مائة متر مكعب)	0.00	2100	م3	100	37	0	37	جارى	0	77,700.00			0.00	77,700.00	
17	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالغير حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 410 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا فيوم والسوبر بلاستيزر جيدا وتسوية السطح الحر اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل الكميات اللازمه ومعالجه و على ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2 (على ان يحقق الرمل والزلط والخرسانه الناتجه هذه المواصفات القياسيه العصريه والتقدير العصرى) و مقدار مواد الاضافات المحددة للحصول على (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر وباستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على افضل جساءة سطح وتجنب التشقيق وكل ما يلزم لتنفيذ العمل تنفيذا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(الف وربعمائة متر مكعب)	0.00	3325	م3	1400	1103	0	1103	جارى	0	3,667,475.00			0.00	3,667,475.00	
18	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و الثيهان و الكتف باستخدام قرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوى اسمنتى لايقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا فيوم واستخدام مواد الاضافات المحددة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر على ان يتم صب العموه مرة و احدة بدون وصلات وليتم يشمل عمل جميع مايلزم لتنفيذ العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.															
18-أ	ارتفاع حتى 6 م من منسوب ضهير المعدة	0.00	4014	م3	550	427	35	504.1	جارى	0	2,023,457.40	250,000.00		0.00	1,773,457.40	استقطاع لحين تلافى بعض الملاحظات الرييير
18-ب	ارتفاع من 6.01م حتى 9 م من منسوب ضهير المعدة	0.00	4216	م3	275	35	16.6	51.6	جارى	0	217,545.60			0.00	217,545.60	
19	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك بميكانيكى و على لا تقل المقاومة للمعرة لمكعب القياس للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالخبرة ولا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الاضافات المحددة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة به الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .															
19-ب	ارتفاع اعلى من 9 م حتى منسوب اعلى البلاطات	0.00	3923	م3	1093	0	757.97	757.97	جارى	0	2,973,516.31	148,675.82		0.00	2,824,840.49	
19-ج	علاوة استخدام خرسانة مسلحة ذاتية الدمك SELF COMPACTED	0.00	403	م3	1093	0	0	0	جارى	0	0.00			0.00	0.00	
24	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (40/ 60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى حتى 12م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات لتعطاء السعر يشمل ايضا الاكسترات وفك المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل نهارا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف وثلاثمائة طن)	0.00	44000	طن	1300	491	265.889	756.889	جارى	0	33,303,116.00	250,000.00		0.00	33,053,116.00	استقطاع 250,000 جنيها لحين نقل تقرير الجودة QVN المتعلق بحديد الاكتاف
24-أ	علاوة 500 ج / طن فى حالة استخدام حديد تسليح B500 DWR (الف وثلاثمائة طن)	0	500	طن	1300	491	265.889	756.889	جارى	0	378,444.50			0.00	378,444.50	
25	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الخلوى للكوبرى بأسم Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمعدات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية	0.00	115000	طن	16	0	20	20	جارى	0	2,300,000.00			0.00	2,300,000.00	
55	بالمتر المكعب تقسير و ازالة طبقات اسفلت والاساس اسفل الاسفلت المتعارض مع مسار الكوبرى والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتقسير ونقل المخلفات الى المطالب العمومية وكل ما يلزم لتنفيذ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	0.00	121	م3	10000	4734	0	4734	جارى	0	572,814.00	57,281.40		0.00	515,532.60	
56	بالمتر المكعب نقل الاتربة الزائدة او اى مخلفات اخرى تحول حركة المعدات والعمل الى المطالب العمومية او اى مكان تحدده الجهة المالكة	0.00	86	م3	40000	17795	0	17795	جارى	0	1,530,370.00	153,037.00		0.00	1,377,333.00	
59	بالمتر الطولى اعمال توفير حواجز خرسانيه واسوار مؤقته لزوم تامين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والادارة العامه للمرور	0.00	1513	م.ط	3000	2000	0	2000	جارى	0	3,026,000.00	302,600.00		0.00	2,723,400.00	
62	بالمتر المكعب حفر أى جميع انواع التربة عدا (المتماسكة ومتجددة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى 150كجم/سم2 يحدث بعمل الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه وترح مياة الرشح فا لزوم الامر وبلل نواتج الحفر للاعمد الى المطالب العمومية والبند يشمل معا جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف اجهاد تربة حتى 150كجم/سم2.	0.00	60	م3	2945	3681	0	3681	جارى	0	220,860.00			0.00	220,860.00	

الشركة المنفذة - مدير المشروع
التوقيع:

الشركة المنفذة - مدير المشروع
وائل عبد العزيز

الاستشارى العام
شركة سسترا SYSTRA
وإمضاء المدير المسئول:
وإمضاء المدير المسئول:
وإمضاء المدير المسئول:

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مدير عام المشروع
وائل عبد العزيز

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الإدارية الغربية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية / تنفيذ كوبرى تقاطع الاوتوستراد على مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة -القاهرة - الاسكندرية- العلمين-مطروح)من كم (504+111) حتى كم (564+111) بالامر المباشر

الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب
العقد رقم : 481 / 2023 / 2024

مستخلص رقم (4) من بدء العملية 29 / 2 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقايسة	الوحدة	الكميات فرش	الكميات جنيه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصل الذى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل الذى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأصل الذى تمت إلى الآن فرش	جملة قيمة الأصل الذى تمت إلى الآن جنيه	استقطاع أو حجز فرش	استقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع فرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	أولا : أعمال الكبارى															
	أ - أعمال البر															
63	بالمتر المكعب توريد ورص طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة 1:1 مورد من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرص الرص على طبقات لا يزيد سمك أى منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة وكل ما يلزم لتنفيذ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3000	م3	220	0.00	1767	0	1767	جارى	0	388,740.00			388,740.00	0.00	
64	بالمتر المكعب بخرسانة عادية للاساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3 والثقة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	278	م3	2100	0.00	222	0	222	جارى	0	466,200.00			466,200.00	0.00	
65	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء حوائط سقاة رأسية من الدبش من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البلح والجروف الحادة لا يقل اقطاعه عن 45 سم وحيث لا يقل الوزن الواحد عن 2.5 كجم والا يزيد الامتصاص عن 6 % والا يزيد التآكل عن 45 % ويتم استعمال الوجه الخارجى لجانب الدبش ووجهة قمة الرؤوس وتكون العدة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم/م3 من الرمل الحرش النظيف مع المحافة المعروفة بالمطحة الخفيفة الخفيفة ويتم التنظيف طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتنفيذ بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل حتى 20 كم ،يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	1100	م3	500	0.00	508	0	508	جارى	0	254,000.00	25,400.00		228,600.00	0.00	
71	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3 والثقة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (عملية مثر مكعب)	20	م3	2100	0.00	6	0	6	جارى	0	12,600.00			12,600.00	0.00	
72	بالمتر المكعب بخرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية والمصدات مع استخدام اسمنت بورتلندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى و محتوى الاسمنت 300 كجم/م3 واجهاد لا يقل 300 كجم/سم2 والحد لا يشمل حديد التسليح.	50	م3	2850	0.00	31.23	0	31.23	جارى	0	89,005.50			89,005.50	0.00	
73	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة تروع الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 400 كجم/م 3 واجهاد لا يقل عن 350 كجم/سم2 على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	40	م3	3575	0.00	24	0	24	جارى	0	85,800.00			85,800.00	0.00	
74	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانه عاديه تروع الطيان اعلى السور بنسبه اسمنت لا تقل عن 300كجم/م2 والثقة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	28	م3	2100	0.00	4	0	4	جارى	0	8,400.00			8,400.00	0.00	
75	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الطفلى بالمقاس المطلوب والسعر يشمل مونة اسمنت لا تقل عن 300 كجم اسمنت أبو رمل والسعر يشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل نهيا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	100	م3	2200	0.00	67	0	67	جارى	0	147,400.00			147,400.00	0.00	
76	بالمتر المكعب توريد وتركيب ورص حديد التسليح (40/ 60) تروع جميع العناصر الانشائية للكوبرى حتى 12م والسعر يشمل القطع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاكسترات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل نهيا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف وتكاشة طن)	10	طن	44000	0.00	5	0	5	جارى	0	220,000.00			220,000.00	0.00	
77	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثيلين عالى الكثافة HDPE طبقا للمواصفات الالمانية DIN 8075/8074 بجدار مصممت ضغط 30 بار بالبثين لعام حرارى قطر خارجى 315 مم بسمك 36.20 وبطول 12 متر للمتر الواحد عمل لا يقل عن 2.5م	120	م.ط	1228	0.00	87	0	87	جارى	0	106,836.00			106,836.00	0.00	
79	بالحد الانشاء وتوريد غرف خرسانة سابقة الصب طرز كابينة دول CH شامل الحفر والاغطية جاهزة للتامين وشامل توريد جميع الاكسسوارات بالحد داخلية 0.7 × 1.10 × 1.40 م ومجزوزة جيدا ضد المياه شاملا النقل والحفر والتركيب وتنفيذ العمل كاملا طبقا للمواصفات والشروط الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	5	عدد	27300	0.00	5	0	5	جارى	0	136,500.00			136,500.00	0.00	
80	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار خدمات PVC (3 بوصة)طبقا للمواصفات والبند يشمل جميع المحابس اللازمه وفتح جميع الخنادق وغلقه يشمل الحفر فى جميع انواع التربه ويشمل توريد وراء برمال نظيفه خاليه من الشوائب والاتربه تحت الطرق وغلقه مع الرش بالمياه والدمك على طبقات ثم تدكيك المأمور داخل الطرق وغلقه وتفكيك كابلات اشاره بخاصه بسلاح الاشاره بالقوات المسلحه ويشمل توريد وسحب الجل التليفون بسمك 4 مم على الاقل شامل جميع الاكسسوارات ويشمل توريد وراء حول الطرق وغلقه برمال نظيفه خاليه من الشوائب والتربه حتى منسوب الرصف مع الرش بالمياه والدمك على طبقات وحسب المواصفات الهندسيه والبند يشمل ازالة المخلفات ورفعها الى المخالف الحموميه وتنفيذ العمل كاملا طبقا للمواصفات والشروط الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	3000	م.ط	260	0.00	1200	0	1200	جارى	0	312,000.00			312,000.00	0.00	
	اجمالى أعمال البر (1)									56969930.81		1,258,023.72	0.00	55,711,467.09	0.00	
	اجمالى قيمة المستخلص (أولا)									56969930.81		1,258,023.72	0.00	55,711,467.09	0.00	
	تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة 85 % لحين الموافقة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة													47,354.747	0	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق													32,618.836	0	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى 4)													14,735.911	0	

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
الشركة المنفذة - مدير المشروع
الإستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد
و / مدير المشروع

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

المنطقة المركزية الأولى