الجمعية التعاونية الانتاجية

Contractor

Owner Consultant

Owner

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص رقم (١) جارى عن مشروع /تنفيذ اعمال انشاء عدد ١ بربخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
عند محطة (٤٢٥+٢٩٩)

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ) العقد رقم : ١١٩٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني في المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتي ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامرونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٦١,٠٠٠	١٦١,٠٠٠	جارى	%٩٧	٩,٣٧٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٩,٣٧٠,٢٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٤	باليوم أعمال النزح السطحى للمياه بإستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٦٠,٠٠	١,٤٤٣,٠٠	اليوم	٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠	جارى	%٩٧	٥٧,٣٨٨,١١٠	٠,٠٠٠	٥٧,٣٨٨,١١٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ +سن ٣ +سن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام ألات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ٤٠نقل ١٥٠ كم.	٧٠٠,٠٠	٤٨٧,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	جارى	%٩٧	٥٠,٥٤٥,٧٣٠	٠,٠٠٠	٥٠,٥٤٥,٧٣٠	الحد الادني من المعدات متواجدة
٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم²	٧٠,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	%٩٧	٩٣,٧٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣,٧٠٢,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (durabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٢٥,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٢٣٨,٠٠٠	٢٣٨,٠٠٠	جارى	%٩٧	٧٦٧,٦٠٩,٥٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٧,٦٠٩,٥٠٠	المكاتب متواجدة
١٠	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.00 م) (رتبة ٢أ) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ φ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ φ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠,٠٠	١,٥٩٠,٠٠	م ط	٠,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	جارى	%٩٧	١٤٨,٠٦٠,٨٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٨,٠٦٠,٨٠٠	حجز مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف جنيها لا غير لحين استكمال نتائج الاختبارات
١١	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	جارى	%٩٧	١,٤٠٨,٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٠٨,٤٤٠,٠٠٠	يراعى تنفيذ بنود العقد
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٥٢٠,٠٠	٢٥,٠٠	م٢	٠,٠٠٠	٤٦٨,٠٠٠	٤٦٨,٠٠٠	جارى	%٩٧	١١,٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٣٤٩,٠٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الانسومات المسلح سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢٥٥٠,٠٠	١٠٥,٠٠	م٢	٠,٠٠٠	٩١٥,٠٠٠	٩١٥,٠٠٠	جارى	%٩٧	٩٣,١٩٢,٧٥٠	٠,٠٠٠	٩٣,١٩٢,٧٥٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	٥٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	جارى	%٩٧	١٣,٩٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٩٦٨,٠٠٠	
١٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٤٥٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	م٠ط	٠,٠٠٠	١٨٨,٠٠٠	١٨٨,٠٠٠	جارى	%٩٧	٤٠,١١٩,٢٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,١١٩,٢٠٠	
	الاجمالي									٢,٦٩٣,٧٤٥,٢٩٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٦٧٣,٧٤٥,٢٩٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٢,٦٩٣,٧٤٥,٢٩٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة	٢,٢٧٢,٦٨٣,٤٩٧
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق	٠,٠٠٠
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) (فقط وقدره اثنان مليون ومئتان واثنان وسبعون الفا و ستمائة وثلاث وثمانون و ٤٩٧/١٠٠٠ جنيها لا غير)	٢,٢٧٢,٦٨٣,٤٩٧

عن الشركة المنفذة
مهندس /

المراجعة الفنية
(الاستشاري العام للمشروع)
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس/ احمد ابوعافية مهندس / ايمن عبدالله
التوقيع / التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المهندس/ أحمد الشاعر المهندس / احمد ابو دقيقة
التوقيع / التوقيع /

مدير إدارة المشروعات
مهندس/ كارم إمام
التوقيع/

تحريراً فى .... سنة ٢٠٢٣
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... .
ملاحظه : العلامات ....
يعتمد ،

المحاسب / ....
على الحساب / نهائياً
عير الواردة بصك الشروط اعتمدت من ....
مدير المصلحة ....
تحريرا فى .... سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠