المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 445,600 الى الكم 448,600 بطول 3 كم اتجاة النوبارية

تنفيذ : شركة دار البناء للمقاولات

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة دار البناء للمقاولات رقم العقد(2023/2022/1839) بتاريخ 2023/4/11

من بداية العمل حتى: 2024-02-19

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		مـلاحـــظـات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	اعمال الردم													-مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجده -لافتات المشروع متواجدة -المهندسون متواجدون -مسئول تامين سلامة المرور متواجد -المعمل ومهندسون المعمل متواجدون -التقارير متواجدة -يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الادنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -يراعى تطبيق نصوص العقد -وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 7-5-2024 -وثيقة تأمين حوادث متنوعة سارية حتى تاريخ 7-5-2024
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام ألات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى عن 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة او النقصان . -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 إلى الكم 504.	100.9	م3	14,129.90	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,362,150.00	0.00	0.00	0.00	1,362,150.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 195 كم	289.5	م3	14,129.90	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	3,908,250.00	0.00	0.00	0.00	3,908,250.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	14,129.90	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	
									إجمالي قيمة المستخلص				5,445,900	

خمس ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعون الفا وتسعمائة جنيها لا غير

الشركة المنفذة :شركة دار البناء للمقاولات

مدير المشروع: م/احمد ابراهيم

استشاري المساحة: م/محمد خليل

مدير المشروع(الاستشاري د/سعد الجبوشي): م/مصطفى نجم

الاستشاري العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة): م/ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات: م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول

تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ.....

يعتمد ,,,
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هانى محمد محمود طه "