أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين_فوكة) المسافه من الكم ٤٤٣٠٩٦٠٠ الى الكم ٤٤٤٠٦٠٠ بطول ١كم استكمال اتجاه برج العرب

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

الهيئة القومية لسكك حديد
الإدارة المركزية لمشروع
غرب الدلتا

كشف رقم ختامي ١

المقاول:شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٧٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧

من بداية العمل حتى ١٤ /٠٢/ ٢٠٢٤

م	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الكمية	الوحدة	سعر العمل السابق توريده	سعر الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	سعر الأعمال التي تمت حتى الآن	مدة سعر الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع ترسيب		قيمة المستحق به الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال الحفر												- مكتب جهاز الاشراف متواجد
١-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة هذا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البعد لتحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨ جنيه للكيلومتر زيادة	٤٩٩٠٠,٨٧	م٣	٢٦,٣٠	١٧٥٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٨٧	٤٩٩٠٠,٨٧	١٣١٢٣٩٢,٨٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٢٣٩٢,٨٨	٠,٠٠	- الملامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٢	اعمال التطهير												
١-٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الغابات ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمطالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لتامل بدء المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠٠,٠٠	م٢	٦٠,٠٠	٥٩٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه
٣	اعمال الردم												
١-٣	اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مختارة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر والكثافة النسبية تعمل (المشورتيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب اجمالية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليص واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٤٩١٠٠,٠٠	م٣	١٠٠,٧٠	٤٦٦٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٤٩١٠٠,٠٠	٤٩٤٤٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤٤٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	- تم تجهيز التجارب - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - وثيقة التامين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٨-٠١ - وثيقه تامين اخطار مقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٧-٠٢ - تم توريد الادوات المكتبية - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ١٢٥ كم	٤٩١٠٠,٠٠	م٣	٢٠٩,٢٠	٤٦٦٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٤٩١٠٠,٠٠	١٢٧٤١٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٤١٤٥٠,٠٠	
	علاوة تحميل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	٤٩١٠٠,٠٠	م٣	١٣,٠٠	٤٦٦٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٤٩١٠٠,٠٠	٦٣٨٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨٣٠٠,٠٠	
								إجمالي قيمة المستخلص				١٩,٩٩٦,٥١٣	٠,٠٠

(تسعة عشرة مليون و تسعمائة و ستة و تسعون الف و خمسة مائة و ثلاثة عشرة جنيها فقط لاغير)

مدير المشروع (شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات) — حاتم محمد الجوهر

مدير المشروع (الاستشاري) — حازم مصطفى نجم

استشاري العلم سيتي

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس / [illegible]

مدير عام المشروعات — مهندس / [illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مطابق لأصل المبلغ المبينا بظهره و قدره ..... سبق صرفها إلى المقاول
(تعبيرا) في
..... جاري المقاول مبلغ

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

على الحساب نهائيا