هيئة الطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٠٠٠+٥٣٥ الى الكم ٠٠٠+٥٣٦ بطول ١ كم اتجاة الاسكندريه .

تنفيذ : شركة اكوال تريدنج كومبانى للتجارة

كشف جارى رقم (٢)

المقاول: شركة اكوال تريدنج كومبانى للتجارة رقم العقد(٢٠٢٢/١٥٤٣/٢٠٢٣)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-٠٣-٠٦

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع أو جزاء جنيه	استقطاع أو جزاء قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملحـــوظات
١-٣	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريه وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى قصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٠٠٤ إلى ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٢١,٤٧٥,٢٦	٢٠,٤٠٠	٢٠,٤٠٠	٢٠,٤٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-٣-٦) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-٣-٦)
	علاوة مسافة النقل ٣١٤,٥ كم	٤٣٧,٥٠	متر مكعب	٢١,٤٧٥,٢٦	٢٠,٤٠٠	٢٠,٤٠٠	٢٠,٤٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢١,٤٧٥,٢٦	٢٠,٤٠٠	٢٠,٤٠٠	٢٠,٤٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	
١-٣	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريه وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى قصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٠٠٤ إلى ٥٦٨	١٠٠,٧٠	متر مكعب	١٩,٧٤٤,١٨	٠	١٨,٩٠٠	١٨,٩٠٠	١,٩٠٣,٢٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	١,٩٠٣,٢٣٠,٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٣١٤,٥ كم	٤٦٨,٧٥	متر مكعب	١٩,٧٤٤,١٨	٠	١٨,٩٠٠	١٨,٩٠٠	٨,٨٥٩,٣٧٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٨,٨٥٩,٣٧٥,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٩,٧٤٤,١٨	٠	١٨,٩٠٠	١٨,٩٠٠	٢٤٥,٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٤٥,٧٠٠,٠٠	
								إجمالي قيمة المستخلص					١١,٠٠٨,٣٠٥	

فقط : أحد عشر مليونا وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة جنيها فقط لا غير

تم الاعتماد فنياً
JR فقط

مدير المشروع المقاول
م / محمد عدلى عثمان

استشارى (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى
م / خالد فوزى

مهندس الإستشاري العام
(سيستراا)
م / محمد السيد
3/8 2024

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى الزاهد

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبين بالجدول و قدرها _____ سبق صرفها لى المقاول
تحريرا فى
_____ وقع المقاول مبلغ
بشرط : الغاء _____ غير الواردة بعد الكشف من _____
اعتبارا من

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "