EGYPT STONE FOR MINING & SUPPLIES

contractor

القطار الكهربائي السريع Electric Express Train — SYSTRA — SHAKER

الهيئة العامة للطرق والكباري — الهيئة القومية للأنفاق

Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السابعة (غرب الدلتا)

عن مشروع / تنفيذ عدد ١ بريخ عند كم ٥٠٠+٥٦٥ أسفل جسر القطار السريع

تنفيذ / ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مستخلص رقم (٢) جارى

العقد رقم : ٣٦١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١١/١٤

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٥,١	الخرسانة العادية:- بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بالسمك المطلوب أسفل البريخ باجهاد ٢٥٠كجم/سم٢ ومحتوي أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠كجم/سم٣ خرسانة عادية والفئة تشكل الخرسانة الجاهزة والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والاختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات.	١٤٥٠,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	م٣	٧١٠,٠	٠,٠	٧١٠,٠	جارى	١,٤٩١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٩١,٠٠٠,٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده
٥,٢,١	الخرسانة المسلحة:- بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Face لزوم البرابخ مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم٢ و محتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم /سم٢ والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح. * اضافة مادة CORROISION INHIBITOR علي المتر المكعب وذلك لزيادة DUARABILTY الي ١٢٠ سنة	٣٢٦٠,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠	م٣	٤٧٣,٠	٩٤٦,٠	١٤١٩,٠	جارى	٤,٧١٨,١٧٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٧١٨,١٧٥,٠٠	لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٥,٢,٢	بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوي اسمنت لايقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ و اجهاد لايقل عن ٣٥٠ كجم /سم٢ و السعر لا يشمل حديد التسليح	١٥٠٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	م٣	١٨٨,٠	٣٧٧,٠	٥٦٥,٠	جارى	٢,٠٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٣٤,٠٠٠,٠٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
٥,٢,٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه CAST IN SITU SLABS لزوم البلاطة مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٤٠ كجم/سم٢ و محتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم٢ والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح. * اضافة مادة CORROISION INHIBITOR علي المتر المكعب وذلك لزيادة DUARABILTY الي ١٢٠ سنة	٢٧٥٠,٠٠	٣,٦٧٣,٠٠	م.ط	٠,٠	٤٤٧,٠	٤٤٧,٠	جاري	١,٦٤١,٨٣١,٠٠	٠,٠٠	١,٦٤١,٨٣١,٠٠	- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه
٦,١	حديد التسليح من النوع DWR (FY = 500 Mpa) :- بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/ ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضاً الأختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٠٠,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	طن	١٨٧,٠	١٨٩,٠	٣٧٦,٠	جاري	١٦,٥٤٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٥٤٤,٠٠٠,٠٠	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدائي متواجد
٧,٠	عزل الرطوبة للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة :-											- وثيقة التأمين حوادث ساريه حتي ١٥ - ٠٤ - ٢٠٢٥
٧,٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع polyethylene 400 micro أسفل الخرسانة العادية طبقا للمواصفات وتعليمات الأستشاري.	٦٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م٢	٣٤٦٧,٠	٠,٠	٣٤٦٧,٠	جاري	٣٤٦,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦,٧٠٠,٠٠	وثيقة تأمين أخطار مقاولين سارية حتي ١٥ -٠٥ -٢٠٢٥
٩,١	فواصل مرنه من ماده بي في سي لمنع التسرب (ووتر ستوب) :- بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مرنه من ماده بي في سي بعرض ٣٢ سم وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البريخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال الحائط الخرساني بسطح الليشه المسلحة وبالسقف ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني للحائط من الجهتين وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ علي حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلي أن يتم توريد الووتر ستوب من إحدي الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة.	٤١٠٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط	١٧٩,٠	١٨٠,٠	٣٥٩,٠	جاري	٧٨,٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٩٨٠,٠٠	
	اجمالي الاعمال								٢٦,٨٥٤,٦٨٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٨٥٤,٦٨٦,٠٠	
	اجمالى ماسبق صرفه										١٢,٣٥٤,٦٠٥,٠٠	
	الاجمالي										١٤,٥٠٠,٠٨١,٠٠	

فقط اربعة عشر مليونا و خمسمائة الف و واحد وثمانون جنيها

عن الشركة المنفذة

مدير مشروع مقاول/

عن إستشاري سيسترا

م/ محمود أبو السعود

مدير المشروع

المهندس/ محمد حاتم

مدير مشروعات الهيئة

مهندس/ محمد فياض

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .

ملاحظة : الفئات .....

يعتمد ،

المحاسب / .....

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،

رئيس الادارة المركزية

"منطقه غرب الدلتا"

"الاسكندريه - مرسى مطروح "

عميد.مهندس/ هانى محمد محمود طه