الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم (٦) جارى

عملية: تنفيذ اعمال تدعيم التربة أسفل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة –القاهرة –الإسكندرية– العلمين – مطروح) في المسافة من كم ٤٦٠+٣٤٠ الي كم ١٠٠+٣٤١ بطول ٦٤٠ م
بالإضافة الى المسافة من كم ٦٠٠+٣٤٢ الى كم ٨٦٠+٣٤٢ بطول ٢٦٠ م بمنطقة الغربنيات

المنطقة الخامسه غرب الدلتا (اسكندريه – مطروح) | العقد رقم : ٩٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ | تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة | في المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
1	اعمال الرفع المساحي	954	13.00	م ط	855.00	0.00	855.00	11,115.00	جارى	0.00	11,115.00	
4	بالمتر المسطح اعمال تسوية ± ٢٠ سم للأرض الطبيعية طبقاً للمناسيب التصميمية والبند شامل مما جميعية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	22200	26	م٢	20947.00	0.00	20947.00	544,622.00	جارى	0.00	544,622.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لافتات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - السيارات متواجده - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة نقل العينـات متواجدة - يراعى تطبيق نصوص العقد - وثيقة التأمين الشخصية ساريه حتي ٢٠٢٥/١/١٤ -وثيقه التأمين المقاولين ساريه حتي ٢٠٢٥/١/١٤
7	بالمقطوعية نقل ماكينه الخوازيق الى موقع دقها ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافه الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمه للفك والتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنيه والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	6	284673	مقطوعية	6	0	6	1,708,038.00	جارى	0.00	1,708,038.00	
8	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفوره بالبر ومصبوبه بموقعها (bored piles) قطر ٦٠سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠كجم/سم٢ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى عادى واستخدام سائل البنتونايت من نوع (ultra gel) وبوليمر HP او مايماثلهم) لسند جوانب الحفر نظراً لطبيعة التربة الخاصة واستخدام مواد الإضافات المعتمدة لزيادة القابلية للتشغيل من نوع (sika r4pn) او ما يماثلها للحصول علي (duarabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخازوق الي متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة تشمل الحفر فى أى نوع من أنواع التربة عدا الصخرية مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا ويتم ربطها بالمخدات فوقها مع نهو العمل نهوا كاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح أو الفيسونات) والبند يشمل عمل اختبارات الفنيه والصوتيه ultra sonic على كامل طول الخازوق (والقياس من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات الفنيه والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	41600	3767	م.ط	39237.00	0.00	39237.00	147,805,779.00	جارى	0.00	147,805,779.00	
11	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠كجم/سم٢ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى لتعويض فاقد الخرسانه للخوازيق نتيجة وجود جيوب وكهوف نظراً لطبيعة التربة بالمنطقة علي ان يتم الصب طبقاً لمواصفات صب الخوازيق وباستخدام نفس المعدات وحسب تعليمات المهندس المشرف	1850	2876	م٣	1334.00	0.00	1334.00	3,836,584.00	جارى	0.00	3,836,584.00	
14	بالعدد عمل تجربه تحميل على خازوق عامل قطر ٦٠ سم بنفس قطر الخوازيق المستخدمه بحمل ١٥٠% من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح المعدنية المؤقته وأجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة الذى يصب خارج الدعامات وكل ما يلزم نهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لا تشمل حديد التسليح	7	89619	عدد	5	2	7	627,333.00	جارى	0.00	627,333.00	
15	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبه بالقواعد المسلحه بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح لتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أى مياة تطهير أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أى عوائق تعترضة والقياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط	40001	107	م٣	36938.00	246.00	37184.00	3,978,688.00	جارى	0.00	3,978,688.00	
17	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الأنتقالية والمقاومة المميزة لمكعب الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٣٠٠كجم/م٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	827	2307	م٣	594.00	45.00	639.00	1,474,173.00	جارى	0.00	1,474,173.00	
18	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا تقل المقاومه المميزه للمكعب القياسى للخرسانه المسلحه ٢٨يوم من الصب بالطبيعه عن ٣٠٠ كجم / سم٢ والا يقل الاسمنت عن ٣٥٠كجم /م٣ اسمنت بورتلاندى عادى او او ما يماثلها للحصول علي (sika r4pn) مقاوم للكبريتات واستخدام مواد الإضافات المعتمدة لزيادة القابلية للتشغيل من نوع لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول الي متطلبات (duarabilty) الاحمال بالقطار السريع طبقا للشروط والمواصفات مع معالجه الخرسانه بعد الصب طبقا للمواصافات والبند يشمل الفرم وعمل الاختبارات الفنيه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئه لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	4300	4044	م٣	3469.00	443.00	3912.00	15,820,128.00	جارى	0.00	15,820,128.00	
18-ا	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٤٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او (علاوه زيادة ٢٩٠جنية / ١٠٠ كجم اسمنت)النقصان	4300	290	م٣	3469.00	443.00	3912.00	1,134,480.00	جاري	0.00	1,134,480.00	
19	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	1200	75518	طن	1056.00	37.00	1093.00	82,541,174.00	جارى	0.00	82,541,174.00	
20	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	14600	69	م٢	9384.00	2815.00	12199.00	841,731.00	جاري	0.00	841,731.00	
	اجمالى الوقه رقم ١							260,323,845.00			260,323,845.00	

(الهيئة)مدير المشروع
م/ علاء أبو رحمه

(الهيئة)مدير عام مشروعات
م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول علي الحساب نهائيا
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

الشركة المنفذه
مدير المشروع
م / محمد كمال

الاستشاري العـــام (سيسترا)
م / احمد ابوعافيه
م /علاء عبداللطيف

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م
سجل تجارى ٢٨٧٢٤ بطاقة ضريبية ٢٠٠-١٢١-٢٠٧
ملف ضريبى ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسه غرب الدلتا (اسكندريه – مطروح)

مستخلص رقم (٦) جارى

عملية: تنفيذ اعمال تدعيم التربة أسفل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة –القاهرة –الإسكندرية– العلمين – مطروح) في المسافة من كم ٣٤٠+٤٦٠ الي كم ٣٤١+١٠٠ بطول ٦٤٠ م
بالإضافة الى المسافة من كم ٣٤٢+٦٠٠ الى كم ٣٤٢+٨٦٠ بطول ٢٦٠ م بمنطقة الغربنيات

العقد رقم : ٩٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة في المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
	بنود تقديرية لحين تفاوض الشركة											
21	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفه او تربة زلطية مورده من خارج الموقع حول الاساست وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعاريشمل طبقات لايزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بلمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوص الي . اقصى كثافه جافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٤٠ كم	14455	160	م٣	9363.00	0.00	9363.00	جارى	1,498,080.00	0.00	1,498,080.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لافتات المشروع متواجدة
	علاوة مسافة النقل١٢٥ كم	14455	85	م٣	9363.00	0.00	9363.00	جارى	795,855.00	0.00	795,855.00	- المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	14455	13	م٣	9363.00	0.00	9363.00	جارى	121,719.00	0.00	121,719.00	- السيارات متواجده
22	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستيل التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	0	0		0.00	0.00	0.00	جارى	-	0.00	-	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة
	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم /م٢	16704	33	م٢	9384.00	2463.00	11847.00	جارى	390,951.00	0.00	390,951.00	- يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة نقل العينـات متواجدة - يراعى تطبيق نصوص العقد - وثيقة التأمين الشخصية ساريه حتي ٢٠٢٥/١/١٤ -وثيقه التأمين المقاولين ساريه حتي ٢٠٢٥/١/١٤
	اجمالى الورقة رقم ٢						2,806,605.00		2,806,605.00	0.00	2,806,605.00	
	القيمة الاجمالية لمستخلص جارى رقم ٦						263,130,450.00					مئتان وثلاثة وستون مليوناً ومائة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسون جنيه فقط لاغير

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م / محمد كمال

الاستشاري العـــام (سيسترا)
م / احمد ابوعافيه م /علاء عبداللطيف

(الهيئة)مدير المشروع
م/ علاء أبو رحمه

(الهيئة)مدير عام مشروعات
م/ محمد حسنى فياض

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول علي الحساب نهائيا
: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة (ش.م.م)
سجل تجارى ٢٢٠٨٢٩ بطاقة ضريبية ٢٠٠-١٢١-٧٠٤
ملف ضريبى ٠٠٠/٤١٠/١٦٥/٥