الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 522+000 الى الكم 530+000 بطول 8.0 كم اتجاة برج العرب

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

من بداية العمل حتى: 2024-09-02

كشف رقم جاري (3)

المقاول: شركة ايه جي ار انترناشيونال رقم العقد(2023/2022/898)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع ار جاز جنيه	استقطاع ار جاز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
1-1	أعمال الازالة والتطهير بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	5.00	متر مربع	160,000	90,000	0	90,000	450,000	0	0	0	450,000	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (4-12-2024) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (4-12-2024)
2-2	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	20.10	متر مكعب	400,000	208,000	-208,000	0	0	0	0	0	0	0	
2-2	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	0.00	متر مكعب		0	0	0	0	0	0	0	0	
2-2-1	السعر في شهر اغسطس 2022 طبقا للمفاوضة	24.20		60,000	0	57,000	57,000	1,379,400				1,379,400		
2-2-2	السعر في شهر سبتمبر 2022 طبقا للمفاوضة	24.60		34,000	0	32,300	32,300	794,580				794,580		
2-2-3	السعر في شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة	25.20		94,000	0	89,300	89,300	2,250,360				2,250,360		
2-3	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2	54.00	متر مكعب	180,000	17,500	0	-17,500	0	0	0	0	0	0	و محمل على البند الاتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2	66.50	متر مكعب	180,000	28,000	0	-28,000	0	0	0	0	0	0	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	76.00	متر مكعب	540,000	42,500	0	-42,500	0	0	0	0	0	0	
2-3	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2 السعر عن شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة	59.10	متر مكعب	18,105	0	17,250.0	17,250.0	1,019,475	0	0	0	1,019,475	0	و محمل على البند الاتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2 السعر عن شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة	71.70	متر مكعب	28,969	0	27,520.0	27,520.0	1,973,184	0	0	0	1,973,184	0	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 السعر عن شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة	83.20	متر مكعب	43,454	0	41,300.0	41,300.0	3,436,160	0	0	0	3,436,160	0	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب +2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 16%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل عمل تسويات وتخابط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى 668	85.00	متر مكعب	146,620.33	140,600	-140,600	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 308 كم	428.40	متر مكعب	146,520.33	140,600	-140,600	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	146,520.33	140,600	-140,600	0	0	0	0	0	0	0	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب +2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 16%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل عمل تسويات وتخابط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى 668	0.00	متر مكعب								0		
	علاوة مسافة النقل 308 كم	469.00	متر مكعب	241,238.627	0	192,344	192,344	88,285,735.350	0	0	0	88,285,735.350	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	241,238.627	0	192,344	192,344	2,500,467.450	0	0	0	2,500,467	0	
3-1-1	السعر في شهر سبتمبر2022 طبقا للمفاوضة	88.60	متر مكعب	1,217.00	0	1,156	1,156	102,434.890	0	0	0	102,435	0	
3-1-2	السعر في شهر اكتوبر 2022 طبقا للمفاوضة	89.80	متر مكعب	14,528.00	0	13,802	13,802	1,239,383.680	0	0	0	1,239,384	0	
3-1-3	السعر في شهر نوفمبر 2022 طبقا للمفاوضة	90.00	متر مكعب	40,384.00	0	38,365	38,365	3,452,832.000	0	0	0	3,452,832	0	
3-1-4	السعر في شهر ديسمبر 2022 طبقا للمفاوضة	91.70	متر مكعب	59,643.00	0	56,661	56,661	5,195,799.945	0	0	0	5,195,800	0	
3-1-5	السعر في شهر يناير 2023 طبقا للمفاوضة	93.40	متر مكعب	58,695.00	0	55,760	55,760	5,208,007.350	0	0	0	5,208,007	0	
3-1-6	السعر في شهر فبراير 2023 طبقا للمفاوضة	97.50	متر مكعب	28,000.00	0	26,600	26,600	2,593,500.000	0	0	0	2,593,500	0	
3-1-7	السعر ابتداء من 22-3-2024 طبقا للمفاوضه	108.00	متر مكعب	38,771.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				إجمالى قيمة المستخلص				119,881,319.66						

فقط :مائة وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون الفا وثلاثمائة وتسعة عشر جنيها وستة وستون قرشا لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبين بظهره و هو ما ..... سبق صرفها إلى المقاول و تحرر لها ف
..... بدفع للمقاول مبلغ
بالمحرر الثابت ..... عن الواردة بصك الشروط أحتسبت من .....
تحريرا فى

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ايمن [illegible]

الشركة المنفذة :شركة ايه جي ار انترناشيونال
مهندس الاستشارى العام (استشارى) م / [illegible] جودة
مدير المشروع الاستشارى مكتب م / خالد [illegible]
(استشارى (XYZ) م / [illegible]
مدير المشروع المقاول م / [illegible]

المكتب الاستشارى الهندسي KK
م / خالد فوزي
مدير المشروع الكهربائي السريع
مشروع القطار الكهربائي السريع

مشروع القطار السريع - غرب الدلتا
AGR

ايه جي ار انترناشيونال
القطار الكهربائي السريع