الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاه الاسكندرية

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

كشف جاري رقم (٥)

المقاول: شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات رقم العقد(٢٠٢٢/١٣٠٠/٢٠٢٣) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٥

من بداية العمل حتى:٢٠٢٤/٣/٥

رقم البند	بيـــان الأعـــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
٣	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - تجهيزات الموقع متواجده - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - عدد ١ حاسب آلي + طابعة (لم يتم التوريد حتى الآن) -وثيقة جميع اخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٢/١٩ - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٠٢/١٩ - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول اللى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعلميات المهندس الشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.												
	الكميات المنفذة خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	٩٧,٥	م٣	٣٢٠٣٧,١١	٣٠٤٠٠	٠	٣٠٤٠٠	٢،٩٦٤،٠٠٠				٢،٩٦٤،٠٠٠		
	الكميات المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	١٠١,٤	م٣	١٣٧٣٩,٥٤٩	١٣٠٠٠	٠	١٣٠٠٠	١،٣١٨،٢٠٠				١،٣١٨،٢٠٠		
	علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم	٢٢٨	م٣	٤٥٧٧٦,٦٥٩	٤٣٤٠٠	٠	٤٣٤٠٠	٩،٨٩٥،٢٠٠				٩،٨٩٥،٢٠٠		
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للانحه الشركه الوطنية	١٣	م٣	٤٥،٧٧٦,٦٥٩	٤٣٤٠٠	٠	٤٣٤٠٠	٥٦٤،٢٠٠				٥٦٤،٢٠٠		
٥	البلاطات الخرسانية													
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى فيبر + سيكا (علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل (بسمك ٢ سم) طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٧	م٢	٨٢٠٠,٠٠٨	٣،١٠٠	٣،٨٠٠	٦،٩٠٠	٣١٥٣٣٠٠				٣١٥٣٣٠٠		
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج+ ٠,٤ م٣ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الإستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٦٦٥,٢٠	م٣	٢٦٤	٨٠	١٢٠	٢٠٠	٥٣٣،٠٤٠				٥٣٣،٠٤٠		
	إجمالي قيمة المستخلص											١٨،٤٢٧،٩٤٠		

فقط ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير

الشركة المنفذة :شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

مدير المشروع	استشارى المساحة	مدير المشروع (الاستشارى د/ سعد الجيوشى)	الاستشارى العام (سيستررا)
م/ هشم مختار	م/ محمد خليل	م/ مصطفى نجم	

مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)
مهندس/ ابراهيم الحناوي	مهندس / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....
تحريرا في :

يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "