مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية -العلمين - مطروح)
تشكيل الجسور قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم 000+343 إلى الكم 000+346 بطول 3 كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (3)

المقاول:شركة إيديكس الدولية للهندسة و المقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/561) المؤرخ في 2023/10/22

من بداية العمل حتى: 30 /9/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	فرش	استقطاع او حجز جنيه	فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	فرش	ملاحظات
3	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
4-3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وإلا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن1:سن2:سن4 أو سن6 بنسبة 1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -لمسافة نقل 20 كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان.													- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ 28-12-2023	347.2	م3	21660	20550	0	20550	7,134,960	0	0	0	7,134,960	0	- يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة مسافة النقل 143 كم = 123 كم × 1.3 = 159.9 جنيه	159.9	م3	21660	20550	0	20550	3,285,945.0	0	0	0	3,285,945	0	- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	21660	20550	0	20550	513,750	0	0	0	513,750	0	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 2025/6/22
	أعمال التربة المسلحة													
11-1	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستورد (HIGH TENSILE WOVEN) التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى.	276	م2	28726.8478	0	24900	24900	6,872,400		0	0	6,872,400		-وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2025/6/22 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	إجمالي قيمة المستخلص											17,807,055		

سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة ألفاً وخمسون جنيه مصري لا غير

الشركة المنفذة :شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
مدير المشروع — م/ احمد حسن
مهندس الاستشاري (المساحة) — م/ محمد خليل
مهندس الاستشاري (المهندسي) — م/ السيد سيف اليزل
مهندس الإستشاري العام (سيسترا) — م/ علاء عبداللطيف
مدير المشروع (الهيئة) — م/ ماجدي زاخر
مدير عام مشروعات (الهيئة) — م/محمد حسني فياض

تمت المراجعة فنيا فقط

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المدينة بظهره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"