Owner
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ)

Owner Consultant

مجدى شهدى لمعى
Contractor

مستخلص رقم (٢) جارى
العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٤٢

عن مشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين-مطروح)
برابخ عند المحطات (٢٨٢+٩٧٠) تنفيذ / شركة مجدي شهدي لمعي

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠١/٣٠

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
5	بالبند أعمال الترح الصخرى للبناء باستخدام مهمات مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كاتونة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ (فقط مائة يوم لا غير)	100.00	1443.00	يوم	75.00	-75.00	0.00	جارى	0.98	0.00	0.00	0.00	
٧	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة ترطوبة أفقية تزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف قطران بثلاثين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم لتمام العمل تمهيدا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (فقط ثلاثمائة وخمسون متر مسطح لا غير)	350.00	25.00	م٢	338.00	-338.00	0.00	جارى	0.98	0.00	0.00	0.00	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ (فقط خمسة وربعون متر مكعب لا غير)	45.00	2100.00	م٣	34.00	-34.00	0.00	جارى	0.98	0.00	0.00	0.00	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقتين عزل ترطوبة من الاسومت المسلح بسمك الطبقة الواحدة ٤ مم وعلى الأقل التركيب بين الشرائح عن ٢٠سم والتغطية تشمل وجهين بعمل بموسمى صفها طبقاتعيمات الشركة المنتجه وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ (فقط ألفين ومئة متر مكعب لا غير)	2100.00	105.00	م٢	900.00	-900.00	0.00	جارى	0.98	0.00	0.00	0.00	يراعي تطبيق بنود التعاقد
١٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الأقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادى عن ١٥٠ كجم/م٣ لكل ٣م٣ (خمسون متر مكعب لا غير)	50.00	800.00	م٣	22.00	-22.00	0.00	جارى	0.98	0.00	0.00	0.00	
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة تزوم الاساسات بقدر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ١٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات مضاده (CORROSION INHIBITOR) وإضافة لسيتا فيوم مع المادة الميكانيكى جيدا وسهولة السطح الخارجى اللازمه للحصول على اسطح املس للاسطح الخارجه وكل التقويات اللازمه ومعلمتها وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والزلط والخرسانه الناتجة جميع المواصفات الفيسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعمر و استخدام شدات خشبية مخصصة للحصول على اقصى جماسة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لتمام العمل تمهيدا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (فقط خمسمائة وخمسون متر مكعب لا غير)	550.00	3325.00	م٣	322.00	-322.00	0.00	جاري	0.98	0.00	0.00	0.00	يتم مراجعة المعدلات بمعرفة الإدارة العامة للمعلومات
١٣	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٦٠/٤٠) تزوم جميع جسم البرج والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمه والسعر يشمل كل ما يلزم لتمام العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف(فقط خمسة وسبعون طن لا غير)	75.00	44000.00	بالطن	42.00	-42.00	0.00	جاري	0.98	0.00	0.00	0.00	
	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة حصاية بسمك ٥سم من رقائق الكاوتشوك من عبة تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ (فقط ثلاثمائة وخمسون متر طولى لا غير)	350.00	115.00	م٢	320.00	-320.00	0.00	جاري	0.98	0.00	0.00	0.00	
٢١	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل منع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بالطات وحوائط البرج عند فواصل التمدد بين اجزاء البرج والبند يشمل الاوكر اللازمة لعمال التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة (فقط مائتان متر طولى لا غير)	200.00	220.00	م.ط	175.00	-175.00	0.00	جاري	0.98	0.00	0.00	0.00	
٢٤	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب شرائح مثبته للتغطية (سولتنج بار) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه الى العناصر الانشائية والبند يشمل المعدة الاضافة وكل ما يلزم لتمام الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف(فقط مائة واثنان وعشرة متر طولى لا غير)	110.00	631.00	م.ط	42.00	-42.00	0.00	جاري	0.98	0.00	0.00	0.00	
					إجمالي الصفحة					0.000	0.000	0.000	

عن الشركة المنفذة
مهندس / أيمن سعيد

المراجعة الفنية
(الاستشاري العام للمشروع)
مكتب سيستزا
م/ أحمد ابوعافية م/ حسني وهبة

عن الهيئة
المهندس/ أحمد الشاعر المهندس / احمد ابوذقيقة
مدير إدارة المشروعات
المهندس/ كارم إمام

تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٤
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... .
ملاحظة : الفئات .....
يعتمد ،

المحاسب / .....
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
مدير المصلحة .....
تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م / مجدى عبد السلام

مجدى شهدى عبدالله للمقاولات العمومية
ت.ف: ٠٤٣٤٠٣٣٢ - ت: ٠١٢٩٠٠٠٠٠٠

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Owner
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (السعيدة - كفر الشيخ)

Owner Consultant

مجدى شهدى لمعى
Contractor

مستخلص رقم (٢) جارى
العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٤٢

عن مشروع / مشروع اللطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - الطمين-مطروح)
برابخ عند المحطات (٢٨٢٠٩٧٠) تنفيذ / شركة مجدي شهدي لمعي

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠١/٣٠

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق (إن وجد)	مقدار الأعمال التي تمت قبل البدء من تاريخه	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع ضمان	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	إجمالي ما قبله									0.00	0.00	0.00	
٩	تكون اعمال الرش المطهر للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كعبونة) وخلية بالمحل التجفيف طوال فترة التنفيذ (اليوم ٨ ساعات عمل)	٢٧٥,٠٠	٩٥٠,٠٠	يوم	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٢٢٥,٠٠	جاري	%١٨	٢٠٩٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٤٧٥,٠٠	
٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة افقية تروم اسفل الاسطح والارصفة تتكون من طبقة من كلف البولى ايثيلين سمك ٢٠٠ ميكرون والمحمل بالمحل الركوب ١٠ سم والمد بالمتر كل ما يقرره المهندس المشرف	٣٦٥,٠٠	٢٥,٠٠	م٢	٠,٠٠	٣٣٨,٠٠	٣٣٨,٠٠	جاري	%١٨	٨٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٨٢٨١,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاسطح مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ (جهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢	٤٠,٠٠	٢٠٨٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٤,٠٠	٣٤,٠٠	جاري	%١٨	٦٩٣٠٥,٦٠	٠,٠٠	٦٩٣٠٥,٦٠	العد الانثى من المعدات متواجدة
٦	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقتين عزل للرطوبة من الاسفلت المسطح سمك الطبقة الواحدة ١ سم وعلى الا يقل الركوب من الشرائح عن ٢٠ سم والمدة تشمل وجهين دهان بيتومين اسفلته طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ .	٢٠٠٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٩١١,٠٠	٩١١,٠٠	جاري	%١٨	٢٤١٠٥٠,٦٠	٠,٠٠	٢٤١٠٥٠,٦٠	يراعى تطبيق بنود التعاقد
٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادى عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	٣٠,٠٠	٧٩٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	%١٨	١٧٨٠٦,٦٠	٠,٠٠	١٧٨٠٦,٦٠	
١٠	علاوة لكسر السطح مقابل زيادة محتوى الاسمنت ومن ١٥٠ الى ٣٠٠ كجم	٣٠,٠٠	٣٨٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	%١٨	٨٥٦٥,٢٠	٠,٠٠	٨٥٦٥,٢٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة تروم الاسطح بكل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم لكل ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة اسمنتة فورمج الية الميكانيكى جيدة ومتسوية السطح العلوى للازمة للحصول على سطح ملس للاسطح الظاهرة وكل التكاليف اللازمة ومعالجة وهى لى سطح الخرسانة زمنه ٦ اقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) حتى لى يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة جميع الخواص الفيزيائية المطلوبة والتقوية المطلوبة ويستخدم نوع الاضافات المحددة للحصول على (durability) لا يقل عن ١٠٠ سنة للتعمير ويستخدم نسبة محسوبة خاصة للحصول على افضل جودة سطح والمحمل لا يشمل جميع التسليح وكل ما يقرره المهندس المشرف كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤١٨,٠٠	٤٦٠٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٢٢,٠٠	٣٢٢,٠٠	جاري	%١٨	١٤٥٣١٥٣,٨٠	٠,٠٠	١٤٥٣١٥٣,٨٠	يتم مراجعة المحملات بمعرفة الادارة العامة للمعلومات
١٢	علاوة لكسر السطح مقابل زيادة محتوى الاسمنت من ١٥٠ الى ٢٥٠ كجم	٤١٨,٠٠	٧٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٢٢,٠٠	٣٢٢,٠٠	جاري	%١٨	٢٣٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦٦٧,٠٠	
١٣	علاوة لكسر الخرسانة المسلحة تصرف في حالة استخدام اسمنت مقاوم (محتوى ١٥٠ كجم)	٤١٩,٠٠	١١٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٢٢,٠٠	٣٢٢,٠٠	جاري	%١٨	٣٤٧١١,٦٠	٠,٠٠	٣٤٧١١,٦٠	
١٤	بالمتر توريد وتركيب ورش حديد المسلح (BOSDWB) ذروة صنوج حديد الصريح والمحمل يشمل التخفيض طبقا للرسومات والمحمل يشمل الاكسسوارات وكل المصاعب اللازمة والمحمل يشمل كل ما يقرره المهندس كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٨,٠٠	٥٨٣٠٠,٠٠	بالطن	٠,٠٠	٤١,٠٠	٤١,٠٠	جاري	%١٨	٢٣٤٢٤٩٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٢٤٩٤,٠٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة حماية سمك ٥سم من رقائق الكاوتشوك من عينة تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ	٣٤٩,٠٠	١١٥,٠٠	م٢	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	جاري	%١٨	٣٦٠٦٤,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٦٤,٠٠	
١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم Type O طبقا لطريقة التنفيذ والكتالوج المعتمد من المهندس الاستشارى وطبقا لاصول الصناعة	٥٠,٠٠	٥٧٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	%١٨	١٣٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٦٥,٠٠	
١٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم Type V طبقا لطريقة التنفيذ والكتالوج المعتمد من المهندس الاستشارى وطبقا لاصول الصناعة	١٨٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٤٩,٠٠	١٤٩,٠٠	جاري	%١٨	٤٠٨٨٥,٦٠	٠,٠٠	٤٠٨٨٥,٦٠	
١٨	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب شرائح مثلثة للتغطية (مونيلج بار) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه فى العناصر الانشائية والمد بالمتر المعمارى الاصلية وكل ما يقرره المهندس الاصل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٧٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٥١,٠٠	٥١,٠٠	جاري	%١٨	٣٤٤٨٦,٢٠	٠,٠٠	٣٤٤٨٦,٢٠	
١٩	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سيفة التجهيز بالقطر داخلية (1.25 بوصة) (زنة ٢) وسمك ٢ مم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات ٥ م٣ زلط ٠ ٣ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح على المقاومة رتبة ٥٢ م٣ بحجم ١٦ ملى ١٠ اسم للمتر الطولى فى قطعة سيور المسلوبة وبمحل 05 ١٠ اسم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم بهيئات المسلوبة بحوض مع عمل الوصلات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمد بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٣٤,٠٠	١٣٤,٠٠	جاري	%١٨	٤٧٢٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	٤٧٢٧٥٢,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء كتلس من الطوب من الاحجار الصلبة والصلبة الخالية من البلغ والعروق الغير بحيث لا يقل الوزن النوعى عن ٢,٦ ولا يزيد الامتصاص عن ٦ % ولا يزيد التكلس عن ١٥ % ويتم استعمال الوجه الخارجى لجانب الطوب وبحيث قسمة الوزن وتكون النوبة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٢٠٠ كجم/م٣ من الرمل الحرش النظيف مع اضافة المعروفة بالمنشط الميكانيكى المعتمد ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمد بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . سمك الكتلة حتى ١٢٠ مم يتم صرف الكتلات و الطوابق مع قيام الشركة المنفذ بتقديم ما يثبت . يتم صرف قيمة المعدة المستعملة مع قيام الشركة المنفذ بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المعدن	١٢٠,٠٠	٥١٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٢,٠٠	٦٢,٠٠	جاري	%١٠	١٨٩٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٧٢,٠٠	
	الاجمالي									٥٠٢٥٦٣٥,٢٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٢٥٦٣٥,٢٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٥٠٢٥٦٣٥,٢٠٠	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠٠	
	اجمالي ماسبق صرفه											٣٠٩١٥٠٣,٧٣٧	
	اجمالي قيمة المستخلص (فقط وقدره مليون وتسعمائة واربع وثلاثون الفا ومائة وواحد وثلاثون جنيها و ٤٦٣/١٠٠٠) لا غير											١٩٣٤١٣١,٤٦٣	

عن الشركة المنفذة
مهندس / ايمن سعد

المراجعة الفنية
(الاستشارى العام للمشروع)
المهندس/ أحمد الشاعر
مكتب مهندس
م/ أحمد ابوعقاية م/ حسني راضية
مهندس/

عن الهيئة
المهندس/ أحمد ابوعقيقة
مدير إدارة المشروعات
كارم إمام

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤
قرش جنيه
يدفع فى المقابل مبلغ .....
ملاحظة : الفئات .....
يعتمد
مدير الصحة .....
تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤

المحاسب / .....
على الحساب / نهائياً
عن الوزارة بعد الشروط اعتمدت من .....

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م / مجدي عبد السلام

مجدى شهدى لمعى عبدالله
للمقاولات العمومية
ت: ٠٤٣٣٠٣٤٤٠٨٣٨

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner