الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

مستخلص جاري (٢)

عن عملية : عملية تنفيذ طرق اقتراب محطة القاهرة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
من ٠٠٠+٠ الي ٥٠٠+٠ بالأمر المباشر تنفيذ شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

العقد رقم : (١٥٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٨ /٨ / ٢٠٢٤ مع شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٤ / ٠٢ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هده المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
1_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلو متر زيادة											التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
		٢٦	٢٠٠٠	م٣	١١٢٩	٠	١١٢٩	جاري ٢	٢٩٣٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٩٣٥٤,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
1_3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية و محمل على البند الاتى: ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلو متر زيادة											المهندسون متواجدون
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	٨٢	٦٦٠٠	م٣	٥٠٢٩	٠	٥٠٢٩	جاري ٢	٤١٢٣٧٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٢٣٧٨,٠٠	المعمل متواجد
2_2	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام ناتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكسارات للتاكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل والمعدة من قبل استشاري المشروع وذلك بعد الرجوع للمنطقة المشرفة لتحديد استخدامها من عدمه وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل حتى ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم -السعر يشمل التشوين والتخليط الخارجي ثم النقل مرة اخري للقطاع واستخدام بالبلدوزر											تامين وسلامة المرور متواجد
		١.٥	١٣٥٠٠٠	م٣	٤٣٤٦٨	٥٦٣١٣	٩٩٧٨١	جاري ٢	١٠٤٧٧٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٧٧٠٠٥,٠٠	المعدات متواجدة.
	يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم (مسافة نقل ١٩ كم)	٢٥,٥	١٣٥٠٠٠	م٣	٤٣٤٦٨	٥٦٣١٣	٩٩٧٨١	جاري ٢	٢٥٤٤٤١٥,٥٠	٠,٠٠	٢٥٤٤٤١٥,٥٠	البرنامج الزمنى متواجد
	الإجمالى								١٣٤٦٣١٥٢,٥٠	٠	١٣٤٦٣١٥٢,٥٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٣٤٦٣١٥٢,٥٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٣٤٦٣١٥٢,٥٠	
	ما سبق صرفه										٦١١٤٣٠٦,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (جاري ٢)										٧٣٤٨٨٤٦,٥٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٥

الشركة المنفذة ،،، استشاري المساحة (xyz) (استشارى الهيئة spectrum) اقر بصحة ذلك

م/ عمرو عبد م/ عاطف محمد م/ علي سيد

(الاستشارى العام SYSTRA) مهندس الهيئة مدير المشروع روجع فوجد على صحة ،،،،،

م/ خالد البطل م/ اسلام محمد م/اسماء علي

مدير المشروعات (الطرق) مدير عام الشئون المالية والادارية

م/ جهاد ا/ مصطفي عبد الجواد

تحريراً في / سنة ٢٠٢٥

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريرا في سنة ٢٠٢٥

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب نهائيا

ملاحظة الفئات

سبق صرفها الى
المحاسب

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/
طارق يوسف الجزار