الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابى للخط الاول لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة-العاصمه الادارية-العلمين-مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) المسافة من الكم ٨٠٠+٣٣٢ الى الكم ٩٢٠+٣٣٢ بطول ٠,١٢٠ كم (بالامر المباشر)

تنفيذ : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية

مستخلص جارى رقم (١)

المقاول : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية - رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٩٥) عن المدة من بدء الاعمال حتى (١٣/٠٥/٢٠٢٤)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن: جنيه	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن: قرش	استقطاع تو حجز: جنيه	استقطاع تو حجز: قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: قرش	ملاحظات
١	**اعمال الحفر**													
١/١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة													
	السعر خلال شهر إبريل طبقا للمفاوضه بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٢٦,٣٥	م٣	٤٠٠,٠٠	٠	٢٩٠,٠٠	٢٩٠,٠٠	٧,٦٤١,٥٠				٧,٦٤١,٥٠		
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٢٦,٥٠	م٣	٢,٣٩٧,٨٦	٠	٢,٠٥٠,٠٠	٢,٠٥٠,٠٠	٥٤,٣٢٥,٠٠				٥٤,٣٢٥,٠٠		
٢	**اعمال الازالة و التطهير**													
٢/١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٦,٠٠	م٢	١,٦٠٠,٠٠	٠	١,٤٦٥,٠٠	١,٤٦٥,٠٠	٨,٧٩٠,٠٠				٨,٧٩٠,٠٠		
٣	**اعمال الردم**													
٣/٣	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك ٩٥% يحسب زياده ١ جنيه على زياده نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوه ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تلويثات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافه ٢ كم .													
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١٠١,٤٠	م٣	١٥,١٠٠,٠٠	٠	٥,٧٩٩,٠٠	٥,٧٩٩,٠٠	٥٨٨,٠١٨,٦٠				٥٨٨,٠١٨,٦٠		
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب ١٥٩ كم =١,٥*١٥٩= ٢٣٨,٥ (161 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	٢٣٨,٥٠	م٣	١٢,٠٨٠,٠٠	٠	٤,٦٣٩,٢٠	٤,٦٣٩,٢٠	١,١٠٦,٤٤٩,٢٠				١,١٠٦,٤٤٩,٢٠		
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال ١٣٨ كم =١,٥*١٣٨= ٢٠٧ (140 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2 (المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	٢٠٧,٠٠	م٣	٣,٠٢٠,٠٠	٠	١,١٥٩,٨٠	١,١٥٩,٨٠	٢٤٠,٠٧٨,٦٠				٢٤٠,٠٧٨,٦٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	١٥,١٠٠,٠٠	٠	٥,٧٩٩,٠٠	٥,٧٩٩,٠٠	٧٥,٣٨٧,٠٠				٧٥,٣٨٧,٠٠		
							إجمالي قيمة المستخلص					٢,٠٨٠,٦٨٩,٩٠		

اثنين مليونا وثمانون الفا وستمائة وتسعة وثمانون جنيها وتسعون قرشا لا غير

ملاحظات:
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة التأمين سارية حتى ١٣/٠٣/٢٠٢٥
- يراعى تطبيق نصوص العقد

خصم ١٥ يوم لعدم تواجد مدير مشروع

الشركة المنفذة : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية

مدير المشروع — م/ محمد خليل

استشارى المساحة — م/ محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى — م/ محمد سيف الدين

استشارى عام (SYSTRA) — م/ علاء عبد اللطيف — تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة) — م / مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة — مهندس / محمد حسنى فياض

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

: تحريرا في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner