الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص
ختامى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول وذلك لأعمال الخرسانات (قطاع البحيرة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤٣+٠٠٠ الى الكم ٢٤٥+٠٠٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

العقد رقم : ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠١ ) بتاريخ : ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣ مع شركة الغازى للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى ٥ / ١ / ٢٠٢٤

| رقم البند | بيان الاعمال | الفئة طبقا للعقد | كمية البند بالعقد | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت | جملة مقدار الأعمال التي تمت ٢٠٢٤ | جارى ام ختامى | جملة قيمة الأعمال التي تمت | استقطاع او حجز | الباقي بعد الأستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش / جنيه | | | | | | | قرش / جنيه | قرش / جنيه | قرش / جنيه | |
| ١٠٦ | بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الإستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسي علي أن تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسي) | ٣٥٥ | ٢٤٠٠٠ | م٢ | ٠,٠ | ٠ | ٠ | ختامى | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون . |
| | بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية .... السعر طبقا للمفاوضة شهر مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه | ٤٣٢ | | | ٢١٨٠٠,٠ | ١٦٣,٦١٤٨١ | ٢١٩٦٣,٦١٤٨١ | | ٩٤٨٨٢٨١,٦٠ | ٠,٠٠ | ٩٤٨٨٢٨١,٦٠ | يراعى خصم ما جاء بتقرير الاستشارى وموضح بالمحضر وموضح التقسيم . |
| ٢٠٦ | بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤م٣ رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغربية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف. | ٢٢٠٠ | ٦٧٢,٧٢٧٣ | م٣ | ٠,٠ | ٠ | ٠ | ختامى | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . |
| | بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه طبقا للمفاوضة شهر مايو ٢٠٢٣ حتى تاريخه | ٢٦٦٥,٢ | | | ١٩٢,٠ | ٠ | ١٩٢ | | ٥١١٧١٨,٤٠ | ٠,٠٠ | ٥١١٧١٨,٤٠ | |
| | الإجمالى | | | | | | | | ١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ | التقارير ( المبدئى - الإسبوعى - الشهرى ) متواجدة. |
| | اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | | ١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ | لافتات المشروع متواجدة |
| | اجمالى قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | | | ٠,٠٠ | |
| | اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | | | | | | | | | | ١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠ | العلامات الارشادية متواجدة . |
| | ما سبق صرفه | | | | | | | | | | ٩٩٢٩٣١٨,٤٠ | |
| | اجمالى قيمة المستخلص الختامي | | | | | | | | | | ٧٠٦٨١,٦٠ | الاجهزة المساحية متواجدة . |

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

| المقاول | عن مكتب XYZ | عن استشارى الاشراف مكتب انترانس كونسلتنج | عن الاستشاري العام سيسترا | عن الهيئة العامة للطرق والكبارى | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة الغازى للمقاولات | م/أحمد هشام | م/ عبد المنعم على مدير المكتب الفنى(الاستشاري) | م/ باهر نور الدين | مهندس المشروع | مدير المشروع | مدير إدارة المشروعات |
| م/احمد محمد فتحى | | | | م/ احمد الشاعر | م/احمد ابو دقيقة | م/كارم امام |

يعتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
بالبحيرة و كفر الشيخ
مهندس/ مجدى عبدالسلام عامر