الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
(GARB)
وزارة النقل
الاداره المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٢) لمشروع اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (جرجا/قوص)قطاع غرب النيل من الكم٥٩٤.٩٦٠الى الكم٥٩٥.٩٦٠ بطول١كم

تنفيذ (شركة العنود العربية للمقاولات العامة) .

عقد رقم(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٧٣)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٨ / ٩/ ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد ( )

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية بكفر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٤ عن عملية

اعمال الحفر والتوريد والانشاء لمطبات صناعية على الطريق الدائري الرابع (وجه قبلي)
وطريق ٦ أكتوبر بطول ٩٦٠ م

عن شهر أغسطس ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

		ق جنيه
تأمين٥%	جملة الاعمال	٩ ٨٩٥ ٦٦٨/٠٥
دمغات	السابق صرفه	٨ ٢٩٥ ٧٨٧/٥٠
خصم معمل المنطقة		
	المستحق صرفه	١ ٤٩٩ ٨٨٠/٨٥
	جملة الاستقطاعات	١٨١ ٢٩١/١٠
	الصافى	١ ٢٨٨ ٤٨٩/٧٥

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/ المقاولون العرب للمقاولات العامة ومو افاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

تحريرا ٨/٩/٢٠٢٤
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح
عدد (٢) مستخلص
عدد (ـ) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس/ عماد حسين

الهيئة العامة للطرق والكباري
الادارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

عن عملية : اسفلت أعمال الجسر العلوي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص) قطاع غرب النيل
تطلق الشركة من المحطة الكم 594+960 الى المحطة الكم 596+500 بطول 1.5 كم
لتنفيذ المسافة من المحطة الكم 594+960 الى الكم 595+960 بطول 1.0 كم اتجاه قنا
تنفيذ شركة / الصعود العربية لمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى 15 / 08 / 2024

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري (2)

العقد رقم : (1573 / 2023 / 2024) بتاريخ : 15 / 08 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	وحدة قياس البند / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار المقدر المنفذ حتى تاريخه	مقدار المنفذ حتى تاريخه	مقدار المنفذ خلال الفترة	قيمة مقدار الاعمال	قيمة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع ( ) معبر	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3-2	بالعمل الحكمب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربة المتماسكه عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح وآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحجر على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وبند التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه / كم اعتباراً من 2023/5/4 .	30.50	17001.65	م3	12467.00	12467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-2	بالعمل الحكمب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربة شديدة التماسك (التربة متحجرة او ...) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح وآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحجر على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق وبند التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمحاضر الاستلام بواسطة البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري. - علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه / كم اعتباراً من 2023/5/4 .	34.70	115150.00	م3	70647.00	70647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والأرض الطبيعية منعمرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وبند التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والسد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمقر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	67.20	101200.00	م3	82799.00	82799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد ممثول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين متواجدة جارية حتى تاريخ 2024/05/19
	الاجمالى								0.00	0.00	0.00	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	0.00
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	0.00
ما سبق صرفه	0.00
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)	0.00

تحرير في / سنه 2024
مهندس المشروع / محمد اسماعيل

عن استشاري الصعود مكتب (smart design)
المكتب الفني
التوقيع /

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع /

عن الشركة (المقاول)
التوقيع /

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير المشروعات
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقول تحريرا في / سنة 2024
يدفع الى المقول مبلغ
على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفنات
تحريرا في / سنة 2024

سبق صرفها الى
المحاسب

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عبد حسنى
التوقيع /

الهيئة العامة
للطرق والكباري

2024 / 08 / 15

ملاحظات	المبلغ بعد الاستقطاع	استقطاع أو جزاء	المبلغ قبل الاستقطاع	ضرائب أو رسوم أخرى	قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه	قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه	نسبة الاستقطاع	البند	سعر الوحدة	الكمية	وصف البند	م
								3P				
	354662.71	0.00	354662.71		10780.02	10780.02	0.00		198.72	37.90		
	155878.64	0.00	155878.64		4557.86	4557.86	0.00		140.00	34.70		
								3P				
	2260211.17	0.00	2260211.17		61086.79	61086.79	0.00		620.00	37.00		
	989206.46	0.00	989206.46		25827.85	25827.85	0.00		400.00	38.30		
								3P				11
	5160582.41	0.00	5160582.41		71974.65	71974.65	0.00		72000.00	71.70	السعر اعتباراً من سبتمبر 2023 - ضبة تسعوضة	
	975126.66	0.00	975126.66		13088.95	13088.95	0.00		20000.00	74.50	السعر اعتباراً من 2024-03-22 - ضبة تسعوضة	
	9895668.05	0.00	9895668.05								الاجمالي	
		9895668.05									اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	
		0.00									اجمالي قيمة الاستقطاعات	
		9895668.05									اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	
		8395787.20									ما سبق صرفه	
		1499880.85									اجمالي قيمة المستخلص رقم (2)	

العلامات الارشاديه متواجده
مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
الاجهزة المساحية متواجدة
المعدات متواجدة
العمال ومهندسون العمل متواجدون
لافتات المشروع متواجدة
البرنامج الزمني والتقارير (المبدئي - الشهري - النصف شهري) متواجدة
المستلزمات والمهمات
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2024/05/19

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع

مدير المشروعات
التوقيع

قرين هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بشهره وقدره
المطلوب تحريراً في / سنة 2024
يدفع المطلوب مبلغ
ملاحظة الفنات
تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفه الى
المحاسب
على الحساب
نهائي
غير الواردة بحسبة التسوية اعتمدت من

عن مستشار (1)
مدير المشروع
التوقيع

عن مستشار (2) (مستشار التصميم)
مدير المشروع
التوقيع

عن مستشار التصميم مكتب (Skyline Design)
التوقيع

معتمد من / سنة 2024
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع

CamScanner

جمهورية مصر العربية

(استمارة ٥٠ ع ح)

(أ)

استمـــارة لاعتمـــاد الصـــرف

رقم _____

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة _____

رئيس القسم

مصلحة الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم مفوضية عقود

المبلغ المستحق إلى شركة العقود العربية للمقاولات العامة

بموجب { الطلبات طية أو .. مفوضية طلبية

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على _____
{ شيك على البنك المركزى فى _____
{ شيك على الخارج

يسحب باسم { صاحب الحق أو شركة العقود العربية للمقاولات العامة

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

بيانات الفواتير			
قرش	جنية	التاريخ	رقم
٧٥	٤٨٩	١٢٨٨	
٧٥	٤٨٩	الجملة	

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم _____

الختم ذو التاريخ

روجع _____

الاعتماد الادارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
نوع الخصم						بيانات		
قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند			
٧٥	٤٨٩	١٢٨٨				استرداد ١٥٪ من الدفعة الأولى الصادر بها شهادة الكهرباء الرئيسية (ج ب - قنوات)		١
٧٥	٤٨٩	الجملة الأصل				الكل من البند ٩٦٠ ٥٩٤ الى البند ٩٦٠ ٥٩٥		بقفل ملف
		مليم	جنية			بيانات الاستقطاعات		
						عادى إضافى دمغة توقيع		
						قرش جنية قرش جنية قرش		
						رسم الدمغة ___ ___ ___ ___ ___		
٧٥	٤٨٩	القيمة المطلوب صرفها						

رئيس المصلحة _____

خاصة

سنة

(١) إقرار كاتب الحسابات والتنازلات _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الإمضاء _____

جارى _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

_____ فى _____ سنة المبلغ ٧٥ ٤٨٩ ١٢٨٨

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح") _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو تاريخ .. (٣) سجب شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٥) ادرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب فى _____ سنة