المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول للقطار الكهربائي السريع قطاع (برج العرب/العلمين) لتنفيذ أعمال تشكيل الجسر الترابي
المسافة من الكم 376+000 إلى الكم 377+000 بطول 1 كم

تنفيذ : منشأة عصام فكري عبداللطيف مصطفى

كشف رقم جاري (3)

المقاول:منشأة عصام فكري عبداللطيف مصطفى رقم العقد (2024/2023/314) المؤرخ في 2023/9/4

من بداية العمل حتى: 14 /4/ 2024

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1	أعمال الحفر													مكتب جهاز الأشراف متواجد -
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة .													العلامات الأرشادية متزاجدة -
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	26.30	م3	1072.80	1000	0	1000		26300				26300	لوحات المشروع متواجدة -
3	أعمال الردم													المهندسون متواجدون -
1-3	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشغيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجفة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم زيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													مسئول تأمين سلامة المرور متواجد -
	السعر خلال شهرفبرايرطبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	97.50	م3	9526.00	9040.00	0.00	9040.00		881400.00	0.00	0.00	0.00	881400	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون -
	السعر خلال شهرمارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.70	م3	15288.60	14520.00	0.00	14520.00		1462164.00	0.00	0.00	0.00	1462164	التقارير متواجدة -
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.90	م3	8736.40	8290.00	0.00	8290.00		836461.00	0.00	0.00	0.00	836461	يراعى خصم التجارب المعملية -
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	101.40	م3	6000.00	0.00	4390.00	4390.00		445146.00	0.00	0.00	0.00	445146	الحد الأدنى من المعدات متواجد -
	علاوة مسافة نقل التربة 108 كم = (106 كم × 1.5 = 159 جنيه)	159.00	م3	31640.80	25480.00	3512.00	28992.00		4609728.00	0.00	0.00	0.00	4609728	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -
	علاوة مسافة نقل الرمل 73 كم =(71 كم ×1.5 = 106.5 جنيه)	106.50	م3	7910.20	6370.00	878.00	7248.00		771912.00	0.00	0.00	0.00	771912	وثيقة جميع أخطار المقاولين -
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	39551.00	31850.00	4390.00	36240.00		471120.00	0.00	0.00	0.00	471120	سارية حتى 16-09-2024
	إجمالي قيمة المستخلص												9,504,231	وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية -
	تسع ملايين وخمسمائة وأربعة ألفا ومئتان وواحد وثلاثون جنيه مصري فقط لا غير													سارية حتى 17-09-2024
														يراعى تطبيق نصوص العقد -
														السيارة غير متواجدة

الشركة المنفذة :عصام فكري عبداللطيف

مدير المشروع
م/ احمد عبدالنبي

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/محمد خليل

مهندس الاستشاري (ر.عماد نبيل)
م/مازن عصامي

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
م/ علاء عبداللطيف
تمت المراجعة فنياً

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

على الحساب نهائياً

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"