وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٨

الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
١	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات التى تعوق الاعمال والنقل الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٧٥٠٠	٧٦٣٨,٣٢
٢	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أرضيات وحوائط رخام او جرانيت التالف والفنة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٠٠	٦٦,٠٨
٣	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أرضيات بلاط موزايكو أو بلاط انترلوك أو أرضيات وحوائط سيراميك التالف والفنة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٠٠٠	٢٠٩٠,١١
٤	بالمتر المسطح فك و ازالة ارضية خشبية و تسليمها لمخازن الهيئة والفنة تشمل الفك ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣٥٠	٤٥٣,٤٦
٥	بالمتر الطولى تكسير و ازالة رخام كسوة درج السلم والبند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة	م.ط	١٠٠	٣٣,١٣
٦	بالمتر المسطح تكسير بلاط اسطح والبند يشمل إزالة عزل الرطوبة ، والبند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة.	م٢	٢٥٠	١٩٦,٧٩
٧	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مبانى طوب بأى سمك والفنة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٦٠	٣١,١٠
٨	بالمتر المسطح تكسير وإزالة البياض الداخلي حتى منسوب الطوب والفنة تشمل التكسير وعمل المقايل اللازمة ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٩٠٠	٧٦٣,٤٠
١٠	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية باي سمك والفنة تشمل التكسير يدويا ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٧٥	٧٣,٤٨
١١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والفنة تشمل التكسير يدويا و مسلب السقف المجاور إذا لزم الأمر والمحافظة على سلامة المنشأ ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١٠	٨,٤٠
١٢	بالمتر المسطح تكسير اسفلت بأي سمك والفنة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧٠٠	٦٧٧,٤٣
١٣	بالمتر الطولي فك وإزالة بردورات بأي ابعاد والفنة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠٠	١٤٩,٢٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
مشروع صيانة مبانى مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

ZIDAK

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل — حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة
١٥	بالمتر الطولى تكسير وإزالة وزر من أي نوع (موزايكو - رخام - سيراميك - بورسيلين ...) للارضيات بأي ارتفاع والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٠٠	٣٤٤,٦٣
١٦	بالعدد فك و ازالة الاجهزة الصحية وتسليم الصالح منها لمخازن الهيئة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤٠	٢٧,٠٠
١٧	بالعدد فك وإزالة باب او شباك الومنيوم او خشب باى مقاس وتسليمه لمخازن الهيئة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٠	١٠٢,٠٠
٢٢	بالمتر الطولى تكسير وإزالة مواسير (صرف / تغذية) خارجية بأى قطر ومن أى نوع ، والبند يشمل نقل مخلفات ناتج التكسير والإزالة إلي المقالب العمومية مع اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	م.ط	٧٠	١١٣,٥٠
٢٤	بالعدد فك برجولة خشبية بأي أبعاد والفئة تشمل الفك وتسليم الصالح منها لمخازن الهيئة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١,٠٠
٢٥	بالمتر المكعب حفر تربة فى أى نوع من انواع التربة عدا التربة الصخرية ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١٢٠٠	٢٠٠,٨٠
٢٦	بالمتر الطولى عمل جسات للتربة والسعر يشمل إجراء الإختبارات والتحاليل اللازمة وعمل التقرير الإسترشادى للتصميم.	م.ط	٦٠	٤٠,٠٠
٢٧	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة ممكنة وعمل الإختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٣٥٠٠	٣١٨٩,٦٤
٢٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات بنسبة خلط ٨و٠م٣ زلط +٤و٠م٣ رمل على الا تقل كمية الاسمنت عن٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٤٠٠	٢٤٨,٨٩
٢٩	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات واسفل الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣٠٠٠	٣٢٠٠,٣١
٣٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقابي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح.	م٣	٣٠٠	١٤٤,٨٥

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى و على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهير العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح.	م٣	١٢٠	١١٧,١٥
٣٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الهيكل الخرساني للخزان من DOUBLEFAIR FACE من جميع الأجناب حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية، والبند يشمل العمل بشدة معدنية لزوم السقف والحوائط واستخدام الأوناش لنقل ورص الشدات والفك والتركيب طبقا لتعليمات المهندس المشرف ويجب الا يقل المحتوي الأسمنتي عن ٣٥٠ كجم اسمنت للمتر المكعب من الخرسانة ، ويتم تنفيذ اعمال الدمك والهز جيدا وتسوية السطح العلوي على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا تقل عن ٣٠٠ كجم/ سم٢ والسعر يشمل المهالك وكل ما يلزم لنهير العمل نهر كامل طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والبند غير شامل توريد حديد التسليح.	م٣	١٦٠	١٥٦,٧٣
٣٧	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفنة تشمل كل ما يلزم لنهير العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣٥٠	٢١٣,٩٤
٣٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ x ٢٥ x ١٥ سم والفنة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨٠م٣ زلط + ٠,٤٠م٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين بيوية اللاكيه باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهير العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠٠٠	١٧٧٩,٨٤
٣٩	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للأساسات والمباني الملاصقة للتربة والبند يشمل نظافة السطح جيداً قبل الدهان والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهير العمل نهوأ كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. .	م٢	١٥٠٠	١٢٢١,١٩
٤٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ (المناطق الرطبة) من الأسموسات بسمك ٤ مم والفنة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدايز بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالبأسبورى وعمل طبقة لياسة أسمنتية بسمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهير العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٢٥٠	١٠٧٨,١١
٤١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزل للمياه للأسطح الداخلية للخزانات باستخدام المواد CRYSTALLINE WATERPROOOFING على أن تكون المادة الأيبوكسية صالحة لمياه الشرب ، والبند يشمل كل ما يلزم لنهير الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٤٥٠	٢٥٠,٠٠
٤٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم المضغوط لاتقل كثافته عن ٣٠ بسمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل وكل ما يلزم لنهير العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان تقدم عينة للاعتماد قبل التوريد.	م٢	٣٥٠	٢١٣,٩٤

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

ZIDAK

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة
٤٤	بالمتر المسطح توريد ودهان ٣ اوجه عازلة لزوم حوائط وأسقف وأرضيات الخزان الداخلية أو المناطق الرطبة -عازل مائي- سيكا توب سيل ١٠٧ من إنتاج شركة سيكا او ما يماثلها وحمل علي البند عمل الإختبارات اللازمة ونهر الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات لجنة الإشراف ومحمل علي السعر تجهيز السطح والمعالجة حول المواسير وجميع مايلزم.	م٢	١٠٠٠	٩٢١,٨٦
٤٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ او الاسمنتي المصمت بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٤٥٠	٤٢٨,٣٤
٤٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نصف طوبة من الطوب الطفلي المفرغ او الاسمنتي المصمت بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٧٠٠	٦٤١,٩٧
٥١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٢سم فرز أول من اجود الانواع والفتة تشمل التوريد والتركيب وسفية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وطبقة الرمال اسفله والبند يشمل تركيب وزرة وكل ما يلزم لنهير العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣٥٠	٢٢١,٨٨
٥٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس فرز أول باللون المطلوب كليوباترا او الجوهرة او ما يماثلهما	م٢	٦٠٠	٥٥٣,٣٦
٥٣	بالمتر الطولي توريد وعمل وزرة سيراميك من نفس نوع الأرضية ارتفاع ١٠ سم والبند يشمل التشوين والتركيب وجميع ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٤٠٠	٣٨٧,٦٤
٥٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس فرز اول باللون المطلوب كليوباترا او الجوهرة او ما يماثلهما	م٢	١١٠٠	١١٢٠,٣٢
٥٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب ورق حائط من الفينول انتاج شركة كريشن آرت / ميرباند /أنيس / الحلو أو ما يماثلها وصناعة أمريكية أو إيطالي طبقا لعينات يتم تقديمها للاعتماد والبند محمل عليه تجهيز الحائط المراد لصقه و البند محمل عليه توريد وتنفيذ مادة اللصق الخاصة بنوعية ورق الحائط المعتمدة ، والفتة تشمل وسائل التثبيت وعمل كل ما يلزم لنهير العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٠٠	٢٠٧,٢٤
٦٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ارصفة من اجود الانواع وبسمك لا يقل عن ٣ سم وبالاشكال التى يحددها المهندس المشرف والفتة تشمل التوريد والتركيب وسفية اللحامات جيدا وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٤٠٠	٢٣٤,٤٨
٦١	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات من الرخام من اجود الانواع باللون المطلوب محلي (تريستا او نيوجوك او ما يماثلهما) بسمك ٢ سم ، والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للترابيع للتركيب على منحنى لتحقيق الشكل المطلوب ، و الفتة تشمل توريد و عمل مونة اللصق ٣٥٠ كجم/م٣ و فرشة من الرمل النظيف و الفتة تشمل التشوين و الفتة تشمل التقطيع و الشطف والجلي و الزملكة و التلميع و الصقل و الفتة تشمل جميع ما يلزم لنهر الأعمال طبقا للرسومات و أصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحات و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٦٠٠	٣١٥,٠٧

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢سم من اجود الانواع باللون المطلوب محلى(فيردى او نيوجلايب او ما يماثلهما) لزوم الأرضيات وبسطات السلالم على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب و التثبيت والزملكه وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٨٥	٦٤,٧٦
٦٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات رخام بسمك ٢ سم من الرخام الجلاكسى طبقا للعينه المعتمده والفئة تشمل التوريد والتركيب والزملكه وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٦٠	٢٤,٢٥
٦٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب جلسة أو عتب أو مغبرة من الرخام محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب بسمك ٣ سم طبقاً للعينة المعتمدة بعرض يتراوح من ١٥ - ٢٠ سم و تركب بمونة اسمنتية ٣٥٠ كجم/م٣، والفئة تشمل التشكيل الدائرى و تشوين الخامات و الجلى و مونة التثبيت و مونة السقية و جميع الاكسسوارات اللازمة و جميع الاعمال اللازمة لانهاء العمل على الوجه الاكمل طبقا للوحات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠٠٠	١٥٦٢,٢٦
٦٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب جلسة أو عتب أو مغبرة من رخام الدبل بلاك أو مايماثله طبقاً للعينة المعتمدة بعرض يتراوح من ١٥ - ٢٠ سم سمك ٢ سم و تركب بمونة اسمنتية ٣٥٠ كجم/م٣، والفئة تشمل التشكيل الدائرى و تشوين الخامات و الجلى و مونة التثبيت و مونة السقية و جميع الاكسسوارات اللازمة و جميع الاعمال اللازمة لانهاء العمل على الوجه الاكمل طبقا للوحات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٠	٩,٨٤
٦٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب وزر من رخام محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب ارتفاع ١٠ سم ،والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للتركيب على منحنى لتحقيق الشكل المطلوب ، والفئة تشمل توريد و عمل مونة اللصق ٣٥٠ كجم/م٣ والفئة تشمل التشوين و الفئة تشمل التقطيع و الشطف و الزملكة و التلميع و الصقل و الفئة تشمل جميع ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات و أصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحات و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٧٥	٨١,٢٠
٦٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب وزر من جرانيت محلى(فيردى او نيوجلايب او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب ارتفاع ١٠ سم ،والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للتركيب على منحنى لتحقيق الشكل المطلوب ، والفئة تشمل توريد و عمل مونة اللصق ٣٥٠ كجم/م٣ والفئة تشمل التشوين و الفئة تشمل التقطيع و الشطف و الزملكة و التلميع و الصقل و الفئة تشمل جميع ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات و أصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحات و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦٠	١٩,٨٩
٦٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيه رخام حوائط محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب سمك ٢ سم أو ما يماثلهم طبقا للعينه المعتمده وسحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن على ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت والرمل أو بلصق بمادة طبقاً لاعتماد الاستشاري على بياض أسمنتي (مقاس في مكان آخر) لزوم الواجهات والبند يشمل مادة اللصق أو المونة الأسمنتية وغير شامل البياض الأسمنتى وإتخاذ كافه ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م٢	١٠٠٠	٧٠٩,٣٩
٦٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيه رخام حوائط محلي (تريستا او نيوجولد او ما يماثلهما) من اجود الانواع باللون المطلوب سمك ٢ سم أو ما يماثلهم طبقا للعينه المعتمده وسحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن على ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت والرمل أو بلصق بمادة طبقاً لاعتماد الاستشاري على بياض أسمنتي (مقاس في مكان آخر) لزوم الواجهات والبند يشمل مادة اللصق أو المونة الأسمنتية وغير شامل البياض الأسمنتى وإتخاذ كافه ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م٢	١٠٠٠	٨٢,٠٠
٧١	بالمتر المسطح توريد وتركيب تكسيه رخام جلاكسى سمك ٢سم من اجود الانواع وسحمل عليها تثبيت الكانات من السلك المجلفن على ان يتم التركيب بمونة من الاسمنت والرمل أو بلصق بمادة طبقاً لاعتماد الاستشاري على بياض أسمنتي (مقاس في مكان آخر) لزوم الواجهات والبند يشمل مادة اللصق أو المونة الأسمنتية وغير شامل البياض الأسمنتى وإتخاذ كافه ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م٢	١١٠	١٠٣,٦٨
٧٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة للدرج من الجرانيت محلي(فيردى او نيوجلايب او ما يماثلهما)طبقاً للعينة المعتمدة القائمة سمك ٢سم والنائمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والزملكه وعمل الفرملة اللازمة وسحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (تلابيس) وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠٠	٢٠٦,٥٣

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل — حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
٧٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كمرة للدرج من رخام دبل بلاك أو سايملك طبقاً للعينة المعتمدة القائمة سمك ٣سم والنائمة سمك ٤ سم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والزملكه وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجيتين (تلاييس) وكل ما يلزم لنهير العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠	٢٥,٥٨
٧٩	بالمتر المسطح فك واعاده تركيب بلاط انترلوك وكل ما يلزم لنهير العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٠٠	١١٤,٧٣
٨٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك لزوم الارصفة سمك ٨سم من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل التوريد والتركيب والسقية بالرمال وفرشة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهير العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٠٠٠	١٣٧٤,٣٣
٨١	بالمتر المسطح توريد و صب بلاطات خرسانية مطبوعة بسمك ٧سم باللون و الشكل المطلوب و السعر يشمل فرشة من الرمل ١٠ سم و كذلك تسقى لحماية بالجراوت والبند يشمل ايضا الفواصل وملئ الفواصل بال backing rod ثم التغليل علية بال seafant ويتم القياس بالمتر المسطح والبند يشمل نقل وتمنوين الخامات والخلط والصب بالتشكيل والتشطيب باللون المطلوب كما هو موضح في الرسومات وجميع ما يلزم لنهير العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات الشركة المنتجة والمهندس المشرف.	م٢	٢٥٠٠	١٨٦٧,٢٤
٨٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات بتشكيلات من الرخام من Pietra Grey شاملة الكنارات والتشكيلات الموضحة بالرسومات سمك ٢ سم، والبند يشمل التركيب بمونة أسمنتية والبند يشمل الحلي ومونة التثبيت ومونة السقية وجميع الإكسسوارات اللازمة وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقاً للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف والقياس بالمتر المسطح لجميع المسطحات الأفقية والرأسية .	م٢	٢٦٥	٢٦٠,٩٩
٨٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والنصهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل عمل البوز والاوتار اللازمة وتركيب شبك سمك في اماكن اتصال المباني بالعناصر الإنشائية (عمود- كمرة- اكتاف) وكل ما يلزم لنهير العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٨٠٠	٢٧٤٢,٣٥
٩١	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية جرافيانو او دراي ميكس باللون المطلوب من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفنة تشمل ودهان وجه سيلر لنظافة السطح وكل ما يلزم لنهير العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٥٠	٣٢,٥٣

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة
٩٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان داخلى ببوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم أو سطح جبسى (للحوائط والأسقف) على ان يكون الدهان ثلاثة اوجه ووجه تحضيري لزوم الحوائط الداخلية والأسقف الداخلية من بلاستيك مخفف بالماء طبقا لمواصفات الماده على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايبس او بوتن أو ما يماثلهما وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان ودهان وجه سيلر لنظافة السطح وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٥٠٠	٢٢٣١,٦٠
٩٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان داخلى ببوية البلاستيك على سطح مدهون على ان يكون الدهان وجهين مع عمل التلقيط اللازم بالمعجون والسنفره الجيده للسطح على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايبس او بوتن أو ما يماثلهما وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل دهان وجه سيلر لنظافة السطح وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٠٠٠	٨٩٩,٤٧
٩٧	بالمتر المسطح دهان ابواب وشبابيك خشب وجهين ببوية اللاكيه باللون المطلوب على سطح مدهون مع عمل التلقيط اللازم و الفئة تشمل المعجنة و الدهان والسنفره وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس لكل جهة على حده.	م٢	١٠٠	٩٢,٣٧
١٠٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد ابلاكاج زان سمك ٣ مم من الجهتين قوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٢×٥ بوصه و الرأس السفلى قطاع ٢×٦ بوصه و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الحدايد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبر من اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكيه ساتون او استر او مايماثلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	م٢	١٥	١٤,٢٦
١٠٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب دواليب خشب طبقا للارتفاع المطلوب بحيث لايزيد الارتفاع عن ٢,٤٠ م بعمق لا يقل عن٦٠ سم من الخشب الكونتر سمك ١٦ سم ملصوق قشره من الزان و عمل ارفف داخليه من الخشب الكونتر سمك ١٦ مم الملصوق قشره زان والضلف من الخشب الكونتر سمك ١٦ مم ملصوق قشره زان و مجمل على البند الاكسسوارات اللازمه والدهان طبقا للعينه المعتمده و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٠	٧,٥٠
١٠٦	بالعدد توريد و تركيب ماكينة غلق اتوماتيكى للابواب من اجود الانواع (Cisa) او ما يماثله و طبقا للعينة المعتمدة قبل التوريد بكافه مشتملاتها وطبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤٠	٢٩,٠٠
١٠٨	بالمتر المسطح ترميم و اصلاح ابواب خشب و الفئة تشمل الاصلاح و توريد ما يلزم من خردوات و كوالين و حدايد و دهان وجهين ببوية اللاكيه باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٥٠	٢١,٨١
١٠٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب أرضيات من الواح الخشب الصناعي HPL مقاوم للبرى والاحتكاك والكهرباء الاستاتيكية وكاتمة للصوت طبقاً للعينة المعتمدة بسمك لا يقل عن ٨مم، ويتم التركيب فوق أرضيات من أي نوع (مقاسة في مكان أخر) والبند يشمل مواد التثبيت واللصق وورولات الفوم أسفل الأرضيات وتجهيز الأرضيات مع مراعاة فواصل التمدد والفئة تشمل توريد وتركيب ووزره من نفس النوع وجميع ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٠٥	٢٠٣,٩٧

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة
١١٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب أرضيات من HDF مقاوم للبرى والاحتكاك والكهرباء الاستاتيكية وطبقاً للعينة المعتمدة بسمك لا يقل عن ٨ مم ، ويتم التركيب فوق أرضيات من أي نوع (مقاسة في مكان آخر) ، والبند يشمل مواد التثبيت واللصق وورلات اللوم أسفل الأرضيات وتجهيز الأرضيات مع مراعاة فواصل التمدد والفنة تشمل توريد وتركيب ووزره من فقس النوع وجميع ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (سبعون متر مسطح)	م٢	١٢٠	٧٨,٤٣
١١٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب نجاليد خشبيه من خشب ال MDF بسمك ١٢مم و المكسو بقشرة من خشب الجوز الطبيعي أو قشرة من خشب الأبانوس بالتصميم المطلوب (دهان بولي يورثان) بها تجاويف افقية أو رأسية عرض ٣سم / ٥سم طبقاً للتصميم المطلوب يتم تحديدها باستخدام ماكينة CNC أو بدون تجاويف ،والبند يشمل العلقات والمراين من الخشب الموسكي بقطاعات ١"x٢" مع قطاعات ٢"x٢" على ان تكون المسافة بين العلقات صافية ٦٠ سم حد اقصى لتثبيت العوارض الافقية مع الرأسية بالعلقات بمسامير التثبيت المعتمدة للخشب مع البياض أو يتم تثبيتها بالأسقف على شاسيه معدني مثبت بأبياش مثبتة بالأسقف الخرسانية و يتبع النجاليد الدهان و عمل الديكورات و في حالة تشكيل الحوائط يتم عمل علقات مزدوجة لعمل بيت الستارة على الواجهات و البند يشمل جميع وسائل التثبيت وأعمال الدهان وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا و على اكمل وجه طبقا للعينات المعتمدة واللوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٥٠٠	٤٧٢,٩١
١١٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب وزرة من الخشب الزان الطبيعي سمك ٢٢ مم وارتفاع ١٠ سم والمدهون بدهان البولي يوثان حسب اللون المطلوب ، و البند يشمل جميع وسائل التثبيت وأعمال الدهان وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا و على اكمل وجه طبقا للعينات المعتمدة واللوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٥٠	١٤١,٤٢
١١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات خشب من خشب الكونتر أو خشب MDF بعرض ٣٥ - ٦٠ سم وسمك ١٨مم مغطى بقشرة من بـ HPL أو قشرة من الجوز الطبيعي والارفف الداخلية والغطاء العلوي والفواطيع من الكونتر الملصق عليه HPL أو قشرة من الخشب الطبيعي والبند يشمل التوريد والتصنيع والتركيب و الدهان و جميع الاكسسوارات اللازمة من أجود الاكسسورات المستوردة والسعر يشمل توريد وتركيب وزرة من PVC ارتفاع ١٠سم والبند يشمل التركيب و التشطيب ونهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٥	٢٤,٧١
١١٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب أرفف من الخشب MDF على طبقتين باجمالى سمك ٣٦ مم عمق ٣٥-٤٥ سم ملصق عليه قشرة من خشب الجوز الطبيعي وقشاط من الخشب الزان تخانة ٢٢ مم والبند يشمل عمل مراية بارتفاع ٦ - ٨ سم من الخشب الزان الطبيعي والبند يشمل التوريد والتصنيع والتركيب و الدهان و جميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب و التشطيب و لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١١	١١,٠٠
١١٦	بالمتر المسطح قشط النجاليد الخشبية واعادة الدهان باللون المطلوب بولي يورثان ، والفنة تشمل عمل جميع المرمات والتثبيت ان لزم الأمر وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٦٠	١٧٦,٤٤
١١٧	بالمتر المسطح فك ونقل واعادة قشط وازالة القشرة ولصق قشرة جديدة لضلف الأبواب الخشبية للجانب الواحد ، والبند يشمل اعادة التركيب والدهان بولي يورثان عالى الجودة ، والبند يشمل الاكسسورات المستوردة مطلية باللون الذهبي ، ويتم القياس لكل وجه على حدة	م٢	٧٠	٦٥,٩٢
١١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب النجاليد الخشبية MDF ملصق به قشرة من الجوز ترك الطبيعي والدهان باللون المطلوب بولي يورثان ويتم التركيب على نجاليد قائمة، والفنة تشمل وسائل التثبيت وأعمال الدهان وضبط النجاليد القائمة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٤٥	٤٤,٤٤

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

ZIDAK

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل — حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
١٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب فتحات تهوية Louver والبند يشمل الاعمده من الالمونيوم قطاع صندوقى مقاس١٠×٥ سم مدهون الكتروستاتيك و البند يشمل جميع الاكسسوارات اللازمه للتثبيت وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢	٤٦,٣٠
١٢٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب الومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة) P.S الكبير او تكتال قطاع شريف على حسن اوما يماثلهما المطابقة للكود المصرى و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٦مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين و الاكسسوارات من أجود الأنواع والدهان الكتروستاتيك و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢×٦ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	م٢	٥٠	٥٠,٩٣
١٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك وابواب الومنيوم double glass حسب اللون المطلوب على ان تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة P.S الكبير او تكتال قطاع شريف على حسن اوما يماثلهما والمطابقة للكود المصري والفئة تشمل التوريد والتركيب والزجاج سمك ٦ مم double وضلفة بسلك الومنيوم والخردوات والكوالين والاكسسوارات من أجود الأنواع والدهان الكتروستاتيك، والحلق من الخشب الموسكي قطاع 2x6 بوصة والبرور من الالومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب.	م٢	١٣٠	٢٨,٩٩
١٢٤	بالمتر المسطح ترميم و اصلاح ابواب وشبابيك الومنيوم و الفئة تشمل الاصلاح وجميع الخردوات والكوالين والاكسسوارات من أجود الأنواع والدهان الكتروستاتيك كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واعادة الشئ لاصله مما جميعه.	م٢	١٤٠	١٦٠,٦١
١٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بديل للزجاج من البولى كاربونات المفرغ سمك ٦ مم ومضاد للحريق ومعالج ضد تغير اللون بسبب الأشعة البنفسجية والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٥٠	١٣٢,٣٠
١٢٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب شرائح من الاستانلس ستيل باللون الذهبي عرض ٣٠ مم بسمك من ١مم حتى ١,٢٥مم ويتم التثبيت جيدا والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل على اكمل وجه طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري والقياس هندسي .	م.ط	٣٠٠	٢٥٠,٤١
١٢٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب درابزين مثبت بالأرض لزوم السلالم الداخلية بارتفاع ٩٠ سم يتكون من قطاعات عرضية و أعمدة من انابيب قطر ٤٠ مم من الحديد المدهون بدهان ايبوكسي والبند يشمل جميع ما يلزم للتثبيت و لنهو الأعمال نهوا كاملا والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٧٠	١٥٦,٦٥
١٣٠	بالمتر المسطح ترميم و اصلاح ابواب معدنية و الفئة تشمل فك الباب والنقل والاصلاح وجميع الخردوات والكوالين والاكسسوارات من أجود الأنواع والدهان الكتروستاتيك او طبقاً للون المطلوب وطريقة التنفيذ المعتمدة و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واعادة الشئ لاصله مما جميعه.	م٢	٢٥	٢,٢٠
١٣١	بالكجم توريد و تركيب حديد مسبعات لزوم حماية الشبابيك و الفئة تشمل التوريد و التشغيل و التركيب و اللحامات و الدهان وجهين بريمر و وجهين بويه اللاكيه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	كجم	٨٠٠٠	٧٣١٥,٤٦
١٣٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح (٦٠ & ٤٠) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٤٠	٤٠,٤٤

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل — حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة
١٣٧	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كتر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٣٥ x ٢٠ سم	عدد	٨	٩,٠٠
١٣٨	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كتر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٣٠ x ١٨ سم .	عدد	١٨	١٨,٠٠
١٣٩	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كتر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٢٨ x ١٥ سم .	عدد	١٥	١٤,٠٠
١٤٠	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كتر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٥٠ x ٢٨ سم .	عدد	١	١,٠٠
١٤١	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كتر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ١٥ x ٢٠ سم .	عدد	١٢	١٢,٠٠
١٤٢	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كتر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ٥٠ x ٧٠ سم .	عدد	٤	٤,٠٠
١٤٣	بالعدد توريد وتركيب لافتة ارشادية مكونة من فريم ستانلس فضي تقطيع ليزر مع تكسيح الجوانب والبند يشمل لحام ارجون والتجليخ والتلميع ويشمل كتابات فينيل اسود تقطيع كتر بلوترمع تفريغ طبقة ستانلس فضي داخلية بمقاس اللافتة خلف الكتابات، وعمل طبقة حماية اكريلك شفاف امام الكتابات والبند يشمل خشب لتثبيت اللافتة علي الحائط طبقاً للمقاس المطلوب ، والبند يشمل جميع اكسسوارات التجميع والنقل والتركيب . - مقاس ١٢٠ x ٩٥ سم .	عدد	١	١,٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
١٤٨	بالعدد توريد وتركيب سلم بحاري داخل الخزان ستانلس ستيل يتكون من فخذين من مواسير استانلس ٣١٦ قطر ٢١,٥" ودرجات مواسير استانلس ستيل قطر ٣/٤" بارتفاع لا يقل عن ٣,٦ م وبعرض ٦٠ سم وبفاصل ٣٠ سم بين الدرجة والدرجة وتتم جميع اللحامات والقطاعيات بسلك لحام استانلس ٣١٦ ويثبت داخل الحائط الخرساني قبل الصب بوصلات والمسامير والورد والصواميل من استانلس ستيل ويركب الفخذين اسفل ارضية الخزان وتشمل فئة البند عمل كل ما يلزم لجعل العمل تاما وصالحا للغرض الذي انشىء من أجله وذلك طبقا للمواصفات الفنية لأعمال الستانلس ستيل وذلك طبقا للمواصفات الفنية لبنود الأعمال	عدد	٤	٥,٠٠
١٥١	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٦٠و٠×٤٥و٠ على أن يكون (ديورافيت او روكا) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الباردة والساخنة و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جالبتراب او عمود صرف والسعر لا يشمل الخلاط والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٥	٢٣,٠٠
١٥٢	بالعدد توريد وتركيب حوض أوانى من الاستانلستيل (فرانك سامى) او ما يماثله فرز أول مقاس ١×٠,٤٥م والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الباردة والساخنة والصرف حتى أقرب جالبتراب أو سيفون أرضية والسيفون من البلاستيك موسعة قطر ٢ بوصة والسعر لا يشمل الخلاط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٨	٢,٠٠
١٥٣	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع(ديورافيت او روكا) او ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد وأطى من الصيني و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٥	١٩,٠٠
١٥٥	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقة من الصيني فرز أول (دورافيت او ايديال استاندر) او ما يماثلهما والفئة تشمل محبس الزاوية و ماسورة الطرد و سيفون الكباية و الطابق و حاجز من الجرانيت سمك ٢ سم مقاس ٠,٣٥×١و٠ م و مواسير التغذية و مواسير الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أو عامود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة و الشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨	٦,٠٠
١٥٧	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٥٠ سم من أجود الانواع و الفئة تشمل فك القديم ان وجد والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠	٦,٠٠
١٥٨	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض وجه جولد الثقيل او ما يماثله و الفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٥	٢٩,٠٠
١٥٩	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض مطبخ جولد الثقيل او ما يماثله و الفئة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥	٣,٠٠
١٦٠	بالعدد توريد و تركيب سيفون بلاستيك قطر ١,٥ " حمزه او مايماثلها بغطاء من الاستانلس ستيل والفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جالبتراب او عامود صرف وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥	٢١,٠٠
١٦١	بالعدد توريد و تركيب سيفون بلاستيك قطر ٢ " حمزه او مايماثلها بغطاء من الاستانلس ستيل والفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جالبتراب او عامود صرف وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥	٦,٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة
١٦٣	بالعدد توريد و تركيب سيفون جالتراب من PVC فوق فرشة من الخرسانة العادية ٧٠x٧٠سم سمك ١٠سم و الفتة تشمل التوريد و التركيب والغطاء وفرشة الخرسانه و مواسير الصرف حتى غرفة التفتيش و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٠	٤,٠٠
١٦٤	بالعدد توريد وتركيب ماكينة كومبينشن من أجود الأنواع والفتة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥	٨,٠٠
١٦٦	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٢/١ " من اجود الانواع والفتة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠	١,٠٠
١٦٨	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١/٢ " من اجود الانواع والفتة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٧٠	١٣,٠٠
١٦٩	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ " من اجود الانواع والفتة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٠	١,٠٠
١٧٠	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١,٠ " (2 لاكور) من أجود الأنواع بالنجر B.R أو ما يماثلها والفتة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٠	١٠,٠٠
١٧١	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١,٥ " (2 لاكور) من أجود الأنواع بالنجر B.R أو ما يماثلها والفتة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤	٤,٠٠
١٧٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك PVC الشريف او مصر الحجاز او مايماثلها قطر ١,٥ " بسمك ٣ مم و الفتة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٦٠	٤٧,٠٠
١٧٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف او مصر الحجاز او مايماثلها قطر ٢ " بسمك ٤ مم و الفتة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٠	٢٥,٥٠
١٧٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف او مصر الحجاز او مايماثلها قطر ٣ " بسمك ٤ مم و الفتة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠٠	١٢٢,٥٠
١٧٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف او مصر الحجاز او مايماثلها قطر ٤ " بسمك ٥ مم و الفتة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٥٠	١٤٣,٠٠
١٧٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف او مصر الحجاز او مايماثلها قطر ٦ " بسمك ٥ مم و الفتة تشمل التوريد و التركيب و الرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه والحفر والردم و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠	١٠٧,٧٠
١٧٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب جريلة صرف مياه ارضية بعرض من ١٠ سم والمجرى نت نصف ماسورة HDPE والمجرى والغطاء من اجود الانواع و الفتة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠	٧,٦٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
١٧٩	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م و لأي عمق و الفنة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي المصمت فوق فرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠سم و بتشتة ٣٠سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجاري اللازمة و الفنة تشمل الغطاء من (GRP) يعتمد قبل التوريد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف. أ - غرفة تفتيش غطاء (GRP)يتحمل احمال (٣:٧) طن	عدد	٤٠	٢٠,٠٠
١٨٥	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطلمبة والقميز من أجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب والتعنية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥	٩,٠٠
١٨٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٠,٥ بوصة بولى بروبولين او اكوائيرم او ما يماثلهم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠	٦٦,٠٠
١٨٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣/٤ بوصة بولى بروبولين او اكوائيرم او ما يماثلهم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٩٥	١٥,٠٠
١٨٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة بولى بروبولين او اكوائيرم او ما يماثلهم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٢٠	١٨٥,٥٠
١٩٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة بولى بروبولين او اكوائيرم او ما يماثلهم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠	٤,٠٠
١٩١	بالعدد توريد و تركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ من البلاستيك المقوى بولى بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢,٠٠
١٩٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير معرجة مثقبة قطر ٢٠٠ سم خارجى من البولى ايثلين عالى الكثافة HDPE مثقبة و ممزوجة من الخارج و ملساء من الداخل او مواسير مصمتة و ممزوجة من الخارج و ملساء من الداخل ذات نوع احادى الجدار و توريد القطع الخاصة و توريد تيهات و Y تى و اكواع و نقاصات قطع خاصة او طبقا لمواصفات المصنع و يتضمن السعر توريد المواسير و حلقات الربط و الحلقات المطاطية و مواد التشحيم و الطبات العمياء و كل ما يلزم لتركيب المواسير و يتضمن السعر اعمال النقل و التخزين و التحميل و التنزيل و التشوين و يتضمن السعر تركيب اغشية الـ GEOTEXTILE و تنزيل المواسير ، توصيل وتركيب المواسير ببعضها و تركيب جميع القطع الخاصة (تيهات ، Y تى، اكواع و نقاصات ، تركيب الطبات العمياء) وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٩٠٠	٨٠٤,٠٠
١٩٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير معرجة مثقبة قطر ٢٠٠ سم خارجى من البولى ايثلين عالى الكثافة HDPE مثقبة و ممزوجة من الخارج و ملساء من الداخل او مواسير مصمتة و ممزوجة من الخارج و ملساء من الداخل ذات نوع احادى الجدار و توريد القطع الخاصة و توريد تيهات و Y تى و اكواع و نقاصات قطع خاصة او طبقا لمواصفات المصنع و يتضمن السعر توريد المواسير و حلقات الربط و الحلقات المطاطية و مواد التشحيم و الطبات العمياء و كل ما يلزم لتركيب المواسير و يتضمن السعر اعمال النقل و التخزين و التحميل و التنزيل و التشوين و يتضمن السعر تركيب اغشية الـ GEOTEXTILE و تنزيل المواسير ، توصيل وتركيب المواسير ببعضها و تركيب جميع القطع الخاصة (تيهات ، Y تى، اكواع و نقاصات ، تركيب الطبات العمياء) وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٩٠٠	١٠٩٨,٠٠
١٩٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير حديد فارغة (سليفات Sleeve) قطر ١٠ بوصة لزوم مد مواسير الحريق أسفل الأسفلت والبند يشمل الحفر و الردم و الخامات والإكسسوار اللازم للتركيب ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	م.ط	٢٠	١٨,٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

قوائم الكميات للاعمال الاحتياطية جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
١٩٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب أسقف معلقة من البلاطات فاين سترانس المائي او ما يماثلها على شاسيهات التراى لاين جايبل مقاس ٦٠×٦٠سم و الفئة تشمل نظام التعليق و التركيب على ارتفاعات و البند يشمل كل ما يلزم لنهير الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٨	٢٨,٠٨
١٩٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف معدنية من بلاطات جبسية مقاس ٦٠٠x ٦٠٠ مم بسمك ٨-٦ مم والسطح فينيل قابل للغسيل ، والقياس بالمتر المسطح ولا يتم تنزيل أي فتحات بالسقف الا إذا زادت عن ١ م٢ والبند يشمل شاسيه التثبيت ، و جميع ما يلزم للتثبيت ولنهير العمل طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية .	م٢	٥٠٠	٢٨١,٧٦
١٩٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب أسقف معلقه من الألواح الجبسيه، سمك ١٢مم كناوف او ماداا او سان جوبان او ما يماثلهم (عينة معتمدة) و الفئة تشمل التشوين و تركيب نظام التعليق و عمل بيوت النور والتعليق على ارتفاعات مختلفه والبند يشمل نظام التعليق المعتمد من أجود أنواع الاكسسورات و التركيب من قطاعات U و C و قطاعات الأوميجا و المسامير و الAnchors و جميع ما يلزم للتركيب و التثبيت و الفئة تشمل توريد و عمل المعجون بين الألواح و الشريط اللاصق و دهان الفواصل بين الألواح والقياس بالمتر المسطح لجميع التشكيلات وبيوت النور والمرايات الرأسية ولا يتم تنزيل أي فتحات بالسقف الا إذا زادت عن ١ م٢ والبند غير شامل دهانات الأسقف.و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهير الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	٥٠٠	٤١٩,٩٦
١٩٧	كالبند السابق ولكن من الألواح مقاومه للرطوبه سمك ١٢مم كناوف او ماداا او سان جوبان او ما يماثلهم (عينة معتمدة) و الفئة تشمل التشوين و تركيب نظام التعليق و عمل بيوت النور والتعليق على ارتفاعات مختلفه والبند يشمل نظام التعليق المعتمد من أجود أنواع الاكسسورات و التركيب من قطاعات U و C و قطاعات الأوميجا و المسامير و الAnchors و جميع ما يلزم للتركيب و التثبيت و الفئة تشمل توريد و عمل المعجون بين الألواح و الشريط اللاصق و دهان الفواصل بين الألواح والقياس بالمتر المسطح لجميع التشكيلات وبيوت النور و المرايات الرأسية ولا يتم تنزيل أي فتحات بالسقف الا إذا زادت عن ١ م٢ والبند غير شامل دهانات الأسقف. و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهير الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٥٠	٩١,٢٦
١٩٩	بالعدد توريد و تركيب باب كشف مقاسات مختلفة حتى ٦٠×٦٠ سم انتاج شركة جولدن ميتال/ كناوف/ دوجلاس او ما يماثلهما والبند يشمل حلق الومنيوم على شكل حرف T و الضلفة جبس سمك ١٢,٥ مم والبند يشمل نظام التعليق وكل الأعمال التكميليه والبند لا يشمل الدهان والبند يشمل جميع الأكسوارات والخردوات اللازمه لأتمام العمل وجميع ما يلزم لنهير العمل طبقاً لأصول الصناعه والمواصفات الفنيه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٠	٢,٠٠
٢٠٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب كورنيشة وحليات مصنعة من بوليمرات من البولي يورثان GRP بالتشكيل والأبعاد المطلوبة و يتم لصق الكورنيشة مع الحائط بمادة الفيوتيك و المسمار الشك ٣ مم اللازم مع مراعاة التقفيل الجيد بينها و بين الحائط و ايضا بينها و بين السقف الصناعي و يتم عمل معالجة للفواصل والبند يشمل التوريد والتثبيت وجميع مايلزم لنهير العمل نهواً كاملاً طبقاً للموضح بلوحات التصميم الداخلي والمواصفات الفنية ولأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٥٠	١٢٨,٦٤
٢٠٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطيع داخلية من الزجاج السيكوريت شامل الحفر سمك ١٠ مم من إنتاج شركة د.جريش أو الإتحاد العربي أو ما يماثلهم علي قطاعات علي شكل حرف U من الاستانلس ستيل اللامع أو المط طبقاً للاعتماد شاملاً مسامير تثبيت القطاعات أعلى الأرضيات والحوائط المحيطة من الاستانلس ستيل وأيضا تجميع زوايا الالتقاء بين قطاعات الـ U على زاوية ٤٥ درجة ، والبند شامل جميع الإكسسوارات وجميع الخردوات الخاصة ، على أن يكون القياس بالمتر المسطح لجميع مسطحات الزجاج والرواجع الزجاج -إن وجدت- علي أن يتم التنفيذ ونهير الأعمال علي أكمل وجه وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٨٠	٦٨,٥٦

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل — حتي ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
٢٠٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من الزجاج سيكوريت سمك ١٠ مم والبند يشمل تركيب الأبواب والفتة تشمل كل ما يلزم من اكسسوار ومقابض وماكينه مفصليه لزوم حركه الأبواب من نوع إيطالي أو المانى وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة مما جميعه و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٠	٢٠,٧٦
٢١٠	بالعدد توريد و تركيب اكسسوار حمام (4 قطع) و عمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٠	٤,٠٠
٢١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من الالومنيوم (الكومات) بسمك لايقل عن ٤مم مكونة من طبقتين بينهم عزل للحراره والفتة تشمل التوريد والتركيب و السقالات والاكسسوارت وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل الهيكل المعدني	م٢	١١٠٠	١٠٧٠,٨٩
٢١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج عاكس مانع للصوت بسمك لايقل عن ١٨مم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥	٣,٣٨
٢١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب ووتر ستوب مع مادة لاصقة وذلك بين العنصر الخرساني المصبوب والجديد المطلوب صبه على أن يتم ترك الشريط قبل الصب بمدة لا تقل عن يومين وطبقا للرسومات والعينات المعتمدة من جهة الاشراف وكل ما يلزم لنهو الأعمال وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	م.ط	٩٠	٨٦,٧٠
٢١٦	بالعدد عمل فتحات كور فى الحوائط والبلاطات الخرسانية بقطر ٣ بوصة باستخدام ماكينة الكور و الفتة تشمل توفير المعدات اللازمة للتبريد اثناء القطع و تنزيل المخلفات و نقلها الى المقالب العمومية مع الإلتزام بتعليمات الصحة و السلامة المهنية بالمشروع و الفتة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢٠	٩,٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

قوائم الكميات للاعمال الاختيارية المستجدة جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة
١	بالمتر المكعب حفر ترية في أى نوع من انواع التربة الصخرية عدا التربة الصخرية بالعملة اليدوية بالعمق المطلوب حتى منسوب التاسيس لخطوط الحريق وأعمال اللاندسكيب والبند يشمل تغيير مسار كابلات كهربائية متعارضة مع تنفيذ أعمال الحفر والأساسات والسعر يشمل كافة الإكسسوار واللحامات اللازمة والفتة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٣٥٠٠	٣٠١٨,٢٢
٢	بالمتر المكعب توريد وفرش تربة إحلال من السن والرمل بنسبة (١:١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم والفتة تشمل فرد الرمال والسن بالعملة اليدوية في الأماكن الضيقة والدمك باستخدام الدكاك اليدوي للوصول لأعلى كثافة ممكنة مع الرش بالمياة إلى ما لا يقل عن ٩٥% من أعلى كثافة جافة والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م٣	٤٣٠	٤٢٣,٦٩
٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة بالياف الفايبر جلاس ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/ سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطيبعة طبقاً للرسومات المعتمدة وتسوية السطح العلوي ومعالجته مع الدمك الميكانيكي جيدا على أن يتم اضافة كمية ٥ كيلو فايبر لكل م٣ خرسانة وطبقاً للتصميم المطلوب و يتم التشكيل بواسطه فورم من الخشب الكونتر والبند غير شامل توريد الحديد مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م٣	٢٢	٢٠,٥٦
٤	بالمتر المسطح فك الواح الومنيوم كلادينج (الكومات) سمك ٤مم والبند يشمل فك الشماسيهات الحديدية إن وجدت، والبند يشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية ، وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٥٣٥	٤٢٧,٩٩
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بولى ايثلين شيت سمك ٤٠٠ ميكرون ، والفتة تشمل التوريد والتركيب والفرد تحت مسطح الخرسانة العادية بالكامل وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٥٠٠	٢٥٦٠,٨٢
٦	بالمقطوعية أعمال توريد وتنفيذ حائن خرسانة عادية حتى الاكتفاء أسفل البلاطة الخرسانية امام المدخل الرئيسي لمبنى الكباري والبند يشمل الاضافات المطلوبة من مادة سيكا وصونة أسمنتية وذلك لمسطح ٢٠ م٢ والأسعار شاملة توريد الأسمنت بكمية حتى ٥ طن والسن مقاس زيرو وتوريد الفوم السائل باجمالي كمية ٢٥ كجم وماكينة الحائن وخراطيم الحائن والكمبروسور وكذلك المصلب لسد الفراغات المتبقية بعد استكمال أعمال الحائن والبند يشمل جميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة	مقطوعية	١	١,٠٠
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب قطاع أوميجا لزوم الفواصل بين الواح الكلادينج والبند يشمل التوريد والتركيب والتثبيت بين الواح الكلادينج وجميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣١٥	٥٤٣,٣٤
٨	بالمتر الطولى عمل فواصل تمدد بالأرضيات الخرسانية والحائن بمادة قابلة للإنضغاط (سيلنت ذرع كيم فليكس) والسعر يشمل المشار المستخدم لتفتيح الفواصل وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة.	م.ط	٨٥	٧٢,٠٠
٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجيل صناعى سمك ٤ سم مقاومة للعوامل الجوية وأشعة الشمس والسعر يشمل المواد المستخدمة للصق وعمل كل مايلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة.	م٢	٢٢٠	١٨٥,٧٠
١٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب أبواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكي وسؤاسات من الخشب الموسكي مقاس ١,٥"x٢" وحلق مقاس حتى ٢"x٧" وكبس قشرة ارو على MDF سمك ٨ مم بها تجاويف طبقاً للعينة المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧سم والدهان بولى يورثان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة من حدود البر الخارجي ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م٢	١٠٠	٩٦,٢٧

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية المستجدة جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيـان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب بروز من الخشب الموسكى أو mdf بعرض ١٠٠٨ سم ملصق عليه قشرة طبقاً للتصميم المطلوب والسعر يشمل الدهان بولى يورثان أو لاكيه باللون المطلوب و ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٥٠	١٢٨,٩١
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب زوايا من الخشب الزان مقاس ٤*٤ سم والسعر يشمل الدهان بولى يورثان أو لاكيه باللون المطلوب و ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٢٨,٩١	٣٧,٥٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب كالون أبواب الموتيوم والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	٥	٢,٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب كالون أبواب خشبية الأهرام أو مايماثله والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	١٠	٦٥,٠٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب كالون أبواب زجاج سيكوريت والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	٥	٢,٠٠
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات بتشكيلات من الجرانيت وتر جيت لزوم السرة (جرانيت أصفر هندي جرانيت اسود دول بلاك وجرانيت احمر روبال وجرانيت كشمير وايت) شاملة الكنارات والتشكيلات الموضحة بالرسومات سمك ٢ سم وذلك بإستخدام ماكينة Water Jet ، والبند يشمل التركيب بمونة أسمنتية والبند يشمل الجلي ومونة التثبيت ومونة السقية وجميع الإكسسوارات اللازمة وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل علي الوجه الأكمل طبقاً للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	٦	٥,٣١
١٨	' بالمتر المسطح توريد وتركيب بازلت فاتح سمك ٢ سم والبند يشمل التركيب بمونة أسمنتية والبند يشمل الجلي ومونة التثبيت ومونة السقية والتثبيت وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل علي الوجه الأكمل طبقاً للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٥٠	١٢٨,٣٢
١٩	'بالمتر المسطح توريد وتركيب بازلت مقوهس متكيس سمك ٤ سم والبند يشمل التركيب بمونة أسمنتية والبند يشمل الجلي ومونة التثبيت ومونة السقية وجميع الاكسسوارات اللازمة وجميع الأعمال اللازمة لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقاً للوحات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م٢	١٣٠	١٢٣,٨٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢سم من اجود الانواع باللون المطلوب (بنى قصير ما يماثله) إلزوم الأرضيات وبسطات السلالم على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب و التثبيت والزملكه وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٥٠	٤٠,٦٦
٢١	بالمتر الطولى توريد و تركيب وزر من جرانيت (بنى قصير ما يماثله) من اجود الانواع باللون المطلوب ارتفاع ١٠ سم ،والبند يشمل ما يلزم من القطع الدائرية للتركيب على منحنى لتحقيق الشكل المطلوب ، والفئة تشمل توريد و عمل مونة اللصق ٣٥٠ كجم/م٣ والفئة تشمل التنوين و الفئة تشمل التقطيع و الشطف و الزملكة و التلميع و المسّل و الفئة تشمل جميع ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للرسومات و أصول الصناعة والمواصفات الفنية و اللوحات، و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠	٧٧,٦١
٢٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب جلسة أو عتب أو معبرة من الجرانيت (بنى قصير او ما يماثله) من اجود الانواع باللون المطلوب بسمك ٢ سم طبقاً للعينة المعتمدة بعرض يتراوح من ١٥ - ٢٠ سم سمك ٢ سم و تركب بمونة اسمنتية ٣٥٠ كجم/م٣، والفئة تشمل التشكيل الدائرى و تنوين الخامات و الجلى و مونة التثبيت و مونة السقية و جميع الاكسسوارات اللازمة و جميع الاعمال اللازمة لانهاء العمل على الوجه الأكمل طبقا للوحات و المواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٠	١٩,٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

ZIDAK

قوائم الكميات للاعمال الاختيارية المستجدة جاري ٨

الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة
٢٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب قرصة من الجرانيت المحلي (قيردى أو ما يماثله) تامة الجلاء سمك ٣ سم لتسقيط احواض غسيل الايدي او غسيل الاواني و ذلك بالتشكيل المطلوب للقرصة و البند يشمل وزرة(مرآة) بارتفاع ١٠ سم و سمك ٢ سم من نفس نوع الجرانيت و تثبت اعلي القرصة علي الحائط. و يشمل البند ستارة من نفس نوع الجرانيت بارتفاع ٣٠ سم و سمك ٢ سم اسفل القرصة ان تطلب الأمر و الفتة تشمل الصقل و الجلاء و التلميع و اعمال التثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٦	٥,٥٠
٢٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب قرصة من الرخام (كرارة أو ما يماثلها) تامة الجلاء سمك ٢ سم لتسقيط احواض غسيل الايدي او غسيل الاواني و ذلك بالتشكيل المطلوب للقرصة و البند يشمل وزرة(مرآة) بارتفاع ٧-١٠ سم و سمك ٢ سم من نفس نوع الرخام و تثبت اعلي القرصة علي الحائط. و يشمل البند ستارة من نفس نوع الجرانيت بارتفاع ١٥-٣٠ سم و سمك ٢ سم اسفل القرصة و الفتة تشمل الصقل و الجلاء و التلميع و اعمال التثبيت و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢	١,٨٨
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات رخام بسمك ٣ سم (كرارة أو ما يماثلة) لزوم الشاور طبقا للعينه المعتمده والبند يشمل عمل قمسة من الرخام طبقاً للتصميم المطلوب والفتة تشمل التوريد والتركيب والزملكه وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢	١,٤٠
٢٦	بالمتر المسطح تركيب رخام حوائط او أرضيات باي نوع مورد عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري والبند يشمل التركيب والقطيع للمقاس المطلوب والزملكة والمونة المستخدمة بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل نظيف والتشطيب وجميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٥	١٦,٩٣
٢٧	بالمتر الطولى تركيب رخام درج باي نوع مورد عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري والبند يشمل التركيب والقطيع للمقاس المطلوب والزملكة والمونة المستخدمة بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والتشطيب وجميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٠	٤,٩٥
٢٨	بالمتر المسطح فك واعادة تركيب صاج معرج سمك ٠,٥ مم في الأماكن المطلوبة من جهاز الاشراف والبند يشمل يشمل ماكينة اللحام والمقصات الحديد ومصنعيات الفك واعادة التركيب شامل الخوص المطلوبة للتثبيت وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٧١	٧١,٠٠
٢٩	بالعدد فك واعاد تركيب استادات حديدية من مكان تواجدها ونقلها واعادة تركيبها بالمكان المطلوب والبند يشمل ماكينة اللحام والمقصات الحديد ومصنعيات الفك واعادة التركيب شامل الخوص المطلوبة للتثبيت وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٣	١٣,٠٠
٣٠	بالمتر المسطح فك تندات ومظلات معدنية من الصاج المعرج والبند يشمل فك وتركيب السقالات وفك الصاج وفك الأعمدة والبلتات وصولاً للقواعد الخرسانة وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١١٠	١١٠,٠٠
٣١	بالمتر الطولى فك سور معدني باي ارتفاع حول الملعب والبند يشمل الفك والتشوين والتسليم للهيئة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٧٣	١٧٢,٠٠
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطيع وأبواب من الزجاج السيكوريت العاكس (زجاج أزرق) سمك ١٠ مم من إنتاج شركة دجريش أو الإتحاد العربى أو ما يماثلهم على قطاعات علي شكل حرف L من الاستانلس ستيل اللامع أو المط طبقاً للاعتماد شاملاً مسامير تثبيت القطاعات أعلى الأرضيات والحوائط المحيطة من الاستانلس ستيل وأيضا تجميع زوايا الالتقاء بين قطاعات الـ L علي زاوية ٤٥ درجة والبند يشمل ماكينة الأبواب المفصلية وجميع الاكسسوارات وجميع الخردوات الخاصة بالتركيب ، على أن يكون القياس بالمتر المسطح لجميع مسطحات الزجاج والرواجع الزجاج على أن يتم التنفيذ ونهو الأعمال علي أكمل وجه وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٥	١٥,٠٢

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية المستجدة جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج سمك ١,٥مم لزوم تغطية داكتات صواعد أعمال السباكة والبند يشمل التثبيت بزوايا ٣٠×٣٠×٤مم من الداخل والمسامير لزوم الربط للفك وإعادة التركيب والدهانات كل ما يلزم لتمام العمل نهوأ كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٠	٣٠,٠٠
٣٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب غطاء من الصاج البقلاوة سمك ٣/٥ سم لزوم غرف التفتيش والبند يشمل تركيب الزوايا مقاس ٥٠×٥٠×٤ سم لزوم تحميل الغطاء والبند يشمل المفصلات الحديد واللحام والتجميع والنقل والتركيب وعمل مقبض من الحديد والدهان برايمر وفينيش طبقاً للعينة المعتمدة وكل ما يلزم لتمام العمل نهوأ كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٥	٥٣,١٦
٣٦	بالمتر المسطح تركيب أرضيات HDF الموردة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري والبند يشمل توريد وتركيب اللوم إتخاذ كافة ما يلزم لتمام العمل نهوأ كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م٢	٢٠	١٦,٧٥
٣٧	بالمتر الطولى تركيب وزر HDF المورد بواسطة الهيئة والبند يشمل مسامير التثبيت وكل ما يلزم لتمام العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٠	١٧,٥٠
٣٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ستائر رول صن سكرين او بلاك أوت والبند يشمل التثبيت وجميع الاكسسوارات طبقاً لعينة ولون معتمد من الاستشاري والسعر يشمل كافة مايلزم لتمام العمل طبقاً للمواصفات الفنية	م٢	٦٥٠	٣٩٣,٩٥
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد خشبية لشاسية وأسقف البرجولات المعدنية الزجاجية بكالفوريا السطح من الخشب موسكي سويدي على شكل ورق مصبعات مقاس ٢"x٣/٤" يتم التركيب على سيفه وعلى بطنيته وفي اتجاهات مختلفة على شكل ورق شيش أو مصبعات طبقاً للرسومات ويتم تثبيته على شاسيه ٢"x١" مجمع على شاسيه خارجي ٢"x٣" والدهانات بولى يورثان طبقاً للعينة المعتمدة والبند يشمل التثبيت بمسمار صن صاج ٨مم مخ مفتاح والشاسيه الصغير بمسمار صاج والسعر يشمل كافة وسائل التثبيت والاكسسوارات والسعر يشمل كافة وسائل التثبيت والاكسسوارات والبند يشمل إتخاذ كافه ما يلزم لتمام العمل نهوأ كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م٢	٧٩	٧٨,٣٠
٤٠	بالمتر الطولى توريد فلتر سن ١ بارتفاع ١٥٠سم وعرض ٥٠سم على المواسير ويتم التغليف حول المواسير لزوم عمل فلتر للمياه والبند يشمل التوريد والتشغيل وجميع ما يلزم لزوم تمام الأعمال كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٩٠٠	٥٩٦,٣٠
٤١	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من الحديد المطلى الكتروستاتيك باللون المطلوب لزوم حماية الخزينة ، والبند يشمل توريد علب حديد من قطاعات ٢٠×٤٠×٢مم مجمعة على فريم من الحديد ٤٠×٤٠×٣ مم ويتم التجميع باللحام والتثبيت بكانات داخل الحوائط واللحام واعادة معالجة الفواصل وصروخة الأماكن المطلوبة على ألا يقل وزن المتر المسطح عن ٣٥ كيلو والدهان الكتروستاتيك وجميع ما يلزم لتمام العمل طبقاً لأصول الصناعة للرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٦	٥,١٧
٤٢	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ١,٦٠×١,٤×١,٤٠ م لزوم خزان الحريق وأعمال اللاند سكيب و لأي عمق، و الفئة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي المصمت، فوق فرشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٢٠سم و بتخانة ٢٠سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجاري اللازمة والغطاء من الصاج البقلاوة مقاس في مكان آخر و كل ما يلزم لتمام العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥	٥,٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

قوائم الكميات للاعمال الاختيارية المستجدة جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيـان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
٤٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب جريليات صرف مطر PVC عرض ٦ بوصة - ٨ بوصة انتاج كامبل او الشريف او مايماثلهما والبند يشمل التوريد والتركيب والغطاء والحفر والسعر يشمل كل ما يازم لنهر العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠	٤,٥٠
٤٥	بالعدد توريد و تركيب وصلة ٤٠ سم-٥٠ سم من اجود الانواع و الفئة تشمل فك القديم ان وجد والتوريد والتركيب وكل ما يازم لنهر العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤٠	٤٠,٠٠
٤٦	بالعدد تأسيس وتركيب حوض غسيل أيدى بأي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) والفئة تشمل التأسيس والتغذية بالمياه الباردة والساخنة و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جالبتراب او عمود صرف والسعر لا يشمل الخلاط والسعر يشمل كل ما يازم لنهر العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠	٦,٠٠
٤٧	بالعدد تأسيس وتركيب حوض أوانى من الاستانلستيل بأي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) والفئة تشمل التأسيس والتغذية بالمياه الباردة والساخنة و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جالبتراب او عمود صرف والسعر لا يشمل الخلاط والسعر يشمل كل ما يازم لنهر العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥	٢,٠٠
٤٨	بالعدد تأسيس وتركيب مرحاض إفرنجي بأي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) والفئة تشمل التأسيس والتغذية بالمياه الباردة والساخنة و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جالبتراب او عمود صرف والسعر لا يشمل الخلاط والسعر يشمل كل ما يازم لنهر العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠	٧,٠٠
٤٩	بالعدد تأسيس وتركيب مبولة بأي مقاس (مورد بمعرفة الهيئة) والفئة تشمل التأسيس والتغذية بالمياه الباردة والصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جالبتراب او عمود صرف والسعر لا يشمل الخلاط والسعر يشمل كل ما يازم لنهر العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥	٥,٠٠
٥٠	بالعدد توريد و تركيب شطاف من اجود الانواع ايطالى او اسبانى او ما يماثله و الفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والسحبى وكل ما يازم لنهر العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠	٢٣,٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب فاصل مبولة من ماركة اينيال استاندر أو ما يماثله والفئة تشمل إتخاذ كافة ما يازم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	٣	٧,٠٠
٥٢	بالعدد توريد وتركيب جيبولت لزوم المواسير الحديد بالبنية التحتية للهيئة بقطر حتى ٣ بوصة والبند يشمل الحفر والتركيب واجمع ما يازم لنهر العلمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤	١١,٠٠
٥٣	بالعدد توريد وتركيب فلتر مياه ٧ مراحل (ثلاثى أو ما يماثلة) والبند يشمل التوريد والتركيب وعمل كل ما يازم لنهر العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	١,٠٠
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف ١ بوصة للتكييفات شامل كافة القطع الخاصة ووسائل التعليق والسقالة المعدنية وخلافه والفئة تشمل التوريد و التركيب و الرفابع وكل ما يازم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٥٠	١٠٢,٥٣
٥٥	بالعدد توريد وتركيب محبس زاوية بجميع مشتملاتة قطر ٠,٥ بوصة والبند يشمل إتخاذ كافه ما يازم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	٥٠	٢٦,٠٠
٥٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج ٦مم أو مرايات ٦ مم والبند شامل الشطف بالنيزر والقطع والنقل والتركيب والتثبيت طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٠	٨,٥٦

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية المستجدة جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة
٥٧	بالمد توريد وتركيب سيفون فلاش مبولة ابيال أو ديورانيت او ما يماثلها والبند يشمل فك السيفون الغير صالح واستبداله واعادة التركيب وكل ما يلزم	عدد	٥	٣,٠٠
٥٨	بالمد توريد وتركيب قلب خلاط ابيال أو ما يماثله ، والبند يشمل فك القلب الغير صالح واستبداله ونهر العمل وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	١٢,٠٠
٦٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٤ بوصة حتى طول ٨ متر بمسلوب قطر ٣ بوصة حتى طول ٢٤ متر خاصة بولى بروبيلين انتاج اكرايثورم او BR أو ما يماثلها و الفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت، والحفر ان تطلب الأمر والرقابع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٦	٣٥,٣٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
مشروع صيانة مباني مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

قوائم الكميات للاعمال الاعتيادية المستجدة المستحدثة جاري ٨ — الأعمال المنفذة في الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١٥

رقم البند	بيـان الأعمال	الوحدة	الكمية التعاقدية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب معدنية مقاومة للحريق لمدة ٩٠ دقيقة بسمك ٤٥ مم مغطى بألواح معدنية مجلفنة بسمك ١,٢٥ مم و حشو بالصوف الصخري والبند يشمل الدهان الإلكتروستاتيك باللون المطلوب والبند يشمل اتخاذ كافه ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنيه .	م٢	٢	١,٩٧
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب معدنية بسمك ٤٥ مم مغطى بألواح معدنية مجلفنة بسمك ١,٢٥ مم و حشو بالصوف الصخري والبند يشمل الدهان الإلكتروستاتيك باللون المطلوب والبند يشمل اتخاذ كافه ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنيه .	م٢	٣	٢,١٨

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مبانى مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
قوائم كميات الأعمال الكهربائية عن مستخلص جارى ٨

رقم البند	بيـان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	إجمالى الكمية المنفذة	ملاحظات
	البند الرابع عشر : الأعمال الكهربائية:				
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثى MCCB 100 أمبير عدد ٣٦مفتاح أحادى ١٠-٣٢ امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثي MCCB 63 أمبير عدد ٢٤ مفتاح أحادى ١٠-٣٢ امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثي MCCB 63 أمبير عدد ١٨مفتاح أحادى ١٠-٣٢ امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثي MCCB 32 أمبير عدد ١٢ مفتاح أحادى ١٠-٢٥ امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	عدد	٢,٠٠	٣,٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح ثلاثي MCCB 32 أمبير عدد ٨ مفتاح أحادى ١٠-٢٥ امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٥٠+٧٠) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير pvc 5 بوصه و محمل على البند الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠,٠٠	٨٥,٠٠	
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×٩٥+٥٠) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير pvc 4 بوصه و محمل على البند الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠,٠٠	٦٥,٠٠	
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٥×٤) مم٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير pvc 3 بوصه و محمل على البند الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥١,٠٠	٦٠,٠٠	
١٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦×٤) مم٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير pvc 3 بوصه و محمل على البند الحفرو غرف التفتيش اللازمة بأبعاد مناسبة و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٥٠,٠٠	٢٨٥,٠٠	
١٥	بالعدد توريد و تركيب موتور رفع مياة قدرة ١,٥ حصان من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب و البالونه و الاتوماتيك و عمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم انهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥,٠٠	١,٠٠	
١٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢×٢٦ امبير من أجود الأنواع والبند محمل علية أسلاك التوصيل قطاع ٣×٦مم٢ نحاس داخل مواسير مرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٥,٠٠	٢٧,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٣×٢٦ امبير من أجود الأنواع والبند محمل علية أسلاك التوصيل قطاع ٣×٦مم٢ نحاس داخل مواسير مرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤٠,٠٠	٣٨,٠٠	
٢٤	بالعدد توريد وتركيب وإختبار شفاط هواء من النوع الذى يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٥,٠٠	١٦,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب وإختبار شفاط هواء طراز ورش بدرجة حماية IP ٥٤-220 V بقطر ٥٠ سم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥,٠٠	١,٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة إضاءة تركب بالأسقف (بلفونيرة) كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من اجود الانواع والبند محمل عليه كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٥,٠٠	٣,٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ليد ٢×١٢٠ سم بارز /غاطس ومقطع السلك ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ سم٢ و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠,٠٠	٣,٠٠	
٣٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد دائري او مربع بقدره لا تقل عن ٢٠w وبدرجة حماية جيدة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	عدد	٢٥٠,٠٠	٣١٥,٠٠	

مهندس الشركة

جهاز الإشراف

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مبانى مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
قوائم كميات الأعمال الكهربائية عن مستخلص جارى ٨

رقم البند	بيـان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	إجمالى الكمية المنفذة	ملاحظات
٣٧	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل تليفون ١٠ جوز ثرموبلاستيك و البند محمل عليه المواسير المرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠,٠٠	١٣٦,٠٠	
٣٨	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل تليفون ٢٠ جوز ثرموبلاستيك و البند محمل عليه المواسير المرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه	م.ط	١٠٠,٠٠	٤٢,٠٠	
٣٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل تليفون ٥٠ جوز جيلى فيلد و البند محمل عليه المواسير المرنه ١٦ مم٢ وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٠,٠٠	٦٥,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣٥,٠٠	٣٥,٠٠	
٤٦	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثنائى ماجيك أو ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٥,٠٠	٣٣,٠٠	
٤٧	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثلاثى محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠,٠٠	١٨,٠٠	
٤٨	بالعدد توريد و تركيب بريزة كهرباء ١٠ A و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٣×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢ و ذلك طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٥,٠٠	٢٤,٠٠	
٤٩	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع السلك ١ جوز×٠,٦ نحاس مقصدر و ذلك طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٠,٠٠	٥٥,٠٠	
٥٠	بالعدد توريد و تركيب واختبار بريزة تليفزيون و محمل على البند الاسلاك و علبة الاتصال و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٥,٠٠	٦,٠٠	
٥٧	بالعدد توريد و تركيب ذر انذار حريق يدوى و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٠,٠٠	١,٠٠	
٥٨	بالعدد توريد و تركيب جرس انذار حريق و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٠,٠٠	٢,٠٠	
٦٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل ٢ ×١,٥ مم٢ مقاوم للحريق و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠٠,٠٠	٩٦٠,٠٠	
٦١	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير PVC قطر ٣ بوصة و محمل على البند الحفر والردم برمال نظيفة وعمل غرف تفتيش بابعاد مناسبة من الصاج سمك ٣ مم و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠٠,٠٠	٥١٥,٠٠	
٦٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير PVC قطر ٤ بوصة و محمل على البند الحفر والردم برمال نظيفة وعمل غرف تفتيش بابعاد مناسبة من الصاج سمك ٣ مم و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٨٠,٠٠	٦١,٠٠	
٦٣	بالعدد توريد وتركيب قاطع ثلاثى ١٠٠ A mccb والبند يشمل التثبيت داخل اللوحة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
٦٤	بالعدد توريد وتركيب قاطع ثلاثى ١٥٠ A mccb والبند يشمل التثبيت داخل اللوحة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
٦٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ٢,٢٥ حصان بارد	عدد	٧,٠٠	٦,٠٠	
٦٧	كالبند السابق و لكن ٣ حصان.	عدد	١٥,٠٠	٣,٠٠	
٧١	بالعدد توريد و تركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨,٠٠	١,٠٠	
٧٢	بالعدد توريد و تركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٠,٠٠	٦,٠٠	
٧٣	بالعدد توريد و تركيب سخان اوفيس ١٥ لتر وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨,٠٠	٢,٠٠	
٨٠	بالعدد نقل كابينة كهرباء (كوفرية) والبند يشمل تسليمه إلى مخازن الهيئة والبند لا يشمل تغيير مسارات الكابلات الكهربائية والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	
٨٢	بالمتر الطولى تغيير مسار كابلات كهربائية بمقاسات مختلفة حتى ٤×٣٥,٠ كابل نحاس أو تليفونات متعارضة مع تنفيذ أعمال الصيانة والسعر يشمل توريد وتركيب المواسير والحفر والردم وكافة الإكسسوار واللحامات اللازمة مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م.ط	١٥٠,٠٠	١٢٠,٠٠	

مهندس الشركة

جهاز الإشراف

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

رقم البند	بيـان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	إجمالى الكمية المنفذة	ملاحظات
٨٣	بالعدد فك وازالة كشافات الكهرباء أوالشفاطات أو المراوح وتسليم الصالح منها لمخازن الهيئة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥٠,٠٠	١٥٣,٠٠	
٨٤	بالعدد فك أعمدة إنارة والسعر يشمل تكسير القاعدة الخرسانية والبند يشمل تسليمها إلى مخازن الهيئة مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية.	عدد	٥٠,٠٠	٨,٠٠	
٨٥	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ١٠٠W واجهات وبدرجة حماية جيدة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	عدد	٣٥,٠٠	٣١,٠٠	
٨٨	بالعدد توريد وتركيب برايز صاروخ ٣٢A والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	عدد	١٠,٠٠	٨,٠٠	
٨٩	بالعدد توريد وتركيب مروحة صناعية "٢٥ والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً والتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية.	عدد	٣٢,٠٠	٢٧,٠٠	
	أعمال الاتصالات				
٣	بالعدد 'توريد وتركيب واختبار راك رئيسي من اجود الخامات بطول لا يقل عن ٩ U طبقا للمواصفات واعتماد الجهه المالكة علي ان يكون من ماركه (ESTAB) او Rittal او ما يماثلها)وبه جميع الوصلات اللازمة للتشغيل من الباور بالعدد المناسب وعلي ان يحتوي علي مراوح للتهوية fansالمناسبة بعدد مناسب لا يقل عن عدد ٢ مراوح علي ان يشمل التوريد Cable organizer لتنظيم الكابلات داخل الراك والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوالعمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	
٤	بالعدد عمل الاختبارات والتأكد من الصلاحيه الفنيه لكاميرات وأجهزه NVR تم توريدها بواسطه الهيئه وتركيبها و تشغيلها وربطها علي نظام التشغيل من الاتي :- ١- الكاميرات (25)IPINDOOR FIXED DOME CAMERA ٢- الكاميرات (40)IPINDOOR FIXED BOX CAMERA ٣- الكاميرات IP OUTDOOR FIXED BOX CAMERA ٤- جهاز NVR(3) المسئول عن عرض جميع الكاميرات المراقبة المتواجدة بالمبني علي شاشات والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوالعمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف .	عدد	١٠,٠٠	٣,٠٠	
٥	بالعدد 'توريد وتركيب واختبار مخرج داتا علي ان تكون الكابلات من نوع UTP CAT6A من اجود الانواع والماركات (legrand او panduit) أو ما يماثلها ولا يزيد طول المسار عن ٩٠ متر وعلي ان يكون داخل مواسيرمقاومة للحريق وذلك بقطر مناسب علي ان يكون قطر الماسورة ضعف قطر الكابل السار به علي ان يتم تمديد الخاص بربط السونتشات الخاصه بالإنظمة المختلفة الي مكان التجميع كما هو موضح بالرسومات التصميمة المعتمدة علي ان تكون طبقا لاعتماد جهاز الإشراف والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوالعمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	عدد	٢٠٠,٠٠	٩٦,٠٠	
٨	'بالعدد توريد وتركيب واختبار patch panel 24 port طبقا لنوعية كابل الداتا المستخدم وفقا لاعتماد الجهه المالك و المخططات المعتمدة من النوع (Legrand او Panduit او ما يماثلها) والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوالعمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف .	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	
١٠	بالعدد 'توريد وتركيب patch Cord طبقا لنوعيه الكابلات المستخدمه طبقا لاعتماد الجهه المالكة والمخططات المعتمده بطول ١ متر والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوالعمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف	عدد	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	
١١	بالعدد توريد وتركيب patch Cord طبقا لنوعيه الكابلات المستخدمه طبقا لاعتماد الجهه المالكة والمخططات المعتمده بطول ٣ متر والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوالعمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف	عدد	٥,٠٠	٥,٠٠	
١٩	بالعدد توريد وتركيب patch panel fiber MM 24 port شامل باتش بانل فايبر لربط و النوع المالتي والسنجل مود مود والخاص بربط ا بالراك الرئيسي الي باقي الراكات الفرعية كورد واللحام والاختبار وجميع ما يلزم والبند يشمل جميع القطع والإكسسوارات والاعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوالعمل علي الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	عدد	١,٠٠	٣,٠٠	

مهندس الشركة

جهاز الإشراف

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكباري
مشروع صيانة مبانى مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
قوائم كميات الأعمال الكهربائية عن مستخلص جارى ٨

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	إجمالى الكمية المنفذة	ملاحظات
	أعمال الحريق				
١	بالعدد تصميم شبكة مكافحة الحريق لمجمع مباني الهيئة العامة للطرق والكباري المكونة من (المبنى الاداري والمالي - مبنى الطرق والمعلومات - مبنى رئاسة الهيئة - مجمع المعامل - مبنى التدريب الميكانيكي - مبنى الطرق السريعة - مبنى مهندسي الطرق والكباري - مبنى العيادة - ورش اللحام - ورش المعدات - مصنع البويات - مصنع العلامات) ، والبند يشمل تقديم الرسومات التصميمية لأعمال شبكة الحريق للموقع العام ، وتقديم تقرير تصميمي للحماية المدنية وتقديم الرسومات الانشائية للخزان الأرضي وعمل كل مايلزم لنهر التصميم واعتماده قبل البدء في التنفيذ	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
	بالمتر الطولى توريد وتركيب أنابيب مياه حريق مدفونة تحت الأرض من نوع بولى ايثيلين PN16 (HDPE)، ويشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ، و يشمل الردم عن طريق رمال جديدة بالإضافة إلى ناتج حفر بنسبة ١:١ مع الدمك على طبقات كل ٢٠ سم والبند لا يشمل أعمال الحفر والبند يشمل عمل حواجز خرسانية (THRUST BLOCK) عند أى تحويلات أو أكواع أو مساليب أو مشتركات ، ويشمل التبطين وإعادة الشئ لأصلة بدون طبقة الأسفلت مع وضع الأشرطة التحذيرية ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني وكما هو موصف للأقطار التالية :				
٢	مواسير قطر ٨ بوصة	م.ط	٥٠,٠٠	٣٠,٥٠	
٣	مواسير قطر ٦ بوصة	م.ط	١٥٠٠,٠٠	١٢٣٤,٨٧	
٤	مواسير قطر ٤ بوصة	م.ط	٦٠٠,٠٠	٤٨٦,٦١	
	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير من الحديد المجلفن الغير ملحوم (galvanized seamless steel) ويكون مطابقا لمواصفات (NFPA13-Schedule40) كامله بجميع مشتملاتها من "مشتركات-كيعان ..." مع نهر العمل نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة				
٥	مواسير قطر ٢,٥ بوصة	م.ط	١٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	
٦	مواسير قطر ٤ بوصة	م.ط	٤٥,٠٠	١٨,٠٠	
٧	مواسير قطر ٦ بوصة	م.ط	٥٥,٠٠	١٨,٠٠	
٨	مواسير قطر ٨ بوصة	م.ط	٤٠,٠٠	٢٤,٠٠	
٩	بالعدد توريد وتركيب حنفية حريق قطر ٢,٥ بوصة بجميع مشتملاتها من أجود الخامات و الفنة تشمل توريد وتركيب دولاب لحفظ أدوات الحريق صاج سمك ١,٥ مم معالج ضد الصدأ ومدهون الكتروستاتيك بوجه زجاجى بكالون وحامل لحمل الخرطوم ومحبس بلية قطر ٢,٥ بوصة و خرطوم من الكريستال المبطن من الداخل بالكاوتشوك نوع معتمد ألماني بطول ٣٠ متر مزود باللاكور وبشبورى ٢,٥" بوصة بقاذف متعدد الأغراض ثلاث مراحل من أجود الخامات ألماني وعمل جميع ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية ولمواصفات الإدارة العامة للحماية المدنية وأصول الصناعة والكود المصرى .	عدد	٢٥,٠٠	٢٣,٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب عسكرى حريق (fire hydrant) بجميع المشتملات ومن أجود الخامات وعمل جميع ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية ولمواصفات الإدارة العامة للحماية المدنية وأصول الصناعة والكود المصري .	عدد	٦,٠٠	٦,٠٠	
	بالعدد توريد وتركيب محبس عزل سكينة من النوع OS&Y كما بالرسومات والبند يشمل جميع مايلزم لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات ومتطلبات NFPA				
١١	محبس قطر ٨ بوصة (يُركب داخل غرفة الطلمبات كما بالرسومات)	عدد	٩,٠٠	٣,٠٠	
١٣	محبس قطر ٦ بوصة (يُركب على خط الصاعد لكل مبنى كما بالرسومات)	عدد	١٥,٠٠	١٥,٠٠	
١٤	محبس قطر ٤ بوصة (يُركب على خط الصاعد لكل مبنى كما بالرسومات)	عدد	١٢,٠٠	١١,٠٠	
١٥	محبس قطر ٢,٥ بوصة (يُركب داخل غرفة الطلمبات كما بالرسومات)	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب غرفة محابس بأبعاد (٠,٨×٠,٨) م وبعمق مناسب من الطوب الخرسانى والبند يشمل غطاء من الحديد الصاج البقلاوة سمك ٣مم والبند يشمل جميع مايلزم لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات .	عدد	١٦,٠٠	١٠,٠٠	
٢٣	طلمبة طاردة مركزية تعمل بالديزل تصرف ١٢٥٠ جالون/دقيقة ورافع ١٠ بار	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
٢٤	طلمبة جوكي كهربية تصرف ١٢٥ جالون/دقيقة ورافع ١١ بار	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
	بالعدد توريد وتركيب طلمبات سحب المياه المتسربة من النوع الغاطس في المياه جسم الطلمبة من صلب لا يصدأ أو الزهر وعمود الإدارة والمروحة من صلب لا يصدأ وتركب كل طلمبة والطلمبات تعمل أوتوماتيكياً عن طريق عوامات كهربائية متصلة بلوحة تحكم (عدد ٢ عوامة صناعة امريكية) والسعر غير شامل اللوحة الكهربائية إعتماد مع كافة المكونات والقطع والطلمبات قبل التنفيذ مع نهر العمل كامل وطبقا لأصول الصناعة				
٢٥	طلمبة تصرف الواحدة ٣ل/ث ورفع ٢٠ متر	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	
٢٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار مانومتر لقياس الضغط على السحب والطرد	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	

مهندس الشركة

جهاز الإشراف

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مبانى مركز التدريب بمدينة نصر وورش السركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
قوائم كميات الأعمال الكهربائية عن مستخلص جارى ٨

رقم البند	بيـان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	إجمالى الكمية المنفذة	ملاحظات
٣٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة التشغيل بما يشملها من قاطع رئيسي وقاطع فرعي لكل طلمبة وتزود اللوحة بكافة (القواطع - والريليهات - الكنتكتورات - لمبات وعدادات البيان والإنذار والحمايات والإنذار وخلافه) وطبقا لما نص عليه الكود المصري وكذلك دائرة شحن للبطاريات الخاصة بالطلمبة الديزل كما يشمل البند بطاريات التشغيل بعدد(٢) وكابلات التشغيل بالمقطع الكافي لتشغيل كافة الطلمبات مع مراعاة امراره داخل أقرب مصدر بالموقع يسمح بالربط والتشغيل .	عدد	٣,٠٠	٢,٠٠	
	بنود مستجدة عن الأعمال الكهربائية:				
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة كهرباء خارجية لتغذية اعمال الانارة عبارة عن دولاب من الصاج سمك ١,٥ مم مدهون ببوية الفرن وبه شاسيه لوضع المكونات عليه ومضلفة من الامام كاملة بالمفتاح و القفل واللوحة تكون باتساع حسب المكونات و ذات درجة وقاية IP54 وتحتوي على عدد عدد (٢) مفتاح احادي اتوماتيكي حراري ٣٢ امبير /٤,٥ ك.ا عدد (٣) مفتاح احادي اتوماتيكي حراري ٢٠ امبير /٤,٥ ك.ا عدد (١٠) مفتاح احادي اتوماتيكي حراري ١٦ امبير /٤,٥ ك.ا عدد (٢) مفتاح احادي اتوماتيكي حراري ٤٠ امبير mccb عدد (١) قاطع ثلاثي اتوماتيكي ١٦٠ امبير + لمبات بيان عدد (١) كونتاكتور ١٦٠ امبير PHOTO CELL +TIMER 24H+ACL واللوحة تكون كاملة بالتوصيلات الداخلية والسعر يشمل جميع ما يلزم للتركيب ونهو الاعمال طبقا للاصول الفنية واللوحة من انتاج (شنيدر- ABB - سيمنز – ريماس - جيلا أما يماثلهم وكافة ما يلزم طبقا لأصول الصناعة حسب المواصفات والرسومات وتعليمات جهاز الاشراف	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابل من النحاس قطاع (٤×٣) مم٢ متعددة الفواة معزولة ومغلفة بمادة الـ PVC مستوى عزل ٦٠٠ / ١٠٠٠ فولت (ترموبلاستيك) للتركيب المدفون للدوائر الرئيسية أو الدوائر الفرعية وجميع الملحقات المطلوبة والتوصيلات وكافة ما يلزم طبقا لأصول الصناعة حسب المواصفات والرسومات وتعليمات جهاز الاشراف.	م ط	١٨٠٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء كاملة لزوم تشغيل عدد ٢ طلمبة غاطسة داخل غرفة الطلمبات الخاصة بشبكة حريق الهيئة والبند يشمل وحدات الكنترول الخاصة بترتيب تشغيل الطلمبات طبقاً لمنسوب المياة والبند يشمل سرينة إنذار والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب لوحة رئيسية بمفتاح عمومى MCCB 100 A وعدد ٤ مفتاح فرعى MCB 40A لزوم تغذية منطقة المكاتب الجديدة بورش العباسية ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج (إنارة - مروحة سقف - شفاط) باسلاك ٣×٢,٥ مم٢ من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يماثلهم) داخل مواسير من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل امدادت السحب ووسائل التثبيت حتى اللنيات العمومية والسعر غير شامل اللنية العمومية والبند يشمل اتخاذ كافه ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنيه .	عدد	٥٠٠,٠٠	٤٩٨,٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزه عادية ٣×٣ توريد وتركيب مخرج بريزه بواسطه اسلاك ٣×٣ مم٢ من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يماثلهم) داخل مواسير من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل امدادت السحب ووسائل التثبيت حتى اللنيات العمومية والسعر غير شامل اللنية العمومية والبند يشمل اتخاذ كافه ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنيه .	عدد	٣٠٠,٠٠	٣١٦,٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج سخان/ مجفف ٤×٣ توريد وتركيب مخرج سخان بواسطه اسلاك ٤×٣ مم٢ من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يماثلهم) داخل مواسير من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او بيت الهندسه او ما يماثله) والبند يشمل امدادت السحب ووسائل التثبيت حتى اللنيات العمومية والسعر غير شامل اللنية العمومية والبند يشمل اتخاذ كافه ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنيه .	عدد	٢٠,٠٠	٧,٠٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب مخرج قوى باسلاك ٦*٥ مم٢ نحاس من نوعية السويدى او مايماثله داخل ماسورة ٢٥مم٢ من نوعية بيت الهندسة او علاء الدين او الرحاب والبند يشمل العلب والبواطات ومخارج السحب وجميع الاكسسوارات والبند يشمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٢٠,٠٠	١٦,٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح إنارة ثنائى ١ سكة (ديفاتير) ماجيك أو مايماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	
١١	بالعدد توريد وتركيب بريزة عادية ١٦ أمبير ماجيك أو مايماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١٠٠,٠٠	٩٧,٠٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب بريزة شوكو ١٦ أمبير ماجيك أو مايماثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٢١٠,٠٠	٢٠٦,٠٠	

مهندس الشركة

جهاز الإشراف

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكباري
مشروع صيانة مبانى مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
قوائم كميات الأعمال الكهربائية عن مستخلص جارى ٨

رقم البند	بيـان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	إجمالى الكمية المنفذة	ملاحظات
١٣	بالعدد توريد وتركيب بريزة دانا RG 6 والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٦٥,٠٠	٦١,٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب مفتاح ثلاثى MCB 25 A مثبيت داخل علبة خارج الحائط والبند يشمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١١,٠٠	١٣,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب وحدة اضاءة pollard ديكوري طبقا للعينة المعتمدة	عدد	٣٠,٠٠	١٢,٠٠	
١٧	بالعدد توريد وتركيب وحدة إضاءة جريلة سلم طبقا للعينة المعتمدة	عدد	٨٠,٠٠	٤٢,٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب سيوت ليد غاطس ٧ سم ٧ وات	عدد	١١٠,٠٠	١٥٣,٠٠	
١٩	بالعدد توريد وتركيب سيوت مربع فردي	عدد	٢٠,٠٠	٣٤,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب سيوت مستطيل ثنائى	عدد	١٤,٠٠	١٤,٠٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب سيوت مستطيل ثلاثي	عدد	٧,٠٠	٨,٠٠	
٢٢	بالعدد توريد وتركيب ابليك حائطى ٩ وات للسلم	عدد	١٠,٠٠	٩,٠٠	
٢٤	بالعدد توريد وتركيب لمبة ليد طول ٦٠ سم السويدي او ما يماثله والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب لمبة ليد طول ١٢٠ سم السويدي او ما يماثله والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤٠,٠٠	٧٠,٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة إنذار حريق (من النوع المعنون ١ لوب) - HONEYWELL او NOTIFIER او ما يماثلها تعمل على جهد تيار ٢٤ فولت واللوحة كاملة بالشاحن والبطاريات الليد أسيد وتعمل لمدة ٢٤ ساعة بعد إنقطاع التيار وتوافق المواصفات العالمية (FM , UL , LPC , LPCS) وتقوم بالتحكم بأعمال التشغيل والمراقبة والبيان والإنذار والبند يشمل اتخاذ كافه ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
٢٧	بالعدد توريد وتركيب حساس دخان أو حرارة معنون من نوعية Honeywell او NOTIFIER او ما يماثلها والبند يشمل اكسسورات التركيب والبرمجة والاختبار وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	عدد	٢٦,٠٠	٢٦,٠٠	
٢٨	بالعدد توريد وتركيب كاسر زجاجى معنون من نوعية Honeywell او NOTIFIER او ما يماثلها والبند يشمل اكسسورات التركيب والبرمجة والاختبار وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	
٣٠	بالعدد توريد وتركيب جرس انذار فلاشر معنون من نوعية Honeywell او NOTIFIER او ما يماثلها والبند يشمل اكسسورات التركيب والبرمجة والاختبار وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	
٣١	بالعدد توريد اسطوانة مكافحة حريق بودرة متعددة سعة ٦كجم على أن تكون بعداد قياس مانوميتر لقياس الضغط وخرطوم توجيه بشبورى والقاعدة مانعة للصدأ إنتاج بافاريا أو مايماثلها والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنيه واصول الصناعة.	عدد	١٥,٠٠	١٦,٠٠	
٣٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ٤ حصان بارد ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	
٣٣	بالعدد توريد وتركيب جريليات دفيوزر لزوم ضح الهواء المبرد مقاس ٦٠×٦٠ والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	
٣٤	بالعدد توريد وتركيب جريليات دفيوزر لزوم راجع الهواء مقاس ٦٠×٦٠ والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب جريليات لزوم ضح الهواء المبرد وراجع الهواء والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.	م.ط	١٠,٠٠	٨,٠٠	
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتحجيم الأنابيب النحاسية المعزولة بين الوحدات الخارجية والوحدات الداخلية حسب المواصفات والرسومات ووفقًا لتوصيات المورد.والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة.	م.ط	٢٠,٠٠	١٨,٠٠	
٣٧	بالطن توريد وتركيب مجاري الهواء المصنوعة من الصفائح المعدنية المجلفنة للتزويد والعودة ومجاري الهواء المغنصة والعادم (مقاومة الحريق بغلاف الكالسيوم / السيليكات) ، والسعر يشمل الدعامات والتوصيلات المرنة ومخمدات حريق وجميع الملحقات حسب المواصفات.	طن	١,٠٠	٠,١٥	
٣٨	بالعدد توريد وتركيب شفاط طرد ورش مقاس ٧٠×٧٠ (العباسية) والسعر يشمل نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	
٣٩	بالعدد نقل وتركيب ماتور مياه ٢ حصان والبند يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	
٤٠	بالعدد توريد وتركيب خزان هواء ١٠٠ لتر والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات	عدد	٤,٠٠	١,٠٠	

مهندس الشركة

جهاز الإشراف

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى
مشروع صيانة مبانى مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
عقد رقم / ١٣٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
قوائم كميات الأعمال الكهربائية عن مستخلص جارى ٨

رقم البند	بيـان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	اجمالى الكمية المنفذة	ملاحظات
٤١	بالعدد صيانة موتور بوابة جرار لبوابة الهيئة الرئيسية والبند يشمل إضافة سكة مسننة بطول البوابة وصيانة لوحة الكنترول الرئيسية للنظام وتركيب محددات لبداية ونهاية المشوار وإعادة تشغيل وبرمجة اللوحة والبند يشمل قطع الغيار والسلك وكافة ما يلزم لنهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	
٤٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة نقل اوتوماتيك بين ٢ ماتور في مبنى الوزارة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملا طبقاً للمواصفات الفنيه وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
٤٣	بالمقطوعية تأسيس sound system بمكتب بمبنى الكبارى والبند يشمل توريد السلك وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	مقطـ	١,٠٠	١,٠٠	
٤٤	بالعدد توريد وتركيب ماكينة فوتوسيل مستوردة انتاج سويسري tollmax أو ما يماثله لزوم الأبواب الزجاج المنزلقة والبند يشمل المجرى وجهاز الاستشعار وجميع الأكسسورات المطلوبة طبقاً للمواصفات المطلوبة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
٤٥	بالعدد توريد وتركيب بالون لزوم ماتور مياه كالبيدا إيطالى أو ما يماثله والسعر يشمل نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب ستارة هواء على مداخل الأبواب الرئيسية للمبانى والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات طبقاً للمواصفات العامة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	
٤٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار نظام ارضى صناعى لتاريض مهمات الجهد المنخفض ويشمل اجراء اختبارات التربة وعمل الحسابات والتى تحقق مقاومة لا تزيد عن ٣ اوم وكذلك الابار والاقطاب من ال COPPER CALD وكذاحسابات تيارات القصر وال TEST LINK ولا يتم البدء فى التوريد او التنفيذ حتى يتم اعتماد الحسابات والرسومات والسعر حسب اصول الصناعة	عدد	٢,٠٠	١,٠٠	
٤٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل وتوصيل شبكة الإيريال المركزى كاملة بعدد ٢ طبق هوائي قطر ٧٥ سم وحدة الامبلفير وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والسعر يشمل كافة اعمال المساعدة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	
٤٩	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل سخان مياة كهرباء فورى قدرة ٩ كيلو وات ماركة أوليمبك أو تورنيدو أو فريش أو ما يماثلهم وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والسعر يشمل كافة اعمال المساعدة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣,٠٠	١,٠٠	
	بنود مستجدة مستحدثة عن الأعمال الكهربائية:				
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت بونت بقدرة ١,٥ حصان بارد ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٧,٠٠	٧,٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب لوحة تبديل أوتوماتيكى بين عدد ٢ تكييف إسبليت فى غرف الداتا والركات ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب وحدات تكييف كونسيلد قدره ٢,٢٥ حصان كاريير او ما يماثله ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب وحدات تكييف كونسيلد قدره ٣ حصان كاريير او ما يماثله ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠	١,٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب سماعة ٦ وات ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٥,٠٠	٦١,٠٠	
٨	توريد وتركيب مخرج سماعة بواسطه اسلاك ٢×١,٥ مم٢ من نوعيه (السويدى او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه أو ما يماثله) داخل مواسير من نوعيه (علاء الدين او مصطفى محمود او ما يماثله) والبند يشمل امدادت السحب والبند يشمل اتخاذ كافه ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنيه .	عدد	٥٥,٠٠	٦١,٠٠	
	بنود مستجدة صيانة أنظمة انذار واطفاء مبنى الكبارى:				
١	صيانه نظام الإطفاء بغرف الكهرباء وغرف IT Room وعمل الصيانة اللازمة وجعل النظام يعمل بكفاءة والبند يشمل تغيير البطاريات مع عمل زيارة شهرية لمدة عام واحد البند يشمل ربط نظام الإطفاء بشبكة الإنذار العام للمبنى ولا يشمل إعادة ملء الأسطوانات بغاز FM200.	عدد	١٦,٠٠	١٦,٠٠	
	بنود مستجدة صيانة أنظمة انذار واطفاء مبنى الكبارى:				
١	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 6100 48G CL4 4SFP+ Switch - JL675A	عدد	٩	٩,٠٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 6100 24G CL4 4SFP+ Switch - JL677A	عدد	٣	٣,٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver - J9150D	عدد	٩٢	٩٢,٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver - J4858D	عدد	١٢	١٢,٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار Aruba 5406 zl2 Switch - j9821A	عدد	١	١,٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار Aruba 5400R 1100W POE + zl2 power supply j9829A INCLUDED: Power Cord - Europe localization	عدد	٢	٢,٠٠	

مهندس الشركة

جهاز الإشراف

ZIDAK FOR CONSTRUCTION

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
القيد : ٧٢٥٨٠ / ٢٠٢٣/ الكبارى
التاريخ : ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

مذكــرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص : إضافة مدة لعملية صيانه مبانى مركز التدريب بمدينة نصر

الموضوع :-

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة / زيداك للمقاولات بالعقد رقم (١٢٨٨/٢٠٢١/٢٠٢٢)

بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢ بقيمة ٤٢٤٣٩٥٧٠,٠٠ جنيه .

- تاريخ بدء العمل فى ١٨ / ٧ / ٢٠٢٢ .
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد فى ٢٠٢٣/٧/١٧ .
- ورد كتاب الشركة المنفذه بطلب إضافة مدة للمشروع قدرها سبعة أشهر من تاريخ النهو التعاقدي (٢٠٢٣/٧/١٧) .
- بدراسة طلب الشركة المنفذه تبين الأتي :

أولاً : وجود بنود جديدة تمت مفاوضة الشركة على أسعارها النهائية بقيمة إجمالية ٩٣٤٣١٧٠,٠٠ جنيه وتقدر المدة المطلوبة لتنفيذها (شهرين ونصف).

ثانياً : تعذر قيام الشركة بتوفير بعض المهمات المستوردة نظراً لظروف وقف الإستيراد حتى تاريخه ، وتقدر مُدتها (بشهرين) .

المطالب :- التكرم بإتخاذ ماترونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على إضافة مدة للعملية للأسباب الموضحة تفصيلاً عاليه قدرها (٤,١٥) فقط أربعة أشهر ونصف – للمشروع عاليه ليصبح تاريخ النهو الفعلى هو ٢٠٢٣/١٢/٢ .

والأمر مفوض لسيادتكم ،،

م ٢٠٢٣/٩/٢٦

التوقيع "
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى اللوائح

(١) مدى جواز الموافقة على ما إنتهى إليه كاتب الفرع [illegible] المختص فى هذا الشأن ووفقاً للمادة [illegible] المشار إليها الظروع الفنية الطارئة التى إستدعت أعمال جديدة بالمشروع [illegible] يتطلب إضافة منح الشركة مدة بالسعر والتناسب - هذا [illegible] جانب [illegible]

التوقيع " [illegible] ٩/
الأستاذ / تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مرجو التكرم بالموافقة

التوقيع "
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع " [illegible]
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

اوافق

التوقيع "
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

(٢) المشروع [illegible] أدت إلى التأثير على سير العمل وإستدعت منح الشركة مدة [illegible] [illegible] [illegible] المدة الأولى [illegible] ذلك [illegible] الثانية ووفقاً [illegible] [illegible]

مقايسة (مجددة)

اسم العملية	صيانة مبانى مركز التدريب بمدينة نصر وورش المركبات بالعباسية
اسم الشركة المنفذة	شركة زى داك للمقاولات العمومية .
قيمة العملية طبقا العقد	٤٢٤٣٩٥٧٠.٠٠جنية .
رقم عقد العملية	١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
تاريخ بدء العملية	١٨ / ٧ / ٢٠٢٢ .
مدة العملية طبقا للتعاقد	١٢ شهر .
المقايسة واردة من	رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى .
تاريخ النهو الفعلي طبقا للعقد	١٧ / ٧ / ٢٠٢٣ .
قيمة المقايسة المجددة الحالية	٤٧٣٦٨٧٢٠.٠٠ جنية .
قيمة البنود المستحدثة	٩٦٨٠٤٤٥.٠٠جنية .
نسبة الزيادة عن العقد الاصلى بالنسبة لبنود التعاقد	١١.٦ %

" مبررات المقايسة المجددة الحالية "

- تعديل كميات الاعمال المطلوب تنفيذها طبقا للرسومات والتخطيط المعتمد وطبقا لما يتم تنفيذة على الطبيعة .

مهندسى المشروع	مهندسة / ريهام عبد الرحمن حسن مهندسة / مروة جمال مهندس / احمد الغمرى
مدير عام المشروع	مهندسة / مروة بدرت محمود
مدير عام الاعمال الكهربائية	مهندس / عبد الرحيم كمال الدين
مدير عام صيانة الكبارى	مهندس / محمد كمال حسن غنيم
مديرعام تنفيذ الكبارى	مهندس / محمد محمود محمد اباظة
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية	عميد / ابو بكراحمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	مهندس / ايمن محمد متولى
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	الأستاذ / تامر بدرت محمود

التوقيع : ( )
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع : ( )
لواء مهندس/ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

يعتمد

التوقيع : ( )
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى