صورة طبق الاصل موجة لمكتب تأمينات الاسكندرية
بتاريخ علم ٢٠٢٣/٦/١٠

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
ادارة المشروعات

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

كشف (1) جاري

المقاول: سامكو - الوطنيه للتشيد رقم العقد (2022/2021/519)

مشروع: اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق وادي النطرون - العلمين " لتنفيذ المسافه من الكم 60 الي الكم 70 بطول 10 كم الاتجاهين " (خدمه) بالامر المباشر .
تنفيذ: سامكو - الوطنيه للتشيد
من بداية العمل حتى: 16 /3/ 2023

رقم البند	بيان الأعمال	العدد	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن: قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن: جنيه	استقطاع او حجز: قرش	استقطاع او حجز: جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: جنيه	ملاحظات
	اولا اعمال الطرق													
بند1-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف و تكون موردة من احد الخلاطات المركزية المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن 60 دقيقة و لا يقل جهد الكسر بها عن 400 كجم/سم ٢ بعد 28 يوم و لاتزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بألياف بولي بروبلين فايبر بمعدل 900 جم / م3 خرسانة . تتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع و على ان يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل الى 12 متر في المرة الواحدة و تتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر و تتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتاكد من كفاءة دمك الخرسانة و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني . و تتم عملية التمشيط و المعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التمشيط و تجانس رش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية و ايضا الرش بالمياه و تغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن 12 ساعة من وقت الرصف و محمل ايضا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولي و العرضي - فاصل الانشاء الطولي) مع توريد و تركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد، تسليح ، مواسير ، مواد عازلة .....) و على آن يكون حديد التسليح الاملس مدهون بمادة ايبوكسية عازلة او ما يشابها للديولز بقطر 32 مم و طول 45 سم بتقسيط ٣٠ سم في الفواصل العرضية و حديد الربط في الفاصل الطولي بقطر 16 مم و طول 75 سم بتقسيط ١٢٠ و ذلك طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية و الطولية في مسافات لا تزيد عن 3.5 متر للفاصل العرضي و 4,5 متر للفاصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوتة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الابتدائي بسمك 3 مم و بعمق 9 سم و توسعة الفواصل بسمك 9مم و عمق 3 سم. و يتم ملء الفواصل بمادة حشو الفواصل (الباك رود) و مادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	786.00	متر مسطح	216,641.2	-	25,680.0	25,680.0	-	20,184,480.0				20,184,480	مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لافتات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - السيارات متواجده - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - سيارات نقل العينات متواجدة - يراعى تطبيق نصوص العقد - وثيقة التأمين شخصية سارية حتى 1/3/2024 - وثيقة التأمين المقاولين سارية حتى 14/3/2024
	رسوم الكارته والموازين طبقا للماده (36) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الرصف الخرساني .	10.00	متر مسطح	216,641.2	-	25,680.0	25,680.0		256,800.0				256,800.0	
													20,441,280.0	

أجمـــالـى الأعمـــال (فقط عشرون مليونا وربعمائه وواحد واربعون الف ومئتان وثمانون جنيها لا غير)

٢٠٢٢٩٠٧٢,٦٠ بعد ٥٪ مفاوضة

مدير المشروع
سامكو - الوطنيه للتشيد
م/ محمد طه

مدير مشروع المكتب الاستشاري
أ. د / خالد قنديل
م / عبد الرحمن دعبيس

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد قياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول على الحساب
نهائيا
تحريراً في : ٢٠٤٤١٢٨٠١
يدفع للمقاول مبلغ .....
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عقيد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
ادارة المشروعات

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

كشف (2) جاري

المقاول: سامكو - الوطنيه للتشيد رقم العقد (2022/2021/519)

مشروع: اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق وادي النطرون - العلمين " لتنفيذ المسافه من الكم 60 الي الكم 70 بطول 10 كم الاتجاهين " (خدمه) بالامر المباشر
تنفيذ: سامكو - الوطنيه للتشيد
من بداية العمل حتى: 2023/7/10

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن: قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن: جنيه	استقطاع او حجز: قرش	استقطاع او حجز: جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: جنيه	ملاحظات
	اولا اعمال الطرق													
بند1-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف و تكون موردة من احد الخلاطات المركزية المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن 60 دقيقة و لا يقل جهد الكسر بها عن 400 كجم/سم ٢ بعد 28 يوم و لاتزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بألياف بولي بروبلين فايبر بمعدل 900 جم / م3 خرسانة . تتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع و على ان يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل الى 12 متر في المرة الواحدة و تتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر و تتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتاكد من كفاءة دمك الخرسانة و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني . و تتم عملية التمشيط و المعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التمشيط و تجانس رش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية و ايضا الرش بالمياه و تغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن 12 ساعة من وقت الرصف و محمل ايضا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولي و العرضي - فاصل الانشاء الطولي) مع توريد و تركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد، تسليح ، مواسير ، مواد عازلة .....) و على أن يكون حديد التسليح الاملس مدهون بمادة ايبوكسية عازلة او ما يشابها للديولز بقطر 32 مم و طول 45 سم بتقسيط ٣٠ سم في الفواصل العرضية و حديد الربط في الفاصل الطولي بقطر 16 مم و طول 75 سم بتقسيط ١٢٠ و ذلك طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية و الطولية في مسافات لا تزيد عن 3.5 متر للفاصل العرضي و 4,5 متر للفاصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوتة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الابتدائي بسمك 3 مم و بعمق 9 سم و توسعة الفواصل بسمك 9مم و عمق 3 سم. و يتم ملء الفواصل بمادة حشو الفواصل (الباك رود) و مادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	786.00	متر مسطح	216,641.2	25,680.0	56,320.0	82,000.0	-	64,452,000.0				64,452,000	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد 1 سياره متواجده , 2 سياره غير متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد سيارات نقل العينات متواجدة بواقي تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين شخصية سارية حتى 1/3/2024
	رسوم الكارته والموازين طبقا للماده (36) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الرصف الخرساني .	10.00	متر مسطح	216,641.2	25,680	56,320.0	82,000.0		820,000.0				820,000.0	وثيقة التأمين المقاولين سارية حتى 14/3/2024
													65,272,000.00	

اجمالي الأعمال (فقط خمسه وستون مليونا ومائتان واثنان وسبعون الف جنيها لا غير)

مدير المشروع
سامكو - الوطنيه للتشيد
م/ محمد طه

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد فياض

يعتمد
٦٤٩٤٥٦٤٠ بعد المفاوضة
٢٠٤٤١٢٨٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالهوه و غيرها ..... سبق صرفها إلى المقاول
على الحساب
نهائيا
تحريراً في
يدفع للمقاول مبلغ ٦٥٢٧٢٠٠٠/-
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في

المكتب الإستشاري للهندسة
(أ.د / خالد قنديل)
مدير المشروع : م / رجب سمير
مشروع : طريق وادي النطرون - العلمين
قطاع غرب الدلتا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
(الاسكندرية - مرسى مطروح)
عميد مهندس /
" هاني محمد محمود طه "
٢٠٢٣/٧/٢٥

SAMCO EGYPT
تطوير ورفع كفاءة طريق النطرون - العلمين

حوره طبق الأصل مع مبنى اسكندرية

الهيئة العامة للطرق و الكباري
GARB

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
ادارة المشروعات

كشف (3) جاري

المقاول: سامكو - الوطنيه للتشيد رقم العقد (2022/2021/519)

مشروع:اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق وادي النطرون - العلمين " لتنفيذ المسافه من الكم 60 الي الكم 70 بطول 10 كم الاتجاهين " (خدمه) بالامر المباشر .
تنفيذ :سامكو - الوطنيه للتشيد
من بداية العمل حتى: 5/9/ 2023

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	اولا اعمال الطرق													
بند1-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف و تكون موردة من احد الخلاطات المركزية المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن 60 دقيقة و لا يقل جهد الكسر بها عن 400 كجم/سم ٢ بعد 28 يوم و لاتزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بألياف بولي بروبلين فايبر بمعدل 900 جم / م3 خرسانة . تتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع و على ان يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل الى 12 متر في المرة الواحدة و تتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر و تتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من كفاءة دمك الخرسانة و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني . و تتم عملية التمشيط و المعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التمشيط و تجانس رش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية و ايضا الرش بالمياه و تغطيتهابالخيش الرطب لمدة لا تقل عن 12 ساعة من وقت الرصف و محمل ايضا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولي و العرضي - فاصل الانشاء الطولي) مع توريدو تركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديده تسليح ، مواسير ، مواد عازلة ،........) و على آن يكون حديد التسليح الاملس مدهون بمادة ايبوكسية عازلة او ما يشابها للدوبلز بقطر 32 مم و طول 45 سم بتقسيط ٣٠ سم في الفواصل العرضية و حديد الربط في الفاصل الطولي بقطر 16 مم و طول 75 سم بتقسيط ١٢٠ و ذلك طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية و الطولية في مسافات لا تزيد عن 3.5 متر للفاصل العرضي و 4.5 متر للفاصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوتة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الابتدائي بسمك 3 مم و بعمق 9 سم و توسعة الفواصل بسمك 8مم و عمق 3 سم. و يتم ملء الفواصل بمادة حشو الفواصل (الباك رود) و مادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	786.00	متر مسطح	216,641.2	82,000.0	22,000.0	104,000.0	-	81,744,000.0				81,744,000	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لافتات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - السيارات متواجده - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - العدد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - سيارات نقل العينات متواجدة - دواعي تطبيق نصوص العقد - بوليصة التامين الهندسية سارية حتى 1/3/2024 - بوليصة التامين المعماري سارية حتى 14/3/2024
	رسوم الكارته والموازين طبقا للماده (36) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الرصف الخرساني .	10.00	متر مسطح	216,641.2	82,000	22,000.0	104,000.0		1,040,000.0				1,040,000.0	
	أجمـــــــالى الأعمـــــال (فقط اثنان وثمانون مليون وسبعمائه واربعه وثمانون الف جنيها لا غير)												82,784,000.00	

مدير المشروع
سامكو - الوطنيه للتشيد
م/ محمد طه

مدير مشروع المكتب الاستشاري
أ . د / خالد الشناوي

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/ ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....صرف .... الى المقاول على الحساب
نهائيا

تحريراً في :
يدفع للمقاول مبلغ ....
ملحوظة : الفئات ....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من ....
تحريراً في :

رئيس الادارة المركزيه
(منطقه غرب الدلتا)
(الاسكندريه - مرسى مطروح)
عميد مهندس
" هاني محمد محمود طه "