مهلة اضافية
واردة من المنطقة الثالثة عشر – (البحيرة)

اسم العمليـــــة :- تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون / العلمين لتنفيذ المسافة من كم ٢٠ الي كم ٣٠ بطول ١٠ كم الطريق الرئيسي اتجاه العلمين .

اسم الشركة المنفـذة :- شركة يوني بيلد للصناعة والمقاولات

قيمة العملية المسندة في التعاقد - ٨٧,٩٨٧ مليون جنيه

عقد العمليـــــة :- رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٥

تاريخ بدء العمليـــة :- ٢٠٢٢/٧/٦

تاريخ النهو طبقا للعقد الاصلي :- ٢٠٢٣/٤/٥

تاريخ امر الاسناد :- ٢٠٢١/١٠/١٣

المطلوب

- مد مدة العمليـــة (٨ أشهر) ليصبح تاريخ نهو العملية ٢٠٢٣/١٢/٥ .

المبررات

- بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة والمتضمن –
  - بمراعاة ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ تستحق الشركة المنفذة اضافة مدة قدرها (شهرين) لمواجهة الآثار السلبية المترتبة علي تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية .
  - بناءا علي قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بمد جميع التعاقدات الجاري تنفيذها لمدة (٦ شهور) وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة علي تداعيات الازمات العالمية الحالية والمدة وطلب الشركة المنفذة المتقدم بمبررات منحها تلك المدة موافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب علي منحها تلك المدة وهي كالتالي:-
    ١- تغيير سعر صرف الدولاري بشكل مفاجئ اثر علي ترتيبات الاعمال .
    ٢- صعوبة الحصول علي المادة الخام .
    ٣- صعوبة توفير قطع الغيار اللازمة للمعدات

إعداد مهندس: .....

مدير عام (صيانة/التنفيذ) : .....

مدير عام التخطيط : .....

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية : .....

رأي الشئون القانونية: .....

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق .....

يعتمد ....

التوقيع (
لواء مهندس / حسام الدين مصطفي
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريرا في ٢٠٢٣/١٠/٣١
الإدارة المختصة الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق
طرق / ج ب