المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
ادارة المشروعات

الهيئة العامة للطرق و الكباري
GARB

كشف (3) جاري

المقاول: سامكو - الوطنيه للتشييد رقم العقد (2022/2021/519)

مشروع:اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق وادي النطرون - العلمين " لتنفيذ المسافه من الكم 60 الي الكم 70 بطول 10 كم الاتجاهين " (خدمه) بالامر المباشر.
تنفيذ :سامكو - الوطنيه للتشييد
من بداية العمل حتى: 2023/9/5

رقم البند	بيـــان الأعمـــال	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (قرش)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (قرش)	استقطاع أو حجز (جنيه)	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (قرش)	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	اولا اعمال الطرق													
بند1-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف و تكون موردة من احد الخلاطات المركزية المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن 60 دقيقة و لا يقل جهد الكسر بها عن 400 كجم/سم ٢ بعد 28 يوم و لاتزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بألياف بولي بروبلين فايبر بمعدل 900 جم / م3 خرسانة . تتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع و على ان يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل الى 12 متر في المرة الواحدة و تتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر و تتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من كفاءة دمك الخرسانة و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني . و تتم عملية التمشيط و المعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التمشيط و تجانس رش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية و ايضا الرش بالمياه و تغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن 12 ساعة من وقت الرصف و محمل ايضا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولي و العرضي - فاصل الانشاء الطولي) مع توريد و تركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد تسليح ، مواسير ، مواد عازلة ،........) و على أن يكون حديد التسليح الاملس مدهون بمادة ايبوكسية عازلة او ما يشابها للدوبلز بقطر 32 مم و طول 45 سم بتقسيط ٣٠ سم في الفواصل العرضية و حديد الربط في الفاصل الطولي بقطر 16 مم و طول 75 سم بتقسيط ١٢٠ و ذلك طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية و الطولية في مسافات لا تزيد عن 3.5 متر للفاصل العرضي و 4.5 متر للفاصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوتة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الابتدائي بسمك 3 مم و بعمق 9 سم و توسعة الفواصل بسمك 9مم و عمق 3 سم. و يتم مليء الفواصل بمادة حشو الفواصل (الباك رود) و مادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	786.00	متر مسطح	216,641.2	82,000.0	22,000.0	104,000.0	-	81,744,000.0				81,744,000	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لافتات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - السيارات متواجده - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - سيارات نقل العينات متواجدة - دوائي تطبيق نصوص العقد - وثيقة التأمين الهندسية سارية حتى 1/3/2024 - وثيقة التأمين العمالي سارية حتى 14/3/2024
	رسوم الكارته والموازين طبقا للماده (36) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الرصف الخرساني .	10.00	متر مسطح	216,641.2	82,000	22,000.0	104,000.0		1,040,000.0				1,040,000.0	
	أجمـــــــالـى الأعمـــــــال (فقط اثنان وثمانون مليون وسبعمائه واربعه وثمانون الف جنيها لا غير)												82,784,000.00	

مدير المشروع	مدير مشروع المكتب الاستشاري	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات	
سامكو - الوطنيه للتشييد م/ محمد طه	أ. د / خالد	مهندس / ابراهيم الحناوي	مهندس / محمد فياض	رئيس الادارة المركزية (منطقة غرب الدلتا) (الاسكندرية - مرسى مطروح) عميد مهندس / " هاني محمد محمود طه "

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .... سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا
تحريراً في :
يدفع للمقاول مبلغ ....
ملحوظة : الفئات .... غير الواردة بعطاء الشروط أعتمدت من ....
تحريراً في :

SAMCO EGYPT
طريق النطرون