المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
ادارة المشروعات

كشف (2) جاري

المقاول: سامكو - الوطنيه للتشيد رقم العقد (2022/2021/519)

مشروع:اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق وادي النطرون - العلمين " لتنفيذ المسافه من الكم 60 الي الكم 70 بطول 10 كم الاتجاهين " (خدمه) بالامر المباشر
تنفيذ :سامكو - الوطنيه للتشيد
من بداية العمل حتى: 2023 /7/10

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إنجازه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	قرش	الاستقطاع لغرض جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
	اولا اعمال الطرق													
بند1-1	بالعقر المسطح أعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف و تكون موردة من احد الخلاطات المركزية المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن 60 دقيقة و لا يقل جهد الكسر بها عن 400 كجم/سم ٢ بعد 28 يوم و لاتزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بألياف بولي بروبلين فايبر بمعدل 900 جم / م3 خرسانة . تتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع و على ان يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل الى 12 متر في المرة الواحدة و تتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر و تتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتاكد من كفاءة دمك الخرسانة و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني . و تتم عملية التمشيط و المعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التمشيط و تجانس رش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية و ايضا الرش بالمياه و تغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن 12 ساعة من وقت الرصف و محمل فيها على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولي و العرضي - فاصل الانشاء الطولي) مع توريد و تركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد، تسليح ، مواسير ، مواد عازلة .....) و على أن يكون حديد التسليح الأملس مدهون بمادة ايبوكسية عازلة او ما يشابها للديولز بقطر 32 مم و طول 45 سم بتقسيط ٣٠ سم في الفواصل العرضية و حديد الربط في الفاصل الطولي بقطر 16 مم و طول 75 سم بتقسيط ١٢٠ و ذلك طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية و الطولية في مسافات لا تزيد عن 3.5 متر للفاصل العرضي و 4,5 متر للفاصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوتة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الابتدائي بسمك 3 مم و بعمق 9 سم و توسعة الفواصل بسمك 9مم و عمق 3 سم. و يتم ملء الفواصل بمادة حشو الفواصل (الباك رود) و مادة سطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	786.00	متر مسطح	216,641.2	25,680.0	56,320.0	82,000.0	64,452,000.0	-	64,452,000				
	رسوم الكارته والموازين طبقا للماده (36) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الرصف الخرساني .	10.00	متر مسطح	216,641.2	25,680	56,320.0	82,000.0	820,000.0				820,000.0		
												65,272,000.00		

اجمالي الأعمال (فقط خمسه وستون مليونا ومائتان واثنان وسبعون الف جنيها لا غير)

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لافتات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- 1 سياره متواجده , 2 سياره غير متواجده
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير متواجدة
- الحد الأدنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
- سيارات نقل المهمات متواجدة
- بنود تنفيذ نصوص العقد
- وثيقة التأمين شخصية سارية حتى 1/3/2024
- وثيقة التأمين العاملين سارية حتى 14/3/2024

يعتمد ...
مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير المشروع
سامكو - الوطنيه للتشيد
م / محمد طه

مهندس / محمد قباش

المكتب الاستشاري للاستشارات الهندسية
(أ.د / خالد كديل)
مدير المشروع : م / رجب سمير
مشروع : طريق وادي النطرون - العلمين
قطاع غرب الدلتا

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا
(الاسكندرية - مرسى مطروح)
عميد مهندس /
" هاني محمد محمود طه " ٢٠٢٣/٧/٢٥

تقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالهامش و ..... سبق صرفها إلى المقاول
على الحساب
نهائيا
تحريراً في
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في

SAMCO EGYPT
تشوير ورفع كفاءة طريق النطرون - العلمين