صورة طبق الاصل موجودة بملف مستخلصات الاسكندرية
بتاريخ . علم . ٢٠٢٣/١٠/١٠

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
ادارة المشروعات

كشف (1) جاري

المقاول: سامكو - الوطنيه للتشيد رقم العقد (2022/2021/519)

مشروع:اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق وادي النطرون - العلمين " لتنفيذ المسافه من الكم 60 الي الكم 70 بطول 10 كم الاتجاهين " (خدمه) بالامر المباشر .
تنفيذ :سامكو - الوطنيه للتشيد
من بداية العمل حتى : 16 /3/ 2023

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية طبقا للعقد	مقدار العمل السابق إنجازه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقادير الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقادير الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع ضمان جنيه	استقطاع ضمان قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
	اولا اعمال الطرق												
بند1-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف و تكون موردة من احد الخلاطات المركزية المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن 60 دقيقة و لا يقل جهد الكسر بها عن 400 كجم/سم ٢ بعد 28 يوم و لاتزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بألياف بولي بروبلين فايبر بمعدل 900 جم / م3 خرسانة . تتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع و على ان يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل الى 12 متر في المرة الواحدة و تتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر و تتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتاكد من كفاءة دمك الخرسانة و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة للتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني . و تتم عملية التمشيط و المعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التمشيط و تجانس رش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية و ايضا الرش بالمياه و تغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن 12 ساعة من وقت الرصف و محمل ايضا على البند جميع الفواصل (التمدد - الانكماش الطولي و العرضي - فاصل الانشاء الطولي) مع توريد و تركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد، تسليح ، مواسير ، مواد عازلة .....) و على آن يكون حديد التسليح الأملس مدهون بمادة ايبوكسية عازلة او ما يشابها للديولز بقطر 32 مم و طول 45 سم بتقسيط ٣٠ سم في الفواصل العرضية و حديد الربط في الفاصل الطولي بقطر 16 مم و طول 75 سم بتقسيط ١٢٠ و ذلك طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية و الطولية في مسافات لا تزيد عن 3.5 متر للفاصل العرضي و 4,5 متر للفاصل الطولي الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوتة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفاصل الابتدائي بسمك 3 مم و بعمق 9 سم و توسعة الفواصل بسمك 9مم و عمق 3 سم و يتم ملء الفواصل بمادة حشو الفواصل (الباك رود) و مادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	متر مسطح	786.00	216,641.2	-	25,680.0	25,680.0	20,184,480.0	-	20,184,480		
	رسوم الكارثه والموازين طبقا للماده (36) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحده لأسعار الطرق لأعمال الرصف الخرساني .	متر مسطح	10.00	216,641.2	-	25,680.0	25,680.0	256,800.0			256,800.0		
	اجمـــــالى الأعمـــــال (فقط عشرون مليونا وربعمائه وواحد واربعون الف ومئتان وثمانون جنيها لا غير)										20,441,280.0		

ملاحظات
مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لافتات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- السيارات متواجدة
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير متواجدة
- الحد الأدنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
- سيارات نقل العينات متواجدة
- برنامج تطبيق نصوص العقد
- وثيقة التأمين شخصية سارية حتى 1/3/2024
- وثيقة التأمين المقاولين سارية حتى 14/3/2024

بعد مرور فاضه

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد قواص

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / [illegible] الحناوي

مدير مشروع المكتب الاستشاري
ا. د / خالد قنديل
م / عبد الرحمن دعيبس

مدير المشروع
سامكو - الوطنيه للتشيد
م/ محمد طه

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عقيد مهندس
"هاني محمد محمود طه"

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بالفهرة و قدرها ..... سبق صرفها الى المقاول على الحساب نهائيا

تحريرا في : ٢٠٢٣/١٠/١٠
يدفع للمقاول مبلغ .....
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :