تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي من كم ٧+١٠٠ الى كم ١٧+١٠٠

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مستخلص ١					مستخلص ٢	مستخلص ٣	مستخلص ٤	مستخلص ٥	مستخلص ٦	مستخلص ٧	مستخلص ٨	مستخلص ٩	مستخلص ١٠	مستخلص ١١	مستخلص ١٢	مستخلص ١٣	مستخلص ١٤	مستخلص ١٥	مستخلص ١٦	مستخلص ١٧	الاجمالي
			٢٠٢٠/١١/١٨	٢٠٢٠/١٢/٠١	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٣/٠٩	٢٠٢١/٠٤/٠٥	٢٠٢١/٠٥/٠٥	٢٠٢١/٠٧/١٣	٢٠٢١/٠٨/٢٦	٢٠٢١/٠٩/٢٦	٢٠٢١/١٠/٣١	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠٢/١٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	٢٠٢٢/٠٩/١٥	٢٠٢٢/١٢/١٥	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	
١	اعمال الجسات بالبر	م.ط	٩٠٠,٠																					٩٠٠
٨	نقل ماكينة الخوازيق	مقطوعية	٢,٠	٢,٠											٢	١			١				٣	١١
٩	خوازيق ارتكاز بالبر قطر ١,٢ متر	م.ط						٥٥٤		٩٨١	١٣٥٥				٢٠٤			١٠٨	٩٥					٣٢٧٢
١٠	خوازيق ارتكاز بالمجرى المائي قطر ١,٢ متر	م.ط				١٨٤,٨								-١٨٤,٨										٠
١١	تنفيذ خوازيق محفورة و مصبوبة بموقعها قطر ١٠٠ سم بالبر	م.ط	٢٧٥٤,٠	٤١٤,٠					٤٨٠	٢٢١٦	٢٢٧١	٢٨٢٦	٢٥٠٠	٤٢٥٢	٢٢١٥	٢٥٧٩	٢٤٥٦	٥٢٠٠	٣٨١٥	٢٣٤٦				٣٦٨٢٤
١٢	تنفيذ خوازيق محفورة و مصبوبة بموقعها قطر ١٠٠ سم بالمجرى	م.ط			٤٥٠,٠٠٠	٢٨٣,٠٠٠	٧١,٠٠٠	٤٢٩,٠	٤٧	١٩١		-٧٦٢		-٨٠٩										٠
١٣	تنفيذ خوازيق محفورة و مصبوبة بموقعها قطر ٨٠ سم بالبر	م.ط													١٩٦		٥٦		٤٧٨	٦٢٨				١٣٥٨
١٦	تنفيذ خوازيق محفورة و مصبوبة بموقعها قطر ٦٠ سم بالبر	م.ط															٦٠	٤٥٢	٦٠					٥٧٢
١٧	توريد و تركيب غلاف معدني لخوازيق المجرى طبقاً للمواصفات	طن				١٣		٢١	٢٨	١١٠	١١٨	١١٥	١٩٠	١٦٠	١٤١	١٤٩	١٩٤	٣٤١	١٦٠	١١٢	٧٩			٢٠٣١
١٨	عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١م	عدد								١														١
١٩	عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١,٢م	عدد								١											٠			١
١٩أ	بالعدد عمل تجربه تحميل على خازوق عامل بقطر ٠,٨م	عدد																			١			١
٢٠	بالعدد عمل تجربه تحميل استاتيكي على الكوبري	عدد																			٢			٢
٢١أ	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في أنواع التربه المتماسكه	م٣																	١٤٩٦					١٤٩٦
٢٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة بالقواعد المسلحة بالعمق المطلوب	م٣	١٩٦	١٨٤				٣٠٦	١١٤															٨٠٠
٢٤	توريد و عمل طبقة الاحلال من السن الرمل بنسبه (١:١)	م٣									٢٢٣													٢٢٣
٢٦	اعمال الردم المؤقت بأتربة نظيفة	م٣							٣٠٠	١٥٠٠	٧٠٠	١٥٠٠٠	٧٥٠٠					٤٠٠٠٠	٣٥٠٠٠		١٥٥٠٠٠			٢٤٥٠٠٠
٢٧	خرسانة عادية للاساسات وأسفل البلاطات الانتقالية	م٣								١٩			٥٥	٧		٧٤٧	١٣٩٣	٨٨٩	٥٦٥	١٧٠٠	٢٣٣٦	١٣٠٠	٦٢٤	٩٦٣٥
٢٨	خرسانه مسلحه للأنفاق والبرابخ	م٣								١٧٨			٤٣٥			٣٨٧					٨٠٠	٢٠٠		٢٠٠٠
٢٩	خرسانة عادية للارصفة وبردوره الجزيرة الوسطى	م٣								٤٥	١٥٠				٩٠	٥٠								٣٣٥
٣١	توريد و صب خرسانة مسلحة للمخدات و الاساسات و البلاطات الانتقالية بالبر	م٣	٢٠٠,٥	١٨٠,٥									١٩٧	٩٢٥	٢٧٣	٥٠٧	٢١٠	١١٣٦	٦١٥	٤٤٠	١١٩٥	١٤٢	١١٠	٦١٨١
٣٢	توريد و صب خرسانة مسلحة للمخدات و الاساست و البلاططات الانتقالية بالمجرى المائي	م٣								٥٣٠				-٥٣٠										٠
٣٣	خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف والهامات العرضيه بالبر	م٣	١٥٨	٣٢٢	٨٦	١٣١	٢١١	٣١	٨٥			٤٠٠	٥٠٣	-١٩٢٧										٠
٣٣أ	خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف والهامات العرضيه بالبر ارتفاع حتى ٦من منسوب ظهر المخده	م٣												١٧٨٠					٤٣٨	٩٠	١٧٢			٢٤٨٠
٣٣ب	خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف والهامات العرضيه بالبر ارتفاع حتى ٦-٩م من منسوب ظهر المخده	م٣													٣٨									٣٨
٣٤	خرسانة مسلحة للاعمدة و الاكتاف والهامات العرضيه بالمجرى	م٣									٧١			-٧١										٠
٣٥	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب و الاجهاد بالبر	م٣			٥٣	٥٤					١٨٣		٥٦		٢٧									٣٧٣
٣٧	خرسانه مسلحه لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته بالبر بارتفاع يزيد عن ٦م	م٣							١٠٥	٥٩٥	٤٢		٨٠٠	-١٥٤٢										٠
٣٧أ	خرسانه مسلحه لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته بالبر بارتفاع حتى ٦-٩م من منسوب ظهر المخده	م٣												١٦٠٠	١٣٧									١٧٣٧
٣٨	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات و بلاطات الجزء العلوي و الكوبستات (بالبر)	م٣				١٥٥٦,٥٤	١١٦٦,٤٦	٩٢١	٣٥٦	٩٩٤	٢٩٨		٦٥٠	-٦٠٤٢										٠
٣٨ثالثا	خرسانة مسلحة لزوم البلاطه على خوازيق	م٣												٥٠٠٠	٥٣٠٠	١٥٥٠		٣٢٢	١٤٢	٢٢٤	٤٠٠	٦٢	٢٠٠	١٣٢٠٠
٤١	خرسانة مسلحة للحوائط الساندة فوق منسوب ظهر المخدات	م٣											٦٥	-٦٥										٠
٤١أ	خرسانة مسلحة للحوائط الساندة فوق منسوب ظهر المخدات بالبر ارتفاع حتى ٦م من منسوب ظهر المخده	م٣												١٩٦	١٨١	٩٩		٢٠٠	٥٤٩	١٣٢	٢٢٢	٢٩		١٥٧٨
٤٢	توريد و تشغيل و تربيط حديد التسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية	طن	٢٨٥,٢٩٦	١٢٣,٢٦٨	١١٣,٦٩٦	٦٨٠,٧٤	٤٧٦	٧٤٤	٥٢٧	٧٠٩	٧٢٥	٤٠٠	١٢٥٠	١٤٧٢	٨٠٤	٨١٢	٤٢٩	٩٥٤	٩٩٠	٥٩٥	٥٣٠	١٨٠		١٢٦٥٠
٤٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٣٧ كهربائي للاجزاء المعدنيه	طن																					١٤٠	١٤٠

مهندس الشركه

ياسمين شهاب

مهندس الهيئه

تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي من كم ٧+١٠٠ الى كم ١٧+١٠٠

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مستخلص ١					مستخلص ٢	مستخلص ٣	مستخلص ٤	مستخلص ٥	مستخلص ٦	مستخلص ٧	مستخلص ٨	مستخلص ٩	مستخلص ١٠	مستخلص ١١	مستخلص ١٢	مستخلص ١٣	مستخلص ١٤	مستخلص ١٥	مستخلص ١٦	مستخلص ١٧	الاجمالى
			٢٠٢٠/١١/١٨	٢٠٢٠/١٢/٠١	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٢/٠١	٢٠٢١/٠٣/٠٩	٢٠٢١/٠٤/٠٥	٢٠٢١/٠٥/٠٥	٢٠٢١/٠٧/١٣	٢٠٢١/٠٨/٢٦	٢٠٢١/٠٩/٢٦	٢٠٢١/١٠/٣١	٢٠٢١/١٢/١٥	٢٠٢١/١٢/٢٢	٢٠٢٢/٠٢/١٠	٢٠٢٢/٠٢/١٥	٢٠٢٢/٠٧/٢٠	٢٠٢٢/٠٩/١٥	٢٠٢٢/١٢/١٥	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٣١	
٤٦	بالمتر المسطح صاج معنى سمك ٢مم أعلى الكمرات المعدنيه	م٢																					٥٠٠	٥٠٠
٤٧	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عزل	م٢	١١٣	١٠٢																				٢١٥
٤٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات ذات اكلريك anticarbonation	م٢																				٥٨٥٦	٢٠٠٠٠	٢٥٨٥٦
٤٩	توريد و تركيب الركائز من نوع نيوبرين	عدد																						
	أ-TYPE C2 (103/55*150*350)													١٢										١٢
	ب-TYPE C2 (117/66*500*400)													٨										٨
	ج-TYPE C2 (134/88*400*300)														١٦									١٦
	د-TYPE C2 (125*400*300)													٤٨										٤٨
	هـ-TYPE C2 (125*450*350)													٩										٩
	و-TYPE C4 (115*400*300)													١٢										١٢
٥٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع thorma joint تسمح بالحركه (+2.5سم) اذالزم الامر بأبعاد (١٠سم عمق*٤٠سم عرض)	م.ط																				٥٢		٥٢
	أعمال الكهرباء																							٠
٥٤	توريد و تركيب و اختبار عامود انارة بطول ١٠ متر	عدد										٤٠		٤٠٠										٠
١	توريد و تركيب و اختبار عامود انارة بطول ١٠ متر	عدد												٤٠				٤٠					١٠	٧٩
٥٥	توريد و تركب و اختبار كابل التغذية الرئيسى قطاع (٩٠+٣*١٨٥)	م.ط										١٠٠		١٠٠٠										٠
٢	توريد و تركب و اختبار كابل التغذية الرئيسى قطاع (٩٠+٣*١٨٥)	م.ط												٩٠٠									٢٠٠	٨٠
٣	بالعدد توريد وتركيب محول كهرباء كامل بالكشك قدره ٣٠٠كيلوفولت امبير	عدد																					٢	٢
٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف طراز انفاق RT-3 قدره ٢٥٠وات	عدد																					١٢	١٢
٥٨	توريد و تركب و اختبار كابل قطاع (٢*٥٠)	م.ط										٣٠٠٠		٣٠٠٠٠										٠
٥	توريد و تركب و اختبار كابل قطاع (٢*٥٠)	م.ط												٣٠٠٠				٤٠٠					١٠٢٩٠	٢١٧١
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار عامود اناره بارتفاع ٣,٥م مزود بذراع واحد طوله ٣٠سم	عدد																					٥٨	٥٨
٧	بالمترالطولى توريد وتركيب كابل الومنيوم مسلح ١٠٠٠ فولت ٤*١٦مم	م.ط																					١٢٣٥	١٢٣٥
٨	بالعدد توريد وتركيب كشاف اناره للاعمده من النوع الليد قدره ١٠٠٠وات انفاق قدره ٢٥٠وات	عدد																					٥٨	٥٨
٩	بالعدد توريد وتركيب لوحه داخليه للعمود من البكاليت بالمقاس ٣٠*١٥١٠,٠٠سم	عدد																					٥٨	٥٨
١٠	بالعدد توريد وتركيب كابل نحاس ثرومبلاستيك ٣*٢مم لتغذيه كشافات الاناره بالاعمده	عدد																					٢٣٢	٢٣٢
١١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحه الاناره للاعمده	عدد																					٢	٢
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كبيل ترى ١٠*١٠سم بجميع مشتملاته	م.ط																					١٠	١٠

مهندس الهيئه

مهندس الشركه

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner