تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

عملية انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق و الكباري المنطقة الحادية عشر – السويس

بيان اعمال جاري ٤

رقم البند	بيان الاعمال	كمية الحصر	كمية المستخلص	نسبة الصرف %
الاعمال الاعتياديه				
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٨٦,٤٨	٨٦,٠٠	%٩٩,٤٤
٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطـوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع ربش المباني وربطها بالعناصر الانشائيه طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٣,٢١	٤٣,٠٠	%٩٩,٥١
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجي ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٧٤٩,٠٩	٧٤٩,٠٠	%٩٩,٩٩
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخليه ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ والفئة تشمل الشبك في اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٩٠٠,٣٣	٩٠٠,٠٠	%١٠٠,٠
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كريتال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوالين والتثبيت طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	٩٩٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	%١٠٠,٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ واجهات structure glazing من قطاعات الاومونيوم والزجاج سمك ٨ مكون من طبقتين زجاج داخلي وخارجي لون معتم عاكس والبند يشمل جميع اكسسوارات التثبيت والقوائم والعوارض مدهونة بدهان مناسب طبقا لتعليمات مهندس الاشراف واصول الصناعة .	٩٠,٦٤	٩٠,٠٠	%٩٩,٢٩
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب أبواب من زجاج سيكوريت سمك ١٠مم والسعر يشمل الاكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكنه باب إيطالي ومقبض استانلس والسنفره و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	٢,٦٤	٢,٠٠	%٧٥,٨
عمال الكهرباء				
١١	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٧,٠٠	٧,٠٠	%١٠٠
١٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	١٠,٠٠	١٠,٠٠	%١٠٠
١٥	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	١٦,٠٠	١٦,٠٠	%١٠٠

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

عملية انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق و الكباري المنطقة الحادية عشر – السويس

بيان اعمال جاري ٤

١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة .	٨,٠٠	٨,٠٠	%١٠٠
١٧	بالعدد توريد و تركيب بريزة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	%١٠٠
١٨	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع السلك ١ جوز × ٠,٦ نحاس مقصدر و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	٢٩,٠٠	٢٩,٠٠	%١٠٠
١٩	بالعدد توريد و تركيب بريزة تلفزيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لأصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف .	١٦,٠٠	١٦,٠٠	%١٠٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح بتشينو ٢×٣٦ امبير من أجود الأنواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	%١٠٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب زر جرس والبند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٦,٠٠	١٦,٠٠	%١٠٠
البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية				
١	بالمتر الطولي توريد و تركيب كرانيش (فيوتك ٠١٠) والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة.	٢٧٦,٤٥	٢٥٠,٠٠	%٩٠,٤
٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب درج جيرانيت محلي (فيردي او احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) و البند يشمل التلابس و الوزر و التفتيح للترابزين و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	%١٠٠,٠
البنود المستجدة للأعمال الكهربية				
٦	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند ـ جيوس-بتشينو) والسعر واللقمة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	٩٣,٠٠	٩٣,٠٠	%١٠٠,٠
١٠	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ليد بانل ٦٠سم × ٦٠ سم بدرجة حماية IP 65- و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	%١٠٠,٠
١١	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ١٢ وات بدرجه حماية جيده والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	١٣,٠٠	١٣,٠٠	%١٠٠,٠
١٢	بالعدد توريد و تركيب مروحه حائط ١٨ بوصه من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	١٠,٠٠	١٠,٠٠	%١٠٠,٠
١٣	بالعدد توريد و تركيب شفاط ٢٥*٢٥ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة.	٦,٠٠	٦,٠٠	%١٠٠,٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب سخان سعه ٥٠ لتر اوليمبك او ما يماثلة البند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاقول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠,٠

تحريرا في / /

مهندس الشركه **مدير مشروع الهيئة**

مهندس / **مهندس /**

محمد خالد **محمد سامي**

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الاعتياديه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانه مسلحه للأعمده و البلاطات و الكمرات							
	سقف الدور الثانى علوي							
	البلاطه (22 سم)	١	٠,٢٢	١٠,٠٢٠	١٩,٥٨٠		٤٣,١٦٢	
	خصم هبوط الحمامات	١	٠,٠٦	٤,٢٣٠	٧,٢١	١,٨٣		
		١	٠,٢٢	٧,٠	١٩,٤٨٠		٢٩,٩٩٩	
	خصم هبوط الحمام	١	٠,٠٦	٢,٤٤	١,٩٦	٠,٤٠		
	كابولى	١	٠,٢٠	٤,٠٣٠	٨,٢٣٠		٦,٦٣٣	
	خصم فراغ	١	٠,٢٠	٥,٣٧	٢,٧٠	٢,٩٠		
	بلاطه يمين و شمال الاسانسير	٢	٠,٢٢	١,٢	١,١٥		٠,٦٠٧	
	الكمرات ([illegible])	١	٠,٤٨	٠,٢٠	٤,٢٨		٠,٤١١	الارتفاع [illegible] ٤٨ سم
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٢,٣٩		٠,٢٢٩	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٣,٣٤		٠,٣٢١	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	١,٨٥		٠,١٧٨	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٢,٦٣		٠,٢٥٢	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٢,٦٨٠		٠,٢٥٧	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٥,١٤		٠,٤٩٣	
		١	٠,٧٠	٠,٢٠	٢,٢٠		٠,٣٠٨	
		١	٠,٧٠	٠,٢٠	١,٧٥		٠,٢٤٥	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٣,٤٧		٠,٣٣٣	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٣,٤١٠		٠,٣٢٧	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٣,٠٣		٠,٢٩٠	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٣,٣٨		٠,٣٢٤	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٢,٥٠٠		٠,٢٤٠	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٣,٥٣		٠,٣٣٨	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٣,٨٢٠		٠,٣٦٧	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٢,٥٣٠		٠,٢٣٩	
	الاجمالى					٥,١٣	٨٥,٦٦	٨٠,٥٣

مهندس الشـــركة	مهنـــــدس الهيئـــة
[signature]	[signature]

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الاعتياديه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانه مسلحه للأعمده و البلاطات و الكمرات							
	اجمالى ماسبق					٥,١٣	٨٥,٦٦	٨٠,٥٢
	كمرات الحمام	١	٠,٤٨	٠,٢٠	٤,١٣٠		٠,٣٩٦	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٢,٣٤		٠,٢١٥	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٣,٤٧		٠,٣٣٣	
		١	٠,٤٨	٠,٢٠	٣,٨٨٠		٠,٣٧٢	
	كمره مقلوبه	١	٠,٧٥	٠,٢٠	٧,٣٣		١,١٠٠	
		١	٠,٧٨	٠,٤٠	٤,٠٢٥		١,٢٥٦	
		١	٠,٦٨	٠,٤٠	٧,٣٢٥		١,٩٩٢	
	بروز حائط على axis A	١	٠,٢٢	٠,٤٥٥	٠,٣٠		٠,٠٣٠	
	حائط على axis G	١	٠,٢٢	٠,٣	٢,٠		٠,١٣٢	
	أعمدة السلم على axis 3	١	٠,٢٢	٠,٢٠	٠,٤٠		٠,٠١٨	
		١	٠,٢٢	٠,٣٠	٠,٦٠		٠,٠٤٠	
	بروز كمره	١	٠,٧٨	٠,١٠	٠,٧٠		٠,٠٥٥	
		١	٠,٧٨	٠,١٠	٠,٣٠		٠,٠٢٣	
	سقف التانى علوي							
	٨٦,٤٨							
	الاجمالى					٥,١٣	٩١,٦٢	٨٦,٤٨

مهندس الشـــركة	مهنـــــدس الهيئـــــة

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات: طول	مقاسات: عرض	مقاسات: ارتفاع	مساحات المكعبات والاوزان: خصم	مساحات المكعبات والاوزان: جزئي	اجمالي
٧	بالمتر المكعب توريد و عمل مباني سمك طوبه من الطوب الطفلي المفرغ							
	axis A-A							
		١	٣,٥٣	٠,٢٥	٢,١		١,٨٥	الارتفاع الخارجى = ٢,٨-٠,٧=٢,١ م
		١	٢,٨٢	٠,٢٥	٢,١		١,٤٨	
		١	٣,٥٢	٠,٢٥	٢,١		١,٨٥	الارتفاع الداخلى = ٢,٨-٠,٢٢=٢,٥٨ م
		١	٢,٥٠	٠,٢٥	٢,١		١,٣١	
	axis B-B	١	٤,١٣	٠,٢٥	٢,١		٢,١٧	
		١	٢,٨٤	٠,٢٥	٢,٥٨		١,٨٣	
	خصم باب	١	٠,٩٠	٠,٢٥	٢,٢	٠,٤٩٥		
		١	٣,٩٤	٠,٢٥	٢,٥٨		٢,٥٤	
	خصم باب	١	٠,٩٠	٠,٢٥	٢,٢	٠,٤٩٥		
	between B&C	١	٤,١٨	٠,٢٥	٢,٦٤		٢,٧٦	
		١	٤,١٨	٠,٢٥	٢,٦٤		٢,٧٦	
	axis D-D	١	٣,٨٨	٠,٢٥	٢,١٠		٢,٠٤	
		١	٣,٠٠	٠,٢٥	٢,٥٨		١,٩٤	
		١	٣,٧٣	٠,٢٥	٠,٣٠		٠,٢٨	
	between D&E	١	٥,٥٤	٠,٢٥	٢,٥٨		٣,٥٧	
	between F&E	١	٦,٨	٠,٢٥	٢,٥٨		٤,٣٩	
	خصم باب	١	١,٢٠	٠,٢٥	٢,٢	٠,٦٦٠		
	axis F-F	١	٢,٦٨	٠,٢٥	٢,١٠		١,٤١	
	خصم شباك	١	١,٥٠	٠,٢٥	١,١	٠,٤١٣		
		١	٥,١٤	٠,٢٥	٢,١٠		٢,٧٠	
	خصم شباك	٢	١,٥٠	٠,٢٥	١,١	٠,٨٢٥		
		١	٣,٤٧	٠,٢٥	~~٢,١٠~~ ٢,٨٥		~~١,٨٣~~ ٢,١٤ V.	
							٣٧,٣٤	٣٤,٤٥
	الاجمالى					٢,٨٩	~~٣٦,٦٩~~	~~٣٢,٨٠~~

مهندس الشركة	مهندس الهيئة
[signature]	[signature]

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الاعتياديه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٧	بالمتر المكعب توريد و عمل مبتى سمك طوبه من الطوب الطفلى المفرغ						٣٧,٣٤	٢٤,٤٥
	اجمالى ما سبق					٢,٨٩	٣٤,٦٩	٣٣,٨٠
	axis 6-6	١	٤,٢٨	٠,٢٥	٢,١		٢,٢٥	
	خصم شباك	١	١,٥٠	٠,٢٥	١,١	٠,٤١٣		
		١	٢,٣٩	٠,٢٥	٢,١		١,٢٥	
	خصم شباك	٢	٠,٦٠	٠,٢٥	٠,٦	٠,١٨٠		
	خصم شباك	١	٠,٦٠	٠,٢٥	٠,٤	٠,٠٦٠		
		١	٣,٣٤	٠,٢٥	٢,١		١,٧٥	
	خصم شباك	٣	٠,٦٠	٠,٢٥	٠,٦	٠,٢٧٠		
		١	١,٨٥	٠,٢٥	٢,١		٠,٩٧	
	خصم شباك	١	١,٢٠	٠,٢٥	١,١	٠,٣٣٠		
		١	٢,٦٣	٠,٢٥	٢,١		١,٣٨	
	خصم شباك	١	١,٥٠	٠,٢٥	١,١	٠,٤١٣		
	axis 5-5	١	٢,٢٤	٠,٢٥	٢,١		١,١٨	
	خصم باب	١	٠,٩٠	٠,٢٥	١,١	٠,٢٤٧		
		١	٣,٣١	٠,٢٥	٢,١		١,٧٤	
	خصم باب	١	٠,٩٠	٠,٢٥	٢,١	٠,٤٧٣		
	خصم باب	١	٠,٨٠	٠,٢٥	٢,١	٠,٤٢٠		
	between 3&4	١	٤,٣٠	٠,٢٥	٢,٥٨		٢,٧٧	
	axis 3-3	١	١,٤١	٠,٢٥	٢,٥٨		٠,٩١	
	خصم باب	١	٠,٩٠	٠,٢٥	٢,٢	٠,٤٩٥		
		١	٢,٨٠	٠,٢٥	٢,٥٨		١,٨١	
		١	٢,٢	٠,٢٥	٢,١٠		١,١٦	
	خصم شباك	١	١,٢٠	٠,٢٥	١,٢	٠,٣٦٠		
							٥٤,٠١	٤٧,٧٤
	الاجمالى					٦,٧٧	٥٣,٨٦	١٧,٠٨

مهندس الشركة	مهنـــدس الهيئـــة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الأعمال الاعتياديه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٧	بالمتر المكعب توريد و عمل مبانى سمك طوبه من الطوب الطفلى المفرغ					٥٤,٥١		٤٧,٧٤
	اجمالى ما سبق					٦,٧٧	٥٣,٨٦	٤٣,٠٨
	axis 2-2	١	٣,٣٥	٠,٢٥	٢,٥٨		٢,١٦	
	خصم باب	١	٠,٩٠	٠,٢٥	٢,٢	٠,٤٩٥		
		١	٥,٩٣	٠,٢٥	٢,٥٨		٣,٨٢	
	خصم باب	١	٠,٩٠	٠,٢٥	٢,٢	٠,٤٩٥		
	axis 1-1	١	٣,٣٨	٠,٢٥	٢,١		١,٧٧	
	خصم شباك	١	١,٥٠	٠,٢٥	١,١	٠,٤١٣		
		١	٣,٠٢	٠,٢٥	٢,١		١,٥٩	
	خصم شباك	١	١,٥٠	٠,٢٥	١,١	٠,٤١٣		
		١	٣,٤١	٠,٢٥	٢,١		١,٧٩	
	خصم شباك	١	١,٥٠	٠,٢٥	١,١	٠,٤١٣		
		١	١,٧٥	٠,٢٥	٢,١		٠,٩٢	
	خصم شباك	١	١,٢٠	٠,٢٥	١,٢	٠,٣٦٠		
	cantilver	١	٧,٣٣	٠,٢٥	٠,٣		٠,٥٥	
	Stair Area		مساحه		سمك			
----	----	١	٣,٨٣		٠,٢٥		٠,٩٦	----
		١	٢,٠٠	٠,٢٥	٢,٥٨		١,٢٩	
		١	٠,٧٠	٠,٢٥	٢,٥٨		٠,٤٥	
		١	٠,٨٥	٠,٢٥	٢,٥٨		٠,٥٥	
		٢	١,٣٠	٠,٢٥	٢,٥٨		١,٦٨	
		٢	١,٢٦	٠,٢٥	٢,٥٨		١,٥٧	
	خصم كمية طوب اسمنتى	١	٢٦,١٧			٢٦,١٧٠		
٣٨,١٠٨							٧٢,٦١	
٣٧,٤٣	الاجمالى					٣٥,٥٣	٧٢,٥٦	

مهندس الشركة	مهندس الهيئة
	٢٨/١٠/٨

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكبارى

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٧	بالمتر المكعب توريد و عمل مبانى سمك طوبه من الطوب الطفلى المفرغ						٧٣,٦١	٣٨,٠٩
	اجمالى ما سبق					٣٥,٥٣	~~٧٢,١٦~~	~~٣٧,٤٣~~
٥	دروة السطح							
٥		٢	٤,٠٣	٠,١٥	١,١		٢,٢٢	
٥		١	٧,٧٣	٠,٢٥	١,١		٢,١٣	
٥		١	٧,٣٣	٠,١٥	٠,٤٣		٠,٧٩	
							٧٨,٧٤	٤٣,٢١
	الاجمالى					٣٥,٥٣	~~٧٨,٠٩~~	~~١٢,٥٦~~

مهندس الشـــركة	مهنـــــدس الهيئـــة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الاعتياديه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٣	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين لزوم الواجهات الخارجيه							
	واجهه جانبيه ١ (ناحية المباني القائمه)							
		١	١٠,٠٢		١٠,٧		١٠٧,٢١	الارتفاع = ٢,٨ + ٣,٨ + ٤,١ = ١٠,٧ م
		١	٢,٧٠		١٠,٧		٢٨,٨٩	
		١	٢,٥٠		١٠,٧		٢٦,٧٥	
		١	٠,٤٦		١٠,٧		٤,٩٢	
		١	٤,٠٢		١١,٤٥		٤٦,٠٣	
	باكية السلم	١	٧,٤٥		١٠,٧٠		٧٩,٧٢	
	خصم فراغ	٠,٥		٣,٣٠		١,٦٥		
		٠,٥		١٠,٩٣		٥,٤٧		
		٠,٥		١٥,٧٨		٧,٨٩		
	واجهه خلفيه							
		١	١٩,٥٨		١٠,٧		٢٠٩,٥١	
	واجهه جانبيه ٢							
		١	١٧,٤٧		١٠,٧٠		١٨٦,٩٣	
	الواجهه الامامية							
		١	٨,٠٨		٨,٧٧		٧٠,٨٦	
		١	٤,٠٢		٨,٧٧		٣٥,٢٦	
		١	٠,٢٥		٣,٩٣		٠,٩٨	
		١	٠,٤٥		٣,٩٣		١,٧٧	
		٠,٥	٧,٣٣		٣,٢٦	١١,٩٥		
		٠,٥	٧,٣٣		٣,٠٢	١١,٠٧		
		٠,٥	٣,٧٣		٣,١٦	٦,٠٨		
		٠,٥	٣,٧٣		٣,٠٢	٥,٦٣		
	الاجمالي					٤٩,٧٣	٧٩٨,٨٢	٧٤٩,٠٩

مهندس الشركة	مهندس الهيئة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الاعتياديه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٤	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين لزوم الاسقف و الحوائط الداخليه							
	الدور الثانى علوي							
	مكتب فنى							
	سقف	١	٧,٥٩	٤,٤٥			٣٣,٧٨	
		١	٢,٨٤	٠,٤٥			١,٢٨	
	حوائط	٢	٤,٩٣		٢,٥٨		٢٥,٤٤	الارتفاع=٢,٨-٢,٥٨=٠,٢٢
		٢	٧,٥٩		٢,٥٨		٣٩,١٦	
	تأميم باب	١	٥,٢٠	٠,١٥			٠,٧٨	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٩٠		٢,١٥	١,٩٤		الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم شباك	١	١,٥٠		١,١	١,٦٥		الشباك = ١,١ * ١,٥
	مدير المكتب الفني							
	سقف	١	٤,٢٣	٤,٩٣			٢٠,٨٥	
	حوائط	٢	٤,٢٣		٢,٥٨		٢١,٨٣	
		٢	٤,٩٣		٢,٥٨		٢٥,٤٤	
	تأميم باب	١	٥,٢٠	٠,١٥			٠,٧٨	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٩٠		٢,١٥	١,٩٤		الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	مكتب موظفين							
	سقف	١	٧,٣١	٤,٣٧			٣١,٩٤	
	حوائط	٢	٧,٣١		٢,٥٨		٣٧,٧٢	
		٢	٤,٣٧		٢,٥٨		٢٢,٥٥	
	تأميم باب	١	٥,٢٠	٠,١٥			٠,٧٨	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٩٠		٢,١٥	١,٩٤		الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم شباك	٢	١,٥٠		١,١	٣,٣٠		الشباك = ١,١ * ١,٥
	الاجمالى					١٠,٧٦	٢٦٢,٣٣	٢٥١,٥٧

مهندس الشركة	مهندس الهيئة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكبارى

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات السومية

انشاء الدور الثانى لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكبارى المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاصل الاعتباديه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالى
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزلى	
١٤	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين لزوم الاسقف و الحوائط الداخليه							
	اجمالى ماسبق	٥				١٠,٧٦	٢٦٢,٣٣	٢٥١,٥٧
	مدير اداري	١						
	سقف	١	٤,٣٠	٤,٠٣			١٧,٣٣	
	حوائط	٢	٤,٣٠		٢,٥٨		٢٢,١٩	
		٢	٤,٠٣		٢,٥٨		٢٠,٧٩	
	تأميم باب	١	٥,٢٠	٠,١٥			٠,٧٨	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٤٠		٢,١٥	١,٩٤		الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم شباك	١	١,٥٠		١,١	١,٦٥		الشباك = ١,١ * ١,٥
	قاعة المؤتمرات							
	سقف	١	٤,٥٥	٥,٩٨			٢٧,٢١	
		١	٧,٨٣	٤,٠٢			٣١,٤٨	
	خصم	١	٥,٣٧	٢,٧٠		١٤,٥٠		
	كمره مقلوبه	١	٧,٨٣		٠,٧٧		٦,٠٣	
	حوائط	١	٥,٩٨		٢,٥٨		١٥,٤٣	
		١	٤,٥٥		٢,٥٨		١١,٧٤	
		١	١,٦٠		٢,٥٨		٤,١٣	
		١	٣,٧٧		٣,٣٥		١٢,٦٣	الارتفاع=٢,٥٨+٠,٧ =٣,٣٥
		١	٧,٣٣ ٥		٠,٥٥		٤,٠٣	الارتفاع=٠,٣+٠,٢٥ =٠,٥٥
		١	٣,٧٢		٠,٥٥		٢,٠٥	
		١	٤,٥٥		٢,٥٨		١١,٧٤	
	اعمده	٢	٠,٣٠		٣,٠٥		١,٨٣	
		١	٠,٢		٣,٠٥		٠,٦١	
		١	٠,٢٥		٣,٠٥		٠,٧٦	
	تأميم باب	١	٥,٢٠	٠,١٥			٠,٧٨	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٤٠		٢,١٥	١,٩٤		الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	الاجمالى					٣٠,٧٧	٤٥٣,٨٦	٤٢٣,٠٩

مهندس الشركة	مهنـــدس الهيئـــة

المالك : الهيئه العامه للأرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثانى لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكبارى المنطقه الحادبه عشر - السويس

الاعمال الاعتياديه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٤	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين لزوم الاسقف و الحوائط الداخليه							
	اجمالى ماسبق					٣٠,٧٧	٤٥٣,٨٦	٤٢٣,٠٩
	غرفة ادوات مكتبيه							
	سقف	١	٥,٣١	٥,٠٦			٢٦,٨٧	
	حوائط	٢	٥,٣١		٢,٥٨		٢٧,٤٠	
		٢	٥,٠٦		٢,٥٨		٢٦,١١	
	تأميم باب	١	٥,١٠	٠,١٥			٠,٧٨	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٤٠ ٥		٢,١٥	١,٩٤		الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم شبك	٢	١,٥٠		١,١	٣,٣٠		الشبك = ١,١ * ١,٥
	مكتب موظفين							
	سقف	١	٧,٠٣	٤,٣٢			٣٠,٣٧	
	حوائط	٢	٧,٠٣		٢,٥٨		٣٦,٢٧	
		٢	٤,٣٢		٢,٥٨		٢٢,٢٩	
	تأميم باب	١	٥,٢٠	٠,١٥			٠,٧٨	الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٤٠		٢,١٥	١,٩٤		الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم شبك	٣	١,٥٠		١,١	٤,٩٥		الشبك = ١,١ * ١,٥
	سقف حمام الرجال	١	٣,٢	٤,١٨			١٣,٣٨	
	سقف حمام السيدات	١	٢,١	٤,١٨			٨,٧٨	
	سقف البوفيه	١	٤,١٨	١,٣١			٥,٤٨	
	الاجمالى					٤٢,٨٩	٦٥٢,٣٦	٦٠٩,٤٧

مهندس الشركة :	مهنـــدس الهيئـــة
٥	

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكبارى

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكبارى المنطقه الحادبه عشر - السويس

الاعمال الاعتياديه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٤	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين لزوم الاسقف و الحوائط الداخليه							
	اجمالى ماسبق ٥					٤٢,٨٩	٦٥٢,٣٦	٦٠٩,٤٧
	الاستقبال ١							
	سقف	١	٧,٥٤	٨,٦٢			٦٤,٩٩	
		١	٣,٩٠١	١,٩٩			٧,٧٨	
	حوائط	١	٨,٦٢		٢,٥٨		٢٢,٢٤	
		١	٥,٥٤		٢,٥٨		١٤,٢٩	
		١	٣,٩١		٢,٥٨		١٠,٠٩	
		١	١,٩٩		٢,٥٨		٥,١٣	
		١	١٢,٥٣		٢,٥٨		٣٢,٣٣	
		١	٧,٥٤		٢,٥٨		١٩,٤٥	
	خصم باب	٧	٠,٩٠		٢,١٥	١٣,٥٥		الباب = ٢,١٥ * ٠,٩
	خصم باب	٢	٠,٩٠		٢	٣,٦٠		الباب = ٢,٠ * ٠,٩
	خصم باب	١	٠,٨٠		٢	١,٦٠		الباب = ٢,٠ * ٠,٨
	خصم باب	١	١,٢٠		٢,١٥	٢,٥٨		الباب = ٢,١٥ * ١,٢
	تأمين باب	١	٥,٥٠	٠,١٥			٠,٨٣	الباب = ٢,١٥ * ١,٢
	السلم							
	سقف	١	٦,٥٥	١,٣٠			٨,٥٢	
		١	١,٠٥ ٥	٠,٨٥			٠,٨٩	
		١	١,٠٥	٠,٧٠			٠,٧٤	
		١	١,١٧	١,٢٥			١,٤٦	
		١	٢,٩٣٠	١,٢٥			٣,٦٦	
		١	١,٦٥	١,٢٥			٢,٠٦	
	المفروض ٦٠ بس فيه درجه مسحوره	١	٠,٣٠	١,٢٥			٠,٣٨	
	الأجمالى					٦٤,٢٢	٨٤٧,٢٠	٧٨٢,٩٩

مهندس الشركة	مهندس الهيئة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الاعتباديه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٤	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين لزوم الاسقف و الحوائط الداخليه							
	اجمالى ماسبق					٦٤,٢٢	٨٤٧.٢٠	٧٨٢,٩٩
	الحوائط							
		١	٦,٥٥		٢,٥٨		١٦,٩٠	
		٢	٤,١٠		٢,٥٨		٢١,١٦	
		٢	١,٣٠		٢,٥٨		٦,٧١	
		٢	١,٠٥		٢,٥٨		٥,٤٢	
		٢	٠,٢٥		٢,٥٨		١,٢٩	
		١	٠,٨٥		٢,٥٨		٢,١٩	
		١	٠,٧٠		٢,٥٨		١,٨١	
		٢	١,٢٢		٢,٥٨		٦,٣٠	
		١	٢,٠٠		٢,٥٨		٥,١٦	
	خصم باب	١	١,٢٠		٢,٢	٢,٦٤		الباب = ٢,٢ * ١,٢
	خصم باب الاساسير	١	١,٠٠		٢	٢,٠٠		الباب = ١ * ٢
	تأمين باب الاساسير	١	٥,٠٠	٠,١٥			٠,٧٥	الباب = ١ * ٢
	قلبة السلم بارتفاع ٧٠ سم	١	٣,٨٣٢				٣,٨٣	قطاع
	اعمدة على جانبى قلبة السلم	١	١,٣٥		٢,٥٨		٣,٤٨	
		١	٠,٤٠		٢,٥٨		١,٠٣	
	ضهر الاساسير	١	٤,٠٥		٢,٥٨		١٠,٤٥	
	خصم شبك	٢	١,٢٠		١,٢	٢,٨٨		الشبك = ١,٢ * ١,٢
	الاجمالى					٧١,٧٤	٩٣٣,٦٨	٨٦١,٩٤

مهندس الشركة	مهندس الهيئة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الاعتياديه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٤	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض تخشين لزوم الاسقف و الحوائط الداخليه							
	اجمالى ماسبق					٧١,٧١	٩٣٣,٦٨	٨٦١,٩٤
	دوره							
		٢	٣,٧٢		١,٢٠		٨,٩٣	
		١	٧,٧٣		١,٢٠		٩,٢٨	
		١	٧,٧٣		٠,٥٠		٣,٨٧	
		٢	٥,٦١		٠,٥٠		٥,٦١	
		٢	٢,٩٤		٠,٥٠		٢,٩٤	
	السطح العلوي للمباني (ضهر المباني)							
		٢	٤,٠٣	٠,٢٥			٢,٠٢	
		١	٧,٣٢	٠,٢٥			١,٨٣	
		١	٧,٧٣	٠,٢٥			١,٩٣	
		٢	٥,٦١	٠,١٢			١,٣٥	
		٢	٢,٧	٠,١٢			٠,٦٥	
	الاجمالى					٧١,٧١	٩٧٢,٠٧	٩٠٠,٣٣

مهندس الشركة	مهندس الهيئة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكبارى

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثانى لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكبارى المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الاعتيادية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٥	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات لزوم الواجهات الخارجيه بدوبيه اسمنتيه							
	واجهه جانبيه ١ (ناحية المباني القائمه)							
		١	١٠٠,٠٢		١٠,٢		١٠٢,٢١	الارتفاع = ٢,٨ + ٣,٨ + ٤,١ = ١٠,٧ م
		١	٢,٧٠		١٠,٧		٢٨,٨٩	
		١	٢,٤٥		١٠,٧		٢٦,٢٥	
		١	٠,٤٦		١٠,٧		٤,٩٢	
		١	٤,١٢		١١,٤٥		٤٦,٠٣	
	باكية السلم	١	٧,٤٥		١٠,٧٠		٧٩,٧٢	
	خصم قراغ	٠,٥		٣,٣٠		١,٦٥		
		٠,٥		١٠,٩٣		٥,٤٧		
		٠,٥		١٥,٧٨		٧,٨٩		
	واجهه خلفيه							
		١	١٩,٥٥		١٠,٧		٢٠٩,٥١	
	واجهه جنبيه ٢							
		١	١٧,٤٢		١٠,٧٠		١٨٦,٩٣	
	الاجمالي					١٥,٠١	٥٨٩,٩٦	٦٧٤,٩٥

مهندس الشركة	مهندس البيئة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكبارى

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكبارى المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الاعتياديه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٥	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات لزوم الواجهات الخارجيه ببويه اسمنتيه							
	اجمالي ماسبق					١٥,٠١	٦٨٩,٧	٦٧٤,٩٥
	دروه							
		٢	٣,٧٢		١,٢٠		٨,٩٣	
		١	٧,٧٣		١,٢٠		٩,٢٨	
		١	٧,٧٣		٠,٥٠		٣,٨٧	
		٢	٥,٦١		٠,٥٠		٥,٦١	
		٢	٢,٩٤		٠,٥٠		٢,٩٤	
	السطح العلوي للمباني (شهر المباني)							
		٢	٤,٠٣	٠,٢٥			٢,٠٢	
		١	٧,٣٣	٠,٢٥			١,٨٣	
		١	٧,٧٣	٠,٢٥			١,٩٣	
		٢	٥,٦١	٠,١٢			١,٣٥	
		٢	٢,٧	٠,١٢			٠,٦٥	
	الواجهه الامامية							
		١	٠,٤٥		١٢,٩٣		٥,٨٢	
		١	٧,٧٨		١,٤٠		١٠,٨٩	
		٢	٧,٣٣		٠,٥٥		٨,٠٦	
		٢	٠,٣		٧,٣٧		٤,٤٢	
		٢	٠,١٥		٠,٢٢		٠,٠٧	
		١	٠,٤		٠,٧٨		٠,٣١	
		١	٠,٢٥		٣,٩٣		٠,٩٨	
		١	٤,٠٣		١,٤٠		٥,٦٤	
		١	٠,٣		٣,٠٢		٠,٩١	
		١	٠,٣		٣,٢٦		٠,٩٨	
		١	٤,٠٣		٠,٧٨		٣,١٤	
		٢	٤,٠٣		٠,٣٠		٢,٤٢	
		٢	٣,٧٣		٠,٥٥		٤,١٠	
	الاجمالي					١٥,٠١	٧٧٦,٠٩	٧٦١,٠٩

مهندس الشركة	مهندس الهيئة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الاعتياديه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٢٣	بالمتر المسطح توريد و تركيب واجهات structure glazing من قطاعات الألومنيوم							
	الدور الأول علوي							
		١	٧,٣٣		٣,٢٦		٢٣,٩٠	
		١	٣,٧٣		٣,٢٦		١٢,١٦	
	الدور الثاني الأول علوي							
		١	٧,٣٣		٣,٠٢		٢٢,١٤	
		١	٣,٧٣		٣,٠٢		١١,٢٦	
	سكاي لايت							
		٢	٢,٩٠		٠,١٣		٠,٧٥	
	مثلثين	١	٢,٩٠		٠,٤٣		١,٢٥	
		٢	٥,٦١		١,٧١		١٩,١٩	
	الاجمالى					٠,٠٠	٩٠,٦٤	٩٠,٦٤

مهندس الشركة :	مهنـــدس الهيئـــة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الاعتياديه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب زجاج سيكوريت للأبواب							
	الدور الثاني علوي							
		١	١,٢		٢,٢٠		٢,٦٤	
	الاجمالى					٠,٠٠٠	٢,٦٤	٢,٦٤

مهندس الشـــركة	مهنـــدس الهيئـــة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الكهربيه

بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
		طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
بالعدد توريد و تركيب دائره فرعيه لزوم مخرج جرس							
الدور التانى علوي							
مكتب موظفين	١					١,٠٠	
مدير اداري	١					١,٠٠	
قاعة مؤتمرات	١					١,٠٠	
غرفة ادوات مكتبيه	١					١,٠٠	
مكتب موظفين	١					١,٠٠	
المكتب الفني	١					١,٠٠	
مدير المكتب الفني	١					١,٠٠	
الاجمالى					٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠

مهندس الشـــركة	مهنـــــدس الهينـــــة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الكهربيه

بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
		طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
بالعدد توريد و تركيب دائره فرعيه لزوم مخرج تكييفات							
الدور التانى علوي							
مكتب موظفين	١					١,٠٠	
مدير اداري	١					١,٠٠	
قاعة مؤتمرات	٢					٢,٠٠	
غرفة ادوات مكتبيه	١					١,٠٠	
مكتب موظفين	١					١,٠٠	
المكتب الفني	١					١,٠٠	
مدير المكتب الفني	١					١,٠٠	
الاستقبال	٢					٢,٠٠	
الاجمالى					٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠

مهندس الشركة	مهندس الهيئة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الكهربيه

بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
		طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٥ بالعدد توريد و تركيب دائره فرعيه لزوم مخرج داتا							
الدور التانى علوي							
مكتب موظفين	٣					٣,٠٠	
مدير اداري	١					١,٠٠	
قاعة مؤتمرات	٢					٢,٠٠	
غرفة ادوات مكتبيه	٢					٢,٠٠	
مكتب موظفين	٣					٣,٠٠	
المكتب الفني	٤					٤,٠٠	
مدير المكتب الفني	١					١,٠٠	
الاجمالى					٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠

مهندس الشـــركة	مهنـــــدس الهيئـــــة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الكهربيه

بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
		طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
(١٦) بالعدد توريد و تركيب دائره فرعيه لزوم مخرج دش							
الدور التانى علوي							
مكتب موظفين	١					١,٠٠	
مدير اداري	١					١,٠٠	
قاعة مؤتمرات	١					١,٠٠	
غرفة ادوات مكتبيه	١					١,٠٠	
مكتب موظفين	١					١,٠٠	
المكتب الفني	١					١,٠٠	
مدير المكتب الفني	١					١,٠٠	
الاستقبال	١					١,٠٠	
الاجمالى					٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠

مهندس الشـــركة	مهنـــــدس الهيئـــــة

العالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الكهربيه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٧	بالعدد توريد و تركيب بريزة معلومات							
	الدور الاول علوي							
	مكتب مدير المنطقه	١					١,٠٠	
	مكتب السكرتاريه	١					١,٠٠	
	مكتب مدير الشئون الماليه	٢					٢,٠٠	
	الارشيف	٣					٣,٠٠	
	مكتب مدير عام المشروعات	١					١,٠٠	
	مكتب مدير التنفيذ و الصيانه	١					١,٠٠	
	مخزن الدور الارضي	٢					٢,٠٠	
	الدور الثانى علوي							
	مكتب فني	٤					٤,٠٠	
	مدير مكتب فني	١					١,٠٠	
	مكتب موظفين ١	٣					٣,٠٠	
	مدير اداري	١					١,٠٠	
	قاعة مؤتمرات	٢					٢,٠٠	
	غرفة أدوات مكتبية	٢					٢,٠٠	
	مكتب موظفين ٢	٣					٣,٠٠	
	الاجمالى					٠,٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠

مهندس الشـــركة	مهنـــدس الهيئـــة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الكهربيه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٨	بالحدد توريد و تركيب بريزة تليفون							
	الدور الاول علوي							
	مكتب مدير المنطقه	١					١,٠٠	
	مكتب السكرتاريه	١					١,٠٠	
	مكتب مدير الشئون الماليه	٢					٢,٠٠	
	الارشيف	٣					٣,٠٠	
	مكتب مدير عام المشروعات	١					١,٠٠	
	مكتب مدير التنفيذ و الصيانه	١					١,٠٠	
	بوفيه	١					١,٠٠	
	مخزن الدور الارضي	٢					٢,٠٠	
	الدور الثانى علوي							
	مكتب فني	٤					٤,٠٠	
	مدير مكتب فني	١					١,٠٠	
	مكتب موظفين ١	٣					٣,٠٠	
	مدير اداري	١					١,٠٠	
	قاعة مؤتمرات	٢					٢,٠٠	
	غرفة أدوات مكتبية	٢					٢,٠٠	
	مكتب موظفين ٢	٣	٥				٣,٠٠	
	البوفيه	١					١,٠٠	
	الاجمالى					٠,٠٠	٢٩,٠٠	٢٩,٠٠

مهندس الشـــركة	مهنـــدس الهيئـــة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الكهربيه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٩	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفزيون							
	الدور الاول علوى							
	مكتب مدير المنطقه	١					١,٠٠	
	مكتب السكرتاريه	١					١,٠٠	
	مكتب مدير الشئون الماليه	١					١,٠٠	
	غرفة الاجتماعات	١					١,٠٠	
	مكتب مدير عام المشروعات	١					١,٠٠	
	مكتب مدير التنفيذ و الصيانه	٢					٢,٠٠	
	الاستقبال	١					١,٠٠	
	الدور التانى علوي							
	مكتب فني	١					١,٠٠	
	مدير مكتب فني	١					١,٠٠	
	مكتب موظفين ١	١					١,٠٠	
	مدير اداري	١					١,٠٠	
	قاعة مؤتمرات	١					١,٠٠	
	غرفة أدوات مكتبية	١					١,٠٠	
	مكتب موظفين ٢	١					١,٠٠	
	الاستقبال	١					١,٠٠	
	الاجمالى					٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠

مهندس الشركة	مهندس الهيئة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

الاعمال الكهربيه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٢٠	بالعد توريد و تركيب مفتاح باتشينو							
	الدور الاول علوي							
	مكتب مدير المنطقه	٢					٢,٠٠	تكييفات
	مكتب السكرتاريه	١					١,٠٠	
	مكتب مدير الشئون الماليه	١					١,٠٠	
	غرفة الاجتماعات	١					١,٠٠	
	الارشيف	١					١,٠٠	
	مكتب مدير عام المشروعات	١					١,٠٠	
	مكتب مدير التنفيذ و الصيانه	١					١,٠٠	
	الاستقبال	٥					٥,٠٠	
	مخزن الدور الارضي	١					١,٠٠	
	حمام ملحق بمكتب مدير المنطقه	١					١,٠٠	سخانات
	حمام الرجال	١					١,٠٠	
	حمام السيدات	١					١,٠٠	
	المعمل المؤقت بالمثلث	١					١,٠٠	
	الدور الثانى علوي							
	مكتب فني	١					١,٠٠	تكييفات
	مدير مكتب فني	١					١,٠٠	
	مكتب موظفين ١	١					١,٠٠	
	مدير اداري	١					١,٠٠	
	قاعة مؤتمرات	٢					٢,٠٠	
	غرفة أدوات مكتبية	١					١,٠٠	
	مكتب موظفين ٢	١					١,٠٠	
	الاستقبال	٢					٢,٠٠	
	حمام الرجال	١					١,٠٠	سخانات
	حمام السيدات	١					١,٠٠	
	الاجمالى					٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠

مهندس الشركة	مهندس الهيئة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

العقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحادبه عشر - السويس

الاعمال الكهربيه

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٢٢	بالعدد توريد و تركيب زر جرس							
	الدور الاول علوي							
	مكتب مدير المنطقه	٣					٣,٠٠	
	مكتب السكرتاريه	١					١,٠٠	
	غرفة الاجتماعات	١					١,٠٠	
	مكتب مدير الشئون الماليه	١					١,٠٠	
	الارشيف	١					١,٠٠	
	مكتب مدير عام المشروعات	١					١,٠٠	
	مكتب مدير التنفيذ و الصيانه	١					١,٠٠	
	الدور الثانى علوي							
	مكتب فني	١					١,٠٠	
	مدير مكتب فني	١					١,٠٠	
	مكتب موظفين ١	١					١,٠٠	
	مدير اداري	١					١,٠٠	
	قاعة مؤتمرات	١					١,٠٠	
	غرفة أدوات مكتبية	١					١,٠٠	
	مكتب موظفين ٢	١					١,٠٠	
	الاجمالى					٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠

مهندس الشركة	مهندس الهيئة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١	بالمتر الطولي توريد و تركيب كرانيش فيوتك ١٠ سم							
	الدور التانى علوي							
	المكتب الفني							
		٢	٧,٥٩				١٥,١٨	
		٢	٤,٩٣				٩,٨٦	
	مدير المكتب الفني							
		٢	٤,٢٣				٨,٤٦	
		٢	٤,٩٣				٩,٨٦	
	مكتب موظفين ١							
		٢	٧,٣١				١٤,٦٢	
		٢	٤,٣٧				٨,٧٤	
		٢	٠,١٥				٠,٣٠	
	مدير اداري							
		٢	٤,٣٠				٨,٦٠	
		٢	٤,٠٣				٨,٠٦	
	قاعة مؤتمرات							
		١	٥,٩٨				٥,٩٨	
		٢	٤,٥٥				٩,١٠	
		١	٠,١٥				٠,١٥	
		٢	٣,٧٨				٧,٥٦	
		٢	٧,٥٨				١٥,١٦	
		٢	٢,٧٠				٥,٤٠	
		٢	٥,٣٧				١٠,٧٤	
	غرفة أدوات مكتبيه							
		٢	٥,٠٦				١٠,١٢	
		٢	٥,٣١				١٠,٦٢	
		٢	٠,١٥				٠,٣٠	
	الاجمالى					٠,٠٠	١٥٨,٨١	١٥٨,٨١

مهندس الشـــركة	مهنـــدس الهيئـــة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزني	
١	بالمتر الطولي توريد و تركيب كرانيش فيوتك ١٠ سم							
	اجمالى ماسبق					٠,٠٠٠	١٥٨,٨١	١٥٨,٨١
	مكتب موظفين ٢							
		٢	٧,٠٣				١٤,٠٦	
	٥	٢	٤,٣٢				٨,٦٤ ٥	
		٢	٠,١٨				٠,٣٦	
	الاستقبال							
		٢	١٢,٥٣				٢٥,٠٦	
		٢	٧,٥٤				١٥,٠٨	
	حمام الرجال							
		٢	٤,١٨				٨,٣٦	
		٢	٣,٢٠				٦,٤٠	
	حمام السيدات							
		٢	٤,١٨				٨,٣٦	
		٢	٢,١٠				٤,٢٠	
	البوفيه							
		٢	٤,١٨				٨,٣٦	
	٥	٢	١,٣١				٢,٦٢	٥
	الاجمالى					٠,٠٠	٢٦٠,٣١	٢٦٠,٣١

مهندس الشـــركة	مهنـــدس الهيئـــة
٥	٥

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات السومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكبارى المنطقه الحاديه عشر - السويس

البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب درج جرانيت							
	اول قلبه							
		٦	١,٢٠				٧,٢٠	
	تانى قلبة							
		١٤	١,٢				١٦,٨٠	
	الاجمالى					٠,٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠

مهندس الشركة	مهندس الهيئة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

البنود المستجدة للأعمال الكهربية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالى
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئى	
٦	بالحد توريد و تركيب بريزه شوكو لقمه واحده ١٦ امبير							
	الدور التانى علوي							
	مكتب فني	١٤					١٤,٠٠	
	مدير مكتب فني	٧					٧,٠٠	
	مكتب موظفين ١	١٢					١٢,٠٠	
	مدير اداري	٨					٨,٠٠	
	قاعة مؤتمرات	١٢					١٢,٠٠	
	غرفة أدوات مكتبية	١٢					١٢,٠٠	
	مكتب موظفين ٢	١١					١١,٠٠	
	الاستقبال	١٤					١٤,٠٠	
	السلم	٣ ٥					٣,٠٠	
	الاجمالى					٠,٠٠	٩٣,٠٠	٩٣,٠٠

مهندس الشركة	مهندس الهيئة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

البنود المستجدة للأعمال الكهربية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٠	بالعدد توريد و تركيب كشاف ٦٠ * ٦٠							
	الدور التانى علوي							
	مكتب فني	١٠					١٠,٠٠	
	مدير مكتب فني	٥					٥,٠٠	
	مكتب موظفين ١	٨					٨,٠٠	
	مدير اداري	٤					٤,٠٠	
	قاعة مؤتمرات	١١					١١,٠٠	
	غرفة أدوات مكتبية	٦					٦,٠٠	
	مكتب موظفين ٢	٨					٨,٠٠	
	الاستقبال	١٤					١٤,٠٠	
	البوفيه	٢					٢,٠٠	
	غرفة الغفير	٢					٢,٠٠	
	الاجمالى					٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠

مهندس الشـــركة	مهنـــــدس الهيئـــــة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

البنود المستجدة للأعمال الكهربية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١١	بالعدد توريد و تركيب كشاف دائري							
	الدور الثانى علوي							
	حمام الرجال	٣					٣,٠٠	
	حمام السيدات	٢					٢,٠٠	
	السلم	٦					٦,٠٠	
	قاعة المؤتمرات	٢					٢,٠٠	
	الاجمالى					٠,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠

مهندس الشـــركة	مهنـــــدس الهيئـــــة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

البنود المستجدة للأعمال الكهربية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والأوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٢	بالعدد توريد و تركيب مروحة حائط ١٨ بوصة							
	الدور الثانى علوي							
	مكتب فني	١					١,٠٠	
	مدير مكتب فني	١					١,٠٠	
	مكتب موظفين ١	١					١,٠٠	
	مدير اداري	١					١,٠٠	
	قاعة مؤتمرات	١					١,٠٠	
	غرفة أدوات مكتبية	١					١,٠٠	
	مكتب موظفين ٢	١					١,٠٠	
	الاستقبال	٢					٢,٠٠	
	الدور الأول علوي							
	مكتب مدير التنفي و الصيانة	١					١,٠٠	
	الاجمالى					٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠

مهندس الشـــركة	مهنـــــدس الهيئـــــة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

البنود المستجدة للأعمال الكهربية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٣	بالعدد توريد و تركيب شفاط دائري قطر ٢٥ سم							
	الدور الثانى علوي							
	حمام الرجال	٣ °					٣,٠٠	
	حمام السيدات	٢					٢,٠٠	
	البوفيه	١					١,٠٠	
	الاجمالى					٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠

مهندس الشـــركة	مهنـــــدس الهينـــــة

المالك : الهيئه العامه للطرق و الكباري

المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئه العامه للطرق و الكباري المنطقه الحاديه عشر - السويس

البنود المستجدة للأعمال الكهربية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزني	
١٤	بالعدد توريد و تركيب سخان ٥٠ لتر							
	الدور الثانى علوي							
	حمام الرجال	١					١,٠٠	
	حمام السيدات	١					١,٠٠	
	الاجمالى					٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠

مهندس الشـــركة	مهنـــدس الهيئـــة

TABARK General Contracting