الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

ملف رقم / / .

السيد اللواء/ رئيس الشركة المصرية للتعدين واستغلال وادارة الملاحات

تحية طيبة وبعد ،،

- ايماء الي عملية انشاء برنيس / حلايب – رفع كفاءة واعادة رصف طريق الشلاتين / ابورماد بطول ٦٥كم في المسافة من الكم٥٥ حتي الكم٥ شمال ابو رماد (مرحلة ثانية)

تنفيذ : (شركة النيل العامة للانشاء الطرق)

- نتشرف بان نرسل لسيادتكم كميات المواد المحجرية المستخدمة بالموقع من ٢٠٢٤/١/١٩ حتي ٢٠٢٤/٢/١٣ مستخلص جاري ٢٣

وبيانها كالأتي :-

إجمالي كمية الأتربة : ١٨٠٠٠م٣

إجمالي كمية الأساس : ٠م٣

إجمالي كمية السن بأنواعة : ٠م٣

إجمالي كمية الرمل بأنواعة : ٠م٣

إجمالي كمية التكاسي الدبش : ٠م٣

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الغردقة فى / / ٢٠٢٤

يعتمد ،،

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /
خالد سعد علي

دفتـر حصـر أعمـــال

عملية :- رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الشلاتين / ابورماد بطول ٦٥ كم فى المسافة من ك ٥٥ حتى ك ٥شمال ابو رماد مستخلص جارى رقم ٣

(مرحله ثانيه)

تنفيذ / شركة النيل العامه لانشاء الطرق

مهندس الشركه / محمد سيد سيد مسلم

مهندس الاشراف / محمود عثمان على

مدير الاعمال / عماد ابراهيم ابراهيم

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة التاسعة - البحر الأحمر

عملية :- رفع كفاءة طريق شلاتين ابو رماد بطول ٦٥كم مرحلة ثانيه

تنفيذ :- شركة النيل العامه لانشاء الطرق

بند رقم (١٠) اعمال توريد وتحميل ونقل أتربة

م	نوع الأعمال والتوريدات	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان			
		طول	عرض	متوسط ارتفاع	جزئي	خصم	نسبة التنفيذ	إجمالي
	ماقبله							٧٠٣٠.٣٠
١	ردم الطبقات فى المسافه من كم ٠٠٠+٠٠ الى كم ٥١٢+٥٢	٥٢٥١٢.٠٠	٤.٠٠	٠.٣٨	٧٩٣٣٢.٨٩		٠.٨٠	٦٣٤٦٦.٣١
٢	ردم الطبقات فى المسافه من كم ٥١٢+٥٢ الى كم ١٦٤+٥٥	٢٦٥٢.٠٠	٤.٠٠	٠.٩٨	١٠٣٥١.٥٦		٠.٧٠	٧٢٤٦.٠٩
٣	ردم الطبقات فى المسافه من كم ١٦٤+٥٥ الى كم ٩٦٥+٦١	٦٨٠١.٠٠	٤.٠٠	٠.١٤	٣٧٠٥.٣٥		٠.٨٠	٢٩٦٤.٢٨
	ردم الطبقات فى المسافه من كم ٩٦٥+٦١ الى كم ٣٥٢+٦٤	٢٣٨٧.٠٠	٤.٠٠	٠.٤٤	٤١٩٥.٢٢		٠.٧٠	٢٩٣٦.٦٥
٤	ردم الطبقات فى المسافه من كم ٣٥٢+٦٤الى كم ٥٥٢+٦٤	٢٠٠.٠٠	٤.٠٠	٠.١١	٩١.٥٩		٠.٨٠	٧٣.٢٧
	الجملة بالمتر المكعب							٨٣٧١٦.٩١

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة التاسعة (البحر الأحمر)

عملية : رفع كفاءة طريق شلاتين ابو رماد بطول ٦٥كم مرحلة ثانية

تنفيذ: شركة النيل العامة لانشاء الطرق

بيان بتقارير ضبط الجودة

مستخلص رقم :٢٣جارى

م	الموقع	التجربة	الدقة	المواصفات
١	٤٢+٠٠٠	تجربة تحليل منخلى لطبقة الاتربه	في حدود المواصفات	
٢	٤٧+٠٠٠	تجربة تحليل منخلى لطبقة الاتربه	في حدود المواصفات	
٣	٥٤+٠٠٠	تجربة تحليل منخلى لطبقة الاتربه	في حدود المواصفات	

مهندس الاشراف

مدير الاعمال

شركة النيل لإنشاء الطرق العامة
الإدارة العامة للجودة

كود رقم : **F - 60K**

إصدار / تعديل : ٠/٤

تاريخ التعديل :

اختبار التحليل المنخلى للمواد

طبقاً : ....

الموقـــع : السلطان/ ... موقع العينه : ... التاريخ : ٢٤ / ١ / ٢٠٢٠

رقم العينه : الوحدة الثانية نوع العينه : ... A.1.6

سعة المهزات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
٤"					
٣,٥"					
٣"					
٢,٥"					
٢"					
١,٥"					
١"					
٣/٤"					
١/٢"					
٣/٨"					
رقم ٤					
رقم ٨					
رقم ١٠					
رقم ١٦					
رقم ٣٠					
رقم ٤٠					
رقم ٥٠					العينة [illegible]
رقم ٨٠	١٨٨,٥		٦٤,٥		اللون [illegible]
رقم ١٠٠	٢٩٩,٥		٤٣,٥		
رقم ٢٠٠	٥٠٨,٣		٤,١		

وزن العينة : ٥٠٣ جرام

	إعداد	مراجعة	إعتماد
	مدير المعامل	المدير الفنى	
الاسـم :	[illegible]	....	....
الوظيفة :	[illegible]	....	....
التوقيع :	[signature]	[signature]	....

شركة النيل لإنشاء الطرق العامة الإدارة العامة للجودة	كود رقم : **F - 60K**	إصدار / تعديل : ٠/٤ تاريخ التعديل :

اختبار التحليل المنخلي للمواد

طبقاً : ....

الموقـــع : الشلالات/ أبو حماد .... موقع العينه : حسب الكود .... التاريخ : ٣/ ١/ ٢٠٢٤

رقم العينه : المرحلة الثانية .... نوع العينـه : أتربة طبقات ....

سعة الهزات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
"٤					
"٣,٥					
"٣					
"٢,٥					
"٢					
"١,٥					
"١					
"٣/٤					
"١/٢					
"٣/٨					
رقم ٤					
رقم ٨					
رقم ١٠					
رقم ١٦					
رقم ٣٠					
رقم ٤٠					
رقم ٥٠					
رقم ٨٠	٢٤٥		٦٥		العينة عديمة اللدونة
رقم ١٠٠	٣٩٢		٤٩		
رقم ٢٠٠	٦٧٢,٥		٣,٩		

وزن العينـــة : حوالي ٧ جرام

	إعداد	مراجعة	إعتماد
		مدير المعامل	المدير الفنى
الاســم :	صالح محمد ...	....	....
الوظيفة :	فني ...	....	....
التوقيع :	[توقيع]	[توقيع]	[توقيع]

شركة النيل لإنشاء الطرق العامة الإدارة العامة للجودة	كود رقم : **F - 60K**	إصدار / تعديل : ٠/٤ تاريخ التعديل :

اختبار التحليل المنخلي للمواد

طبقاً : ....

الموقع : الشلالات / أبو [illegible] موقع العينه : مخزن التاريخ : ٥ / ٢ / ٢٠٢٤
رقم العينه : المرحلة الثانية نوع العينه : أتربة طاباتا C A.1.6

سعة الهزات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
"٤					
"٣,٥					
"٣					
"٢,٥					
"٢					
"١,٥					
"١					
"٣/٤					
"١/٢					
"٣/٨					
رقم ٤					
رقم ٨					
رقم ١٠					
رقم ١٦					
رقم ٣٠					
رقم ٤٠					
رقم ٥٠					العينة عديمة
رقم ١٠٠	٢٦٠		٦٠		اللدونة
رقم ١٤٠	٣٧٠,٥		٤٣		
رقم ٢٠٠	٦٢٤		٤		

وزن العينـة : ٦٥٠ جرام

	إعداد	مراجعة	اعتماد
		مدير المعامل	المدير الفنى
الاسـم :	[illegible]		
الوظيفة :	[illegible]		
التوقيع :	(signature)	(signature)	(signature)