وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
المنطقة الرابعة عشر
الإدارة المركزية للطريق الدائري و محاوره

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

مشروع : أعمال نقل مسارات كابلات الياف ضوئية تابع لكل من إدارة الإشارة للقوات المسلحة والشركة المصرية للاتصالات ضمن أعمال توسعة وتطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس وكذا المرافق الخاصة بمحطة تقاطع طريق القاهرة / السويس ضمن مشروع الأتوبيس الترددى السريع " بالأمر المباشر "

شاملة المدة من بدء العمل حتي : ١٣ / ٢ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم : (جاري ١)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٥٧)

رقم البند	توصيف البند	الفئة		الكمية بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جار أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	حفر فى التربة العادية بعرض ٧٠سم وعمق ١٣٠سم مع وضع عدد ٨ ماسورة قطر ١١٠مم وعدد ٢ ماسورة ٥٠مم ، والحفر يشمل تطهير قاع الحفر ووضع طبقة من الرمل النظيفة بارتفاع ٢٠ سم ووضع شريط تحذير والردم ، طبقا لمواصفة إدارة الإشاره والشركة المصرية للاتصالات .	٠	٢٠٠	٥٠٪	م٣		٥٥٠	٥٥٠		٠	١١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠	إجراءات الأمن و السلامة موجودة
٢	توريد عدد ٨ ماسورة pvc قطر ١١٠مم بالجوان والفواصل (اسبيسر)والبند يشمل تركيب المواسير فى الحفر بوضع الرأس فى الذيل مع عمل لزع الجوان وترتيب المواسير بالفواصل والاسبيسر ومعايرة المواسير بخيط نايلون لا يقل عن ٤مم واختبار المواسير ، طبقا لمواصفة إدارة الاشاره والشركة المصرية للاتصالات	٠	٣٠٠٨	٥٠٪	م.ط		٥٥٠	٥٥٠		٠	١,٦٥٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	٠,٠٠	١,٦٥٤,٤٠٠,٠٠	إجراءات تأمين و سلامة المرور موجودة
٣	توريد عدد ٢ ماسورة pvc قطر ٥٠مم بالجوان والبند يشمل تركيب المواسير فى الحفر بوضع الرأس فى الذيل مع عمل لزع الجوان ومعايرة المواسير بخيط نايلون لا يقل عن ٤مم واختبار المواسير طبقا لمواصفة إدارة الإشاره والشركة المصرية للاتصالات	٠	١٦٠	٥٠٪	م.ط		٥٥٠	٥٥٠	جاري/	٠	٨٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	٠,٠٠	٨٨,٠٠٠,٠٠	مهندسي الشركة متواجدين
٤	توريد عدد ٢٤ قرنة صبجكت قطر ٣٢ والبند يشمل سحب الصبجكت داخل المواسير ١١٠مم ومعايرة المواسير وخيط النايلون بداخلها لا يقل عن ٤مم واختبار المواسير ، طبقا لمواصفة إدارة الاشاره والشركة المصرية للاتصالات	٠	١١٠٠	٥٠٪	م.ط		٥٥٠	٥٥٠		٠	٦٠٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	٠,٠٠	٦٠٥,٠٠٠,٠٠	الحد الأدني من المعدات موجود
٥	توريد غرفة خرسانية طراز ١ بأبعاد ٢,٥*٢,٥*١,٥ شاملة الحلق والغطاء مصنوع من حديد زاوية ٩مم*٩مم لمواصفة إدارة الإشاره والشركة المصرية للاتصالات	٠	٦٥٠٠٠	٣	م.ط		١	١		٠	٦٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	٠,٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠	لوحات المشروع موجودة
٦	توريد كابل الياف ضوئية ١٤٤ شعرة خاص بإدارة الاشاره فى م طبقا لمواصفة إدارة الاشاره	٠	٢٤٥	١٠٠٪	م.ط		٦٠٠	٦٠٠		٠	١٤٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	٠,٠٠	١٤٧,٠٠٠,٠٠	
٧	توريد كابل الياف ضوئية ٧٢ شعرة خاص بإدارة الاشاره فى م طبقا لمواصفة إدارة الاشاره	٠	٢١٣	١٠٠٪	م.ط		٦٠٠	٦٠٠		٠	١٢٧,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	٠,٠٠	١٢٧,٨٠٠,٠٠	المكاتب موجودة
٨	توريد كابل الياف ضوئية ٢٤ شعرة خاص بإدارة الاشاره فى م طبقا لمواصفة إدارة الاشاره	٠	١٨٠	١٢٠٠	م.ط		٦٠٠	٦٠٠		٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	٠,٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠	
٩	سحب كابل الياف ضوئية داخل المواسير ٥٠مم طبقا بمواصفة إدارة الاشاره	٠	١٥	٣٢٠٠	م.ط		١٨٠٠	١٨٠٠		٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	
١٠	توريد وصلة لحام كابل الياف ضوئيه وعمل اللحامات طبقا بمواصفة إدارة الاشاره	٠	٣٥٩٧٠	٨	بالعدد		٦	٦		٠	٢١٥,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	٠,٠٠	٢١٥,٨٢٠,٠٠	
١١	توريد كابل نحاس مرن ٤ ×١٠مم	٠	٨٧٥	١٠٠	م.ط		٠	٠		٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢	تثبيت النظام وبرمجة المحطه	٠	٣٨٤٠	١	مقطوعية		٠	٠		٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	

إجمالي المستحق صرفه عن المستخلص رقم ( )	٣,١٤٨,٠٢٠,٠٠
إجمالي ما سبق صرفه من مستحقات	٠,٠٠
القيمة الإجمـــالـــية الكلية للأعمال	٣,١٤٨,٠٢٠,٠٠

فقط و قدره: ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وأربعون ألف وعشرون جنيها لا غير

المكتب الفني / مهندس / أسامه محمود
مدير التنفيذ / مهندس / احمد محمد السيد
مهندسي جهة الاشراف / مهندس /
المحاسب /
مدير عام المشروعات / مهندس /
يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /

١٦٣٥